

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - APRILIE 2026																	
5. VARIANTE OCOUTOARE																	
VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE IASI (URCANI - COCAREI)	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN28)	PARTENERIAT INCHEIAT CU ADI INFRASTRUCTURA IASI	ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU (REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2020)		6.77			2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE LUCRARI PRIN ADI IASI	2028	2028		126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PREDARE DOCUMENTATIE TEHNICO - ECONOMICA - FEB. 2026 LANSARE PROCEDURA CONTRACTARE EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2026
2	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MEDIAS	0+000	8+769	PARTENERIAT OUG 138/2021 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.769	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. - 2023	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, RECTIFICARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2026 - FINALIZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNARE CONTRACT		2029	2029		973.05 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONFORM SERVICIULUI GENERAL)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PRIVESTERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZA DE CATRE IAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.06.2021. AU FOST FINALIZATE SI ANEXATE IN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIUL DE SIGURANTA RUFERIA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI: IMPLIMENTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ASR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MPT, CTE IM - IM - HOTARARE DE GUVERN PENTRU IN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. ORDINARE ORFETE - OCTOMBRIE 2024 SEMNARE CONTRACT - Iunie 2026 A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA.
3	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 138/2021 PROIECTANT - ASOCIERIA TEHNO-CONSULTING SOLUTION (JURER) - ECO GEODIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2026	2029	2029		151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT IN TEMEUL OUG 88/2020 IN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027). CF. OUG. 138/2022 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2027 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027