

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA- APRILIE 2025																	
VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenori	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Loti santier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+024 (DUPA RELIEF)	ASOCIEREA S.C. MARISTAR COM SRL - HYDROSTROY AD - HYDROSTROY IGH EAD (DUPA RELECTARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92% (LA REZIEURIE) 8.08 % (DUPA RELECTARE)	DUPA RELECTARE 15.49% (CU ESCALADARE) 15.29% (FARA ESCALADARE)	DUPA RELECTARE ORDIN DE INCERPERE PROIECTARE 02.12.2024 (ORDINE DE INCERPERE EXECUTIE 25.08.2025, 06.10.2025)	CONTRACT REZULAT IN 21.12.2022 (01.12.2024 (DUPA RELECTARE)	ANUL 2023		461.586 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZULAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNUI EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATIJA PENTRU RELECTATAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST INTOCMITA DOCUMENTATIJA PENTRU RELECTATAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SEAM ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CND03093 PENTRU "PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 A2". TERMENUL LIMITA PENTRU SUPRINEEREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 24.03.2024. SA IN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE OFERSE. IN DATA DE 30.08.2024, A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL. IN DATA DE 06.11.2024, A FOST INCHIEAT CONTRACTUL nr. 902198495 PROIECTARE SI EXECUTIE DE BENEFCIAR SI ASOCIEREA MANISTAR RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN2 - A2". INTRE CNAIR SA IN CALITATE DE BENEFCIAR SI ASOCIEREA MANISTAR COM S.R.L. - HYDROSTROY AD - PATSTRIT IGH EAD, IN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A PROIECTARI LUCRARILOR IN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 01.06.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM CONTRACT 01.12.2026. DATA DE FINALIZARE CONFORM REVENDICAREI APROBATE 17.02.2027. A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR NR. 5988/25.05.2025 Faza PAC NR. 23+100 KM 23+750. AVIZUL CTE CNAIR NR. 5992/14.08.2025 Faza PAC NR. 23+750 KM 23+425 SI AVIZUL CTE CNAIR NR. 5988/28.09.2025 Faza PTE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRARILE DE UTILITATI IN DATA DE 25.08.2025 SI ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI IN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZHIT LLC & S.C. MANIDEGIN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 A2 SECTORUL A1 (KM 55+465) - DN7 KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	2025			106.6 MIL LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVIND LA ANULAREA REZILIEI CONTRACTUAL, INGINEREA FIZIC DRDP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL, DESTA ACM SI SRL, DATA DE INCERPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, REELABAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILAI PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAMANTILOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMUL LUNARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI I S-A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPOARTARI TUTUROR CONDIȚIILOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. IN DATA DE 20.02.2024 A FOST PRONUNȚATA SOLUTIA IN CADRUL DOARNAULUI DE REZIEURIE LUCRARILOR SI A FOST DISPUISA REELABAREA CONTRACTULUI NR. 92/075387/15.11.2013. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APEL - URMATOAREA SEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. IN URMA APELULUI FORMULAT, IN DATA DE 16.10.2024 A FOST PRONUNȚATA HOTARAREA NR. 1462/2024, DEFINITIVA. IN DATA DE 13.02.2025, INGINEREA A EMIS EVALUAREA LA DATA REZIEURIE, IN CARE A CUNOSTITAT PREJUDICIUL ADUS AUTORITATII CONTRACTANTE. IN DATA DE 08.04.2025 CNAIR SA A EXECUTAT GABARITA DE BUNA EXECUTIE PENTRU REPREZENTAREA DOVEZI DE PREGATIRE A VALABILITATI ACESTEA. BENEFCIARUL A INTREPRINS DEMERBURILE IN VEDEREA INTOCMIIRII DOCUMENTATII PENTRU REALIZAREA UNUI EXPERTIZE TEHNICE A LUCRARILOR EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPORT TEHNIC PENTRU INTRAREA DE CATRE INGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LUCRAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+260	13+570	ASOCIEREA S.C. MARISTAR COM SRL - HYDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE LAARGIRE LA 4 BENDI DN2 SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PT SECT CUPRINS INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOSELAIA CHITILA-MOGOSDOLAU"		1.28	84%	55.0% (CU ESCALADARE) 49.1% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 03.07.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE LUCRARI	03.05.2026	2026		61.566,246 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HYDROSTROY AD. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HS DE EXPONIERE NR. 81/08.02.2024, DECIZIE DE EXPONIERE NR. 448/11.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/07/05.08.2024 AVIZ CTE CNAIR SA NR. 5607/11.04.2024 - Faza PAC. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR.638/26.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/08/26/19.06.2024 AVIZ CTE CNAIR SA NR. 5607/10.06.2024 - Faza PTE. ORDIN DE INCERPERE LUCRARI: 03.07.2024.
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATOT S.R.L.	PR SI ENI CONEX PP PENTRATRATIE PREL GHINCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BD GHINCEA INTRE STRA BRADOV SI TERMINAL 41" CU PR PASAJ SUPRATEREN PE SI 0+00, CENTURA BUC DOMNESTI P PASAJ DOMNESTI-STR MANACHIREN		1.02	36.68%	25.38%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 09.01.2025 DATA ORDIN DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR - ETAPA I 02.07.2025 DATA ORDIN DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR - ETAPA II	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 29.06.2026 - CONFORM DECIZII SUPERVIZOR	ESTIMAT 2026		42,913 MIL LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATOT S.R.L. +2 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE +10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/5077/05.08.2024 BENEFCIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CNAIR NR. 5666/04.07.2024 AVIZUL C.T.E. - C.N.A.I.R. - P.T.E. NR. 5762/21.11.2024. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 722/9.11.2024. ETAPA 1 FARA CONDUCTA DE REGULARI AMPLASATA PE TERENUL MAPA IN SUPRATAZA DE 87 MP) A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - ETAPA I - IN DATA DE 09.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - ETAPA II - IN DATA DE 02.07.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 02 ZILE, ADRESA NR. 92/23846/11.02.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 30 ZILE, ADRESA NR. 92/23846/10.03.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 405 ZILE, ADRESA NR. 92/205966/12.09.2025