

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (IUBERU-IBB-HANG-LIND-INDUSTRIE/REAU G&BH-S.C. AUTOTERMINOM S.R.L., S.C. GENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZDAM DE ECCHER S.P.A. (IUBER DE ASOCIERES, S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUTIERE A MONOPOLULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (RM 35+520) SI DIN V.IRM-ADH08) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM, LOT II: 14.70 KM	LOT I: 99%, LOT II: 34.60%	LOT I: 77.44%(PARA AJUST PRETIN: 223.29)(CU AJUST) LOT II: 13.60%(PARA AJUST PRET): 21.82%(CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025, LOT II: 2027	LOT I: 2024, LOT II: 2027	LOT I: 28.405 MIL LEI PARA TVA, LOT II: 504.112 MIL LEI PARA TVA, 420.058 MIL LEI PARA TVA, CU ACT ADITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZTATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMIS REVENDIRICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AJUATE IN DESPASAGARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE BENEFICIARILOR, SUPERPROIECTUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIRIIA DE COTII SUPERVOZORILOR. IN DATA DE 23.10.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI INERERCIARUL AU RENUNSTAT LA INVENIRACIAL, UN PARALEL AU CAZDET DE CONJUN ACCORD PENTRU O EXTENSIE DE TIMP PANA COSTURUL SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1897/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR. PAVT. NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE - DEPASIT
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI	TIMISOARA		13.906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCIPERE)		5411 MIL LEI PARA TVA	IN DATA DE 19.03.2026 A FOST OBTINUTA AUTORIZTATIA DE CONSTRUIRE (AC 25/19.03.2026). A FOST EMIS SI ANEXA CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE CU DATA DE INCIPERE 14.05.2026.