

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2024																	
AUTOSTRAZI IN UCIATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN UCIATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+990	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMINUL INITIAL) 24.07.2026 (PA LUNI SI 20 ZILE CF. AA NR. 22) 2024 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		50.16 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE - (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 50.155.287,25, RESPECTIV 8.727.474,88 FARA TVA+5.427.832,37 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). ACTIUNEA ADITIONALA PRIVIND AJUSTAREA PRETELULUI CONTRACTUALUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIIE A APELOR PENTRU NECONSUMATOARE SI PENTRU CONSUMATOARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.5/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR. CTE MTI. CI SI A FOST OBTINUTA HEI NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICE. IN PREZENT, DOCUMENTATIA AFERENTA TIONGANELOI 1 SI 2 SE AFLA PE SEAP.
2	AUTOSTRAZI IN UCIATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHOL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMINUL INITIAL) 27.03.2024 (CF AA. NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 13.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL APERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMR S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI. IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST TRASA NOTARAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICEI NR. 80/2024