

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2026																	
DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PÂTRĂ NEAMȚ	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATĂ LA CNIR.
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGU JIU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGU JIU		110	80%	78.06%	ORDIN DE ÎNCEPERE 06.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 18.03.2021 CNIR-A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 90.247.133,77 LEI FARA TVA. SUMA DE FINANȚARE 80% CONTRIBUTIVĂ UNORUI EUROPEI DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI 15% CONTRIBUTIVĂ PROPRIIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNATĂ A FOST SEMNATĂ DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) TERMINUL DE PREDARE AMC 1 (06.02.2021) A FOST DEPLAT DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SUVEȘTE DEPLATATE ÎN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. ÎN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. ÎN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 1 ÎN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST REVIZUIT ÎN CADRUL CTE CNIR SA AMCA VARIANTUL DE TRAFIC U ȘI S. ÎN DATA DE 08.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. ÎN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 2. ÎN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT ÎN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLUȚIARIIA CATRE CTE CNIR S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMARII SEMNTEI PT AVERARE AMC2. PRECIZARE SUPPLEMENTARĂ - ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMAND A ÎNTRA ÎN SPAȚIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	20+000	S.C. CONSTRUCTII EMBAJU S.A.	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)		30.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	0%	0%	AUGUST 2022 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	03.05.2029	ANUL 2025 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONF. AA NR. 20		720.487,74 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.10.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 92/129525 ÎN DATA DE 12.12.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE, CU DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 03.05.2027