

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2026																	
2.DRUM EXPRES																	
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE IN DERULARE IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN ETAPA FINALA DE REALIZARE, URMAND CA, DUPA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN HG. ESTIMAT: AUGUST 2025, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT, SE VA DEMARA PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI
2	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV FILAJI - DROBETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EPIKAS S.R.L. - S.C. GEODINOC SITE S.R.L. - SCA TEHNAFIZES		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	25.07.2026			21.053 MIL LEI FARA TVA	TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT EXECUTAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. SPATI SERVICII SI PANCARILE DE SCURTA DURATA AU FOST AVANZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2026. STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA 1 A FOST FINALIZAT, FININD MISCA AVIZELI DE CATRE DIRECTIILE JUDETENE DE CULTURA MEMENINII SI BOSU DOTARILE, STUDIUL DE VOIBILITATE SI LOTIZAREA TRASEULUI AU FOST AVANZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 04.03.2026
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JUSLA - CATALOI)	0+000	61+630	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 34.139.206,33 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	20%	Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	"28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 30.12.2026 (CONFORM AA NR.11)"			1674.75 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN- STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RIM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 09.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE IN LUCRU IN FEBRUARIE 2026 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN LUNA MARTIE 2026 A FOST EMIS ACTUL ADITONAL 18 PRIN CARE SE ATESTA SUBROGRAREA CNIR S.A. IN DREPTURILE SI OBLIGATIILE CNIR S.A..
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.081,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	68%	20%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 02.03.2027 - CONFORM AA NR. 22)			1948.59 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVANZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN- STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RIM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 18.06.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC IN LUNA DECEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA IN LUNA MARTIE AU FOST DEPUSE DOCUMENTATIILE DE MEDIU LA ANMAP IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 16.04.2026 A AVUT LOC SEDINTA CTE IN VEDEREA ANALIZARI SI ADOPTARI STUDIULUI DE FEZABILITATE SI S-A EMIS AVIZUL CTE NR. 6005/16.04.2026 S-A EMIS ACORDUL DE MEDIU DE CATRE ANMAP INREGISTRAT CU NR. 3/25.05.2026
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & SGS ROMANIA-CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.630,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.34%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 20.05.2027 (CF AA NR.16)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		2664.38 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVANZAT AMCL 1 IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 20.03.2025 A FOST AVANZAT AMCL 2 IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PE SECTORAREA 3-7- PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE DE INVESTIGATII GEOTEHNICE DE TEREN IN CADRUL SECTORILOR APROBATE TEMA DE PROIECTARE A FOST IN INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 12 A FOST APROBATA. AU FOST REALIZATE INVESTIGATII GEOTEHNICE IN PROCENT DE 27%.

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GASTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION B - MESA MURDENDUSU MCGOWILL & S. IMEIA ENGINEERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 VAL. CTE PROIECTARE 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GASTI		86.57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.08.2026 CF AA NR. 11		1673.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.10.2022, IAR IN DATA DE 13.03.2023 A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAIH. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR CUI 44. PRESTATORUL A TRANSMIS TITLUL DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (BENEFICIAR, PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL AUTAILOR CONFORM PROPUNERII TERCIEI IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL INDOURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CATRE COMISIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE (SUNT NECESARE RM SI EA FARA SEICA). IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTECNICE - FOMAJ.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN24 SI DRUM EXPRES DN24H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 13.807.768,00 LEI FARA TVA [ACTUALIZAT 0006/4/2022])	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTUL VA FI IMPARTIT IN 3 LOTURI DUPA CUM: URMEAZA: LOT 1: KM 0 - KM 34+600 LOT 2: KM 34+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	18.6	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITIAL) 09.08.2026 (TERMIN ACTUAL CF AA NR. 27)		CONFORM DEZIUI APROBAT LA FAZA SF, 61,7 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVAZAT IN CADRUL CTE CNAIH SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.06.2025 A FOST AVAZAT IN CADRUL CTE MITI STUDIUL DE FEZABILITATE. AU FOST OBTINUTE TOATE ANVELE/ACORDURILE AFERENTE PROIECTULUI. IN DATA DE 02.10.2025 BENEFICIARUL A SOLICITAT APROPIETAREA SECTORULUI SUCEAVA - DN 24 DIN AUTOSTRADA IN DRUM EXPRES IN VEDEREA FINANTARII PRIN PROGRAMUL SAFE. IN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVAZAT STUDIUL DE FEZABILITATE *****"DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET*****" I IN CADRUL CTE CNAIH ***** IN DATA DE 13.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MITI, IAR IN DATA DE 29.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL G1. AU FOST ATRIBUITE CELE 3 CONTRACTE DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISTITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,67 LEI FARA TVA)	TISTITA - ALBITA		140.835	SF: 20%	0%	Aug-20	17.10.2022 (TERMIN INITIAL) 04.08.2026 (TERMIN ACTUAL CF AA NR. 9)		14727,51 MIL LEI FARA TVA (CF AMC 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNAIH. IN DATA DE 15.03.2025 A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNAIH. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSULILE JUDETINE VIANCA, GALATI SI VASLUI. A FOST APROBATA TEMA SI PROIECTARE PENTRU STUDIILE TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE. IN DATA DE 27.11.2025 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTECNIC. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI (RESPECTIV PANA LA DATA DE 27.03.2026) AVAND IN VEDERE RAPTUL CA NU AU FOST DEPASITE BLOCAJELE PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTECNIC.
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CABANERES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCTI REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	10%	5%	ORDIN DE INCERPERE 10.10.2023	24.07.2027		22.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 30.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEMNATA DE INCERPERE. IN DATA DE 30.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC_1 IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIH: NR 5668. IN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA-AMC 2 CTE CNAIH: S. NR. 5845/24.07.2025 (LOT 2: SAT BATRAN - CABANERES (RM 80+000 - RM 126+486/100+300) TEMA DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE APROBATA
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA	0+000	69+210	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.		LOT 2	63.2	30%	21%	27.07.2023	28.09.2026		35.769 MIL. LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLOATA. DOCUMENTATIILE DE MEDIU A FOST DEPUSA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM. SE LUCREAZA LA INTOCMIREA MEMORILUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST FINALIZAT. SE INTOCMESTE RAPORTUL FINAL. STUDIUL GEOTECNIC: A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE GEOTECNICA REVIZUATA PENTRU 16 SECTORDE. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTECNIC. NDOURILE RUTIERE DOTABILE AUTOSTRADI AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+155	ASOCIEREA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			69.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.853,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNAIH. A FOST AVAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNAIH. AU FOST APROBATE TITLURI PRIVIND INVESTIGATIILE DE TEREN IN DATA DE 24.04.2026 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S/P, P/T)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	D-4000	62+230	TPF INGINERIE S.R.L.			62.21	60%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE, 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE -09.03.2023	23.04.2025			11,556 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT. DEMARCAT PROCEDURA DE MEDIU IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. IN PREZENT SE ELABOREAZA RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (S/P, P/T)	DRUM EXPRES	CARANSERES-LUGOJ			INGENERIA ESPECIALIZADA OMRA CONU E INDUSTRIAL S.A. - MADRID SUCURSAIA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	30%	25%	20.01.2025	15.05.2027			16,070 MIL LEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE 25.02.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHES SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMAC1 SI AMAC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMAC1 - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMAC2 - AVIZ NR. 5944/24.07.2025 CERTIFICAT DE URBANISM NR.3020/12.2025 - LUGOJ CERTIFICAT DE URBANISM NR. 238/16.09.2025 - CARAS SEVERIN STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE MEMORIUL DE PREZENTARE MEDIU IN CURS DE OBTINERE AVIZE