

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2026																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	73+400	120+470	NUROL INSAAT VE TICARET ANCHONIM SIKETI		LOT 3	47.07	0%	0%	CONTRACT SEMNAT LA DATA DE 30.01.2026 ÎN TERMEN DE 90 DE ZILE SE ARLUNTA DATA DE ÎNCEPERE				2.85 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	33+700	73+400	ASOCIEREA ONIR TAHIRIUT TASHMACUR INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (LIDER) - STRAZO HOLDING S.R.L.		LOT 2	39.7	0%	0%	01.04.2027	01.04.2027	2029		2.76 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%	01.09.2027		2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB-TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	96.50%	86.27%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 01.03.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRAL 449.425 - CONFORM AA3	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.131.89 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILSABLE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 240 DE LUNI. A FOST AVOIDAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2021, A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640, S.A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II, S.A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA3/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2002. AA2/13.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2002, OUG 44/2003 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2003 CARE PREVĂD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.