

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2026																	
VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link servier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT 1+2)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCELAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORD-ULU” – FAND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAA MARE-SUCEAVA; LOT 1 BAA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DOARNEI, VA INDOPIRI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULTURE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIUL INITAL	0%	16.12.2019		2028		276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITAL INCLUSIV DOCUMENTATIA PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZE SI ACORDURIL, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV OTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULTURE RM. VALCEA NR. 148 (PA. 10.2019, CU ORDIN DE INCERPIRE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE, PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE 1.882.079,75 LEI FARA TVA, DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INANTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 002/3089(26.01.2021 CARE NU POATE FI UNZAT IN SCOPUL DECLARAT” URBANIS A PROIULUI NECONFORM, LA PRIMĂRIULI COMANDI DASTI, S.A EMIS ORDIN DE OSTATI DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DECHES DOSARIUL NR. 2456/190/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, INCLAMANT, CNAR SA PRIN DRDP CRAIOVA INANT, PRIMARIA COM. DASTI PRIN PRIM, INSTANTA DE FOND A ADRES IN 04.02.2022 CERERE DRDP CRAIOVA PRINDO ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRII DASTI, UAT DASTI A FOST RECUSIT IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECIU, IN CALTATE DE INTERVENIENT, CURTIA DE APEL PESTI A RESPINS CA NEAVANT RECUSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DASTI SI DE INTERVENIENT. ”NOTARIARA 877/2022, DAN NU EXISTA TEMEN DE PUNERE IN APLICARE A NOTARIARIL, S.A SOLICITAT PROIECTANTULI DEPUINEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSULI JUSTITIAN VALCEA, A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 24486(29.03.2023, A FOST EMIS ORDIN DE RELIARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCEPAD CU 06.06.2023, ORDIN DE OSTATI A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023, S AU INIAT DEMERSURI PENTRU SEMNARE ACT ADITONAL PRINDO SUPLEMENTAREA VALORII CONTRACTULUI, APLICAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARI A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DECLARARE A CONTRACTULUI, H.G. SI APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC SE ESTIMAZA A FI OBTINUT IN LUNA Iunie 2024, A FOST SEMNAT ACTUL ADITONAL NR. 4/76.12.2023 PRINDO INCETAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10/09.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCULTURE RAMNICU VALCEA, A FOST SEMNAT ACTUL ADITONAL NR. 5/01.04.2024 AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SUSEI DE FINANTARE. TITUL SA PROBABIL TRANSPORT 2023-2027, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 122/12.09.2024, AVAND SI 12.2020 CA DATA DE FINALIZARE A PERIOADEI DE IMPLEMENTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TFF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.731			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.A. 2023 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE 2025 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2027		1,699 MIL. LEI FARA TVA	IN CURS DE OBTINERE HG DE SCATERE DIN FONDUL FORESTIER S.A OBTINUT ORDIN DE MINISTRU NR. 644 DIN 25.03.2020 PENTRU SCATEREA DIN FONDUL FORESTIER URMAREZATO PREGATIREA OTAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE, A FOST DEPUIS OTAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE, AU FOST TRANSMISE COMPLETARILE SOLICITATE DE MTI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE, SE ASTEPTA EMITEREA ACESTEIA.
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULTURE IASI EST	0+000	54+000	S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANA S.R.L.	IASI EST		APROXIMATIV 54 KM	70.00%	80%	18.07.2022	08.07.2026			1,170 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.04.2023 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA. PRESTATORUL A FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU INTREGUL ALINAMENT AL TRASEELUI. IN TEREN AU FOST EXECUTATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE CATRE CESTRIN PENTRU CONFIRMAREA UTOLOGIEI IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA ABERATA MODULURIL RUTIERE PENTRU VARIANTA OCULTOARE CU URMAREZATO SA PE AVIZATA IN CADRUL CTE SIURANTA CIRCULATIEI MEMORIUL DE PREZENTARE CONFORM DECIZII ETAPLE DE INCADARE FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC IN CURS DE FINALIZARE
5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+043		TARGU MURES		11.643	34.36% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRULI CONTRACTULUI DE LUCRARI REZULTAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZULI	09.10.2014 (ORDIN DE INCERPIRE PENTRU CONTRACTUL REZULAT)	CONTRACT 1 INCEPAT PE CAIE ANAGARA IN 29.12.2017 CONTRACT REZULAT DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.85 MIL. LEI FARA TVA	S.A AVIZAT SF PENTRU MU MURES IN CTE-CNAR, S.A AVIZAT PT ACTUALIZAT IN CTE-CNAR, IN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC
6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUJ	0+000	14+940	CONTRACT REZULAT SF IN DERULARE	VASLUJ	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - SEMNARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024 ETAPA DE EXECUTIE		142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REZULAT SF SI ELABORARE PT - OTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REZULAT SF - LUNA AVIZ CTE DRDP ASB NR. 148/12.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP ASB 17/20/13.04.2023, AVIZAT LA CTE CNAR SA 500/05.05.2022, AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022, AVIZAT C 40/13.07.2022, HG INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONDERE DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI

7	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4				2024 - REALIZARE SF	2027			CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 A FOST AJUTATA IN CTE CNMR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S 2 - FINALIZATE DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECTATA.
8	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE RITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	RITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCESPERE CT AA NR. 2 92/29779/15.04.2022)			VALOARE SFP + SF 2.732 MIL LEEI FARA TVA	IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/79/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMR AMC 15 AU POST CAISE DESERVATA A SUMA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA AMC 1 NEVIDA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIARE A CONTRACTULUI CONFORM CUG 94/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIARE NR. 18/12838/26.09.2022. ACORDUL DE INSTABILIRE DE CONUN-ACORD NR. 50/103001 A FOST SEMNAT IN DATA DE 09.11.2022.
9	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DORHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DORHOI		13.9	0%	0%					429.22 MIL LEEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE LEGATURA DNS - DRUM EXPRES CRAIOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENOS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNS (DORHOI-POND) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL LEEI FARA TVA	DOCUMENTATIA TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 UAT (MALU MARIE, PIELESTI, CARCEA, GHERCESTI) PE TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUIS, IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. A FOST OARE CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 10 DIN 10.07.2025 DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN DOUL, IN CURS DE DEPUINERE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII DE AVIZ SI ACORDURI STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.