

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2024																	
AUTOSTRAZI IN UCIUTATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN UCIUTATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+990	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.99			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMIN INTALZ) 24.10.2026 (77 LUNI SI 20 ZILE CF. AA NR. 231/2024 - LANDEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		10.16 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE, FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10.155.287,25, RESPECTIV 8.727.474,88 FARA TVA+5.427.812,37 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 66/2022). ACTIUNI ADITIONALE PRIVIND AUSTERAREA PRELUSULI CONTRACTULUI CONFORM CUS 64/2023 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIARE A APELOR PENTRU NECONSUMATARE SI PENTRU CONSUMATARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE DNAC. CTE MTI. C1 SI A FOST OBTINUT LA NR. NR. 1584/28.03.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN PREZENTA DOCUMENTATIA AFERENTA TONGCAMELON 1 SI 2 SI AULA PE SEAP
2	AUTOSTRAZI IN UCIUTATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIOI	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHIOI	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMIN INTALZ) 27.03.2024 (CF AA. NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL APERIMENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAR S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI. IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST TRASA NOTARIAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024