

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C.A. TEAMA & FLIZESI	BUCURESTI - ALEXANDRIA	77.02	100%	95%	12.05.2022	08.09.2026 CONFORM 04123 (14.06.2026)			16.122 MIL LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAR SA IN DATA DE 19.03.2026 IN DATA DE 22.05.2024 A FOST SUPUS AVIZARII IN CADRUL CTE MTI A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MTI NR. 56/09.06.2026 IN PERIOADA IMEDIAT URMATOARE URMEAZA SA FI SUPUS AVIZARII IN CADRUL C.I.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+000	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TROVENI SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	90% LOTUL 1 90% LOTUL 2	83%-LOTUL 1 10% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 - 2025	ESTIMAT 2026	2.090 MIL LEI FARA TVA - TROVENI: CURTEA DE ARGES 3.610 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVUAT IN CADRUL IN C2 STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TROVENI - MUNICIPIUL BAHINCEU VALEA" (S/OT 2), IN CURS DE ELABORARE P.L.G. PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAJA MARE-DEJ - BISTRIȚA - VÂTRĂ DOBROEȘTI - SUCEAVA	0+000	199+000		BAJA MARE - DEJ - BISTRIȚA LOT 1 BAJA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRIȚA	LOT 1: 112,960 KM LOT 2: 77,3 KM	LOT 1: 45% LOT 2: 45%	LOT 1: 21.5% LOT 2: 18.45%	27.03.2023	LOT 1: 18.08.2026 (CONFORM AA.6 (7/10-2026)) LOT 2: 22.08.2026 (CONFORM AA.7 (29.09-2026))			LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA	A FOST APROBAT RAPORTUL GEOTEHNIC PARTIAL 1 KM 0-10 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST AVUT RAPORTUL DE VERIFICARE INVESTIGATIE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE IN CURS DE OBTINERE AVIZ/ACORDURI A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC AVUT NODUL IN CT SI AVUT RAPORT DE VERIFICARE INVESTIGATIE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE AVIZE IN CURS DE OBTINERE IN CURS DE REVIZUIRE TEAMA GEOTEHNICA
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRUCT S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RADNOV - CRISTIAN)	105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.I. + P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMIN FINAL FINALIZARE PROIECTARE)			1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2024 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMI IN CADRUL CTE CNAR SA AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0 KM 12+500), PE SECTORUL 2 (KM 12+500 - KM 26+500) AU FOST TRANSMISE ORDINARII PRESTATORILOR IN DATA DE 05.07.2024 PENTRU TITLUL PERMISIUNII INVESTIATOR GEOTEHNICE REFERENTA SECTORILOR 3-6 A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SUBSAMANT A CIRCULATIEI RUTIERE SI ANUL 1 SI STANDUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLEA IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVUT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVUT IN CADRUL C2 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA A FOST OBTINUT NR. NR. 4902/27.05.2024 DE MODIFICARE A. ANEXE NR.3 LA PL NR. 507/2006 CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNR S.A. IN DATA DE 03.02.2025
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AA	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPARANA AA (KM 16+700) DN 39E		100%	88%	30.05.2025	04.07.2025 (P.L. NR. 12)			674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, ORDONANȚA PRESTATORIULUI NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 3384/03.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND BELLAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE IN DATA DE 26.10.2023 A FOST AVUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 02.11.2023 A FOST AVUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTI A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2330/27.12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE APERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE IN DATA DE 26.02.2024 A FOST AVUT PTE IN CADRUL CTE CNAR A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLARAREA A PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA CADE CONSTITUIE CONDIȚIUL DE EXPROPRIERE A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTITUIRE IN DATA DE 24.03.2025 IN DATA DE 03.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MAIE VITEZA	DRUM DE MAIE VITEZA BAZA MAIE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCAVIA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	80%	45%	2021	27.12.2026 (CONFORM AA NR. 18/16.06.2026)			15.8 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.) 18.64 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CF. AA 17 DIN 65)	A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 10 KM 13+900 - 37+700 IN ANALIZA STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 12 DOCUMENTATIA DE MEDIU: 28.01.2025 - DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. 07.02.2025 - INVIATARE TRONSONURI IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUIS LA ANPM MEMORUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DEBULABRI PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 05.08.2021 A FOST INVIAT RAPORTUL DE AUST DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 AU FOST FINANSTATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE INTRA C PROIECTUL DE RE-SAN IN CURS DE ELABORARE STUDII SPECIFICE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU IN CURS DE IMPLEMENTARE OBLIGATIILOR DOCUMENTARIE STUDIUL DE FEZABILITATE
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MAIE VITEZA	DRUM DE MAIE VITEZA BAZA MAIE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCAVIA	228+000	335+000	ACCOREIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIEA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCAVIA	LOT 3	107			2021	2022			14.48 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MAIE VITEZA BAZA MAIE - SUCAVIA, LOT 3 (VATRA DORNEI) - SUCAVIA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIEA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETIUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (VAC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, IN PREZENT FIMD IN ANALIZA IN CADRUL CNMIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMAND A FI SUPUSA SPEE ANALIZA SI AVERARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNMIR SA IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVUATA IN CADRUL CTE CNMIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTR DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.08.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVUATA IN CADRUL CTE CNMIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA CIUD 64.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			ECO GEODIRUM S.R.L.	AUTOSTRADA A7, TRONSON BUDAU FOCULNI, IN ZONA RUCOC-COCHIRLEANCA AUTOSTRADA A2 IN ZONA FETESTI-BORCEA AUTOSTRADA A0 IN ZONA CLUCENI			15%	0%	10.03.2025	10.11.2025 NOTUL 03.11.2026 (CONFORM AA 5)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.01.2025. A FOST ENIS ORDINUL DE INCETARE IN DATA DE 10.03.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZILE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNMIR PENTRU NODURILE A7, A2 SI A0. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URMANDU PENTRU NODUL A7 SI A0. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE AFERENTE NODULUI A7 SI A2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE AFERENTE NODULUI A0.
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DECLASARE DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI CU 659 - SUSENI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	"DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 659 - SUSENI"			5%	0%	12.05.2025	12.01.2026 (INITIAL) 15.08.2026 (CF. AA 9)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025 A FOST ENIS ORDINUL DE INCETARE IN DATA DE 12.05.2025 AU FOST TRANSMISE EXPERTIZILE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNMIR AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE. AU FOST OBTINUT CERTIFICATELE DE URMANDU AFERENTE NODURILOR RUTIERE DE LA CLOREALE JUDETUL ARGES SI DLT. AU FOST DEMANATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN TRON.