

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2026																	
DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PIATRA NEAMȚ	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - ÎNSĂȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATĂ LA CNM.
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGU JIU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGU JIU		110	89%	78.06%	ORDIN DE ÎNCEPERE 30.06.2025 - Faza PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 18.03.2021 CNM-A SEMNAT CU OBLIGAȚIUNILE DECLARAT CAȘTIGĂTOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALĂ ESTE DE 90.245.133,77 LEI FARA TVA, SUMA DE FINANȚARE: 85% CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI 15% CONTRIBUȚIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEDIȚA DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) TERMINUL DE PRELARE AMC 1 (16.02.2021) A FOST SEMNAT DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SERVOU ÎNSERATE ÎN ZONA DE ÎNTERES A DRUMULUI EXPRES. ÎN DATA DE 03.08.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 ÎN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 1 ÎN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST AJUȘT ÎN CADRUL CTE CNM SA AMCA VARIANTUL DE TRASEU ȘI S. ÎN DATA DE 03.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 ÎN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 2. ÎN DATA DE 06.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT ÎN DATA DE 12.02.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CĂTRE CTE CNM S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMĂRII SEDIȚII PT AJUȘTARE AMC2. PRECIZARE SUPPLEMENTARĂ - ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPILOR PRELATE (ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR ÎURMÂND A ÎNTRA ÎN SPĂTIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	S.C. CONSTRUCTII ENBASU S.A.	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. 19.7.1.	03.05.2029	ANUL 2025 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONF. AA NR. 20		720.487,74 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.10.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 92/129535 ÎN DATA DE 12.12.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE, CU DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 03.05.2027