

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2026																	
2.DRUM EXPRES																	
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAIA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTA PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE IN DERULARE IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETAN MARAMURES. STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN ETAPA FINALA DE REALIZARE, URMAIND CA, DUPA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN HG, ESTIMAT AUGUST 2025, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT, SE VA DEMARA PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI
2	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV FILAID - DRONETA TURNU SEVERIN			ASOCIENIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C EPIKAS S.R.L. - S.C. GEODIODE CITY S.R.L. - SCA TEHNAFIZESI		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	25.07.2026			21.053 MIL LEI FARA TVA	TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT EXECUTAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. SPATIU SERVICE SI PARCARILE DE SCURTA DURATA AU FOST AVUATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2026. STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA 9 A FOST FINALIZAT, FUND EMISE AVIZUL DE CATRE DIRECTIA JUDETENE DE CULTURA MENDINTEI SI DOJLI DOTARILE, STUDIUL DE VIZIBILITATE SI LOTIZAREA TRASEULUI AU FOST AVUATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 04.03.2026
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JULEA - CATALD)	0+000	62+630	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 24.139.206,11 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	10%	IULIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	"28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 30.12.2025 (CONFORM AA NR.27)"			1674.75 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL. IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVUATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN: STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIUL: IN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETANE DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULII ASUPRA MEDIULUI (IRM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 09.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA. ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE IN LUCRU. IN FEBRUARIE 2026 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. IN LUNA MARTIE 2026 A FOST EMIS ACTUL ADITONAL 18 PRIN CARE SE ATESTA SUBROGAREA CNIR S.A. IN DREPTURILE SI OBLIGATIILE CNAIR S.A..
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	68%	20%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 02.03.2027 - CONFORM AA NR. 22)			1548.59 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.05.2023 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL. IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVUATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDIUL DE TEREN: STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIUL: IN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMAREA EVALUARI IMPACTULII ASUPRA MEDIULUI (IRM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN. IN LUNA DECEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA. IN LUNA MARTIE AU FOST CERUTE DOCUMENTATIILE DE MEDIU LA ANMAP IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 16.04.2026 A AVUT LOC SEDINTA CTE IN VEDEREA ANALIZARI SI AVUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SA EMIS AVIZUL CTE NR. 6005/16.04.2026 S.A EMIS ACORDUL DE MEDIU DE CATRE ANMAP INREGISTRAT CU NR. 3/25.05.2026
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 17.846.852,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.34%	ORDIN DE INCERERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 20.05.2027 (CF AA NR.16)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		2664.38 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVUAT AMCL 1 IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 26.03.2025 A FOST AVUAT AMCL 2 IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN. IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PE SECTORIALE 2-7. PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE DE INVESTIGATI GEOTEHNICE DE TEREN IN CADRUL SECTORIELOR APROBATE. TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 12 A FOST APROBATA. AU FOST REALIZATE INVESTIGATI GEOTEHNICE IN PROIECT DE 27%.

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MUNDENDUSUL NICOLAEVIC S.A. - IMERA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 26.08.2020 VAL CTE PROIECTARE 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI		81.57 KM + 7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.08.2026 CF AA NR. 11			1671.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR CUI SA PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTE AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (EVAR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL INODURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CATRE COMISA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (SUNT NECESARE RM SI EA FARA SEICA) IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - FOMAE.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN2H SI DRUM EXPRES DN2H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,807.768.99 LEI FARA TVA (ACTUALIZAT 01/04/2022))	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTIVUL UN R IMPARTIT IN 3 LOTURI (GRUP COM URMATOARE LOT 1: KM 0 - KM 18+600 LOT 2: KM 18+600 - KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 - KM 55+700	18.6	SF: 100%	71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITIAL) 09.09.2026 (TERMIN ACTUAL CF AA NR. 28)			CONFORM DEVIZ APROBAT LA FAZA SF: 8.71 MIL LEI FARA TVA	AU FOST OBTINUTE TOATE AVIZELE/ACORDURILE AFERENTE PROIECTULUI. IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.08.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE. PRIN PROGRAMUL SAFE. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSIGLIILE JUDETENE SUCEAVA - SIRET" IN CADRUL CTE CNAR."" IN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE "DRUMUL EXPRES SUCEAVA - SIRET" IN CADRUL CTE CNAR."" IN DATA DE 11.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MTI. IAR IN DATA DE 26.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CI. AU FOST ATRIBUITE CELE 3 CONTRACTE DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI"
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISTA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI SEMNAT IN DATA DE 08.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISTA - ALBITA		140.835	SF: 20%	0%	Aug-20	17.10.2022 (TERMIN INITIAL) 04.02.2027 (TERMIN ACTUAL CF AA NR. 10)			14727.51 MIL LEI FARA TVA (CF ANEX 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNAR. IN DATA DE 11.03.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNAR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSIGLIILE JUDETENE VIANCA, GALATI SI VALULI. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC. IN DATA DE 27.11.2025 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI (RESPECTIV PANA LA DATA DE 27.05.2026) AVAND IN VEDERE FAPTUL CA NU AU FOST DEPASTE BLOCARILE PRIVIND PLATA STUDIULUI GEOTEHNIC.
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DAV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	10%	5%	ORDIN DE INCERPERE: 10.10.2023	24.07.2027			22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII. IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 30.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS ANEX. 1 IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAR NR. 5668. IN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA ANEX 2 CTE CNAR. S.A. NR. 5645/04.07.2025 (LOT 2: SAT BATRAN - CARANSEBES (RM 80+000 - RM 136+486/206+286)) TEMEA DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA INVESTITIILOR GEOTEHNICE APROBATA
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	AUTOSTRADA	DAV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA	0+000	63+210	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - E.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ECO GEDORIUM S.R.L.	LOT 2		63.2	40%	21%	27.07.2023	28.09.2026			35.769 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIVIND DEMINAREA TERENULUI DE MUNTIE NEEXPLOATA. DOCUMENTATIILE DE MEDIU A FOST DEPUSSA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM. SA AU EMIS OBSERVATI LA MEMORIUL DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAIAC A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. SE AASTEPTA EMITEREA AVIZULUI. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST APROBAT. TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REZULTA PENTRU 36 SECTOARE. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. AU FOST FINALIZATE 5 SECTOARE. INODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRADZI AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI. LOTIZAREA TRASEULUI SI STUDIUL DE VIBRATILATE AU FOST AVIZATE IN CT SIGURANTA CIRCULATIEI)

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	60+515	ASOCIAREA SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			60.5	10%		03.03.2025	03.12.2026		6.853,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNABR. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNABR. AU FOST APROBATE TEMELE PRIVIND INVESTIGATIILE DE TEREN. IN DATA DE 23.04.2026 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PE O PERIOADA DE 3 LUNI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVIND OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+230	TPF INGINERIE S.R.L.			62.21	60%	41.00%	ORDIN DE INCIPERE ETAPA 1 - STUDIU DE PREFEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCIPERE ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE -09.01.2023	23.04.2025		11,516 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT. DEMARCAT PROCEDURA DE MEDIU IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU AU FOST FINALIZATE RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASURIA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA SI AVIZUL DE DEBATERE PUBLICE. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZEL SOLICITATE PRIN ACESTE.
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CARANSERBES-LUGOJ			INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. - MANOID SUCURSALA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	35%	25%	20.01.2025	15.05.2027		16,070 MIL LEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE 23.01.2025 APROBARE EXPERTI NON CHIE E SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMCI SI AMCI. CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMCI - AVIZ NR. 5044/04.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMCI2 - AVIZ NR. 5044/24.07.2025 CERTIFICAT DE URBANISM NR.36709.40.2025 - LUGOJ CERTIFICAT DE URBANISM NR. 238/16.09.2025 - CANIS SEVERIN STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU IN CURS DE OBTINERE AVIZE