

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2026																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	73+400	120+470	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI		LOT 3	47.07	0%	0%	05.05.2027	05.05.2029			2.85 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	33+700	73+400	ASOCIEREA ONIR TAHIRIUT TARMACIUR INSAAT TICARET VE SANAYI A S (LIDER) - STRACO HOLDING S.R.L.		LOT 2	39.7	0%	0%	01.04.2027	01.04.2027	2029		2.76 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%	01.03.2027		2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB-TINHOOTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	96.50%	86.27%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.03.2022 ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.43 MIL LEI FARA TVA - INITIAL 446.425 - CONFORM AA1	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TINHOOTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.451.131.89 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILICABLE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNIR SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, RM 2-880-KM 9+640. S.A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA I. S.A OBTINUT AC NR. 07/11.03.2023 ETAPA II. AA1/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVEDUTA DE OUG 64/2022 AA2/13.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICARILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 46/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITATII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTIUA ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.