

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2026																			
4.AUTORITĂȚILE LOCALE																			
PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE																			
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul		Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații	
1	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MIDVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REGIUL CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITESTI) - MIDVENI			9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2029 - FINALIZARE LUCRARI			2318.89 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DREV GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SF PAC SI PTE - ÎN DATA DE 18.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCETARE PE CALE AMABILA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUI NR. 44/2002 ÎN DATA DE 03.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTR-UN CAI SI CĂMIN ÎN VEDEREA FINALIZĂRII ETAPILOR DE PROIECTARE ÎN TEMELIUL PREVEDERILOR OUI NR.80/2020. CALENDARUL ESTIMAT: PRIMĂRIE DOCUMENTATE CATRE CJ ARGEȘ - DECEMBRIE 2022.PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI A FOST ÎNSTATU LA ÎNVEȘTE C.J. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SI ÎN DERULARE - SEMNAT ÎN LUNA FEBRUARIE 2024 AU FOST AVUȚATE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNDRULIE SI ÎNTERSECTIE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU FINALIZATA SF FINALIZAT - AVUȚAT CTE CNAR ÎN MARTIE 2026, AVUȚAT CTE MTI ÎN APRILIE 2026, AVUȚAT CTE C ÎN LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANȘARE LICITAȚIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
2	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM TRANSDRUGO FIELEAC TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMĂRIA COLLECTOR 3+3 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE ANTERPRENOR TR 1 E SC VANDAM CONSTRUCT LIDER DE ASOCIERE CU ELECTROGRUP SA				TR 1-2,150KM,TR2 -11-7,580KM,TR3 -11,35737KM,TR3-9,52737KM,LA 11,720056KM,LS-7,0779KM, LS-9,9046KM	75% - PENTRU TRONSON 1	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027				SECTOR 1 (LOT 1): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU ÎNREG ALINAMENTUL LUCRARI ÎN DERULARE SECTOR 2+3: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA MAI 2025. ÎN DERULARE ETAPA DE PROIECTARE PROIECTARE FAZA PAC SI PT - ESTIMAT FINALIZARE - Q3 2026. ETAPA: CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA "FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA TRONSON 1 - DRUMUL 1 - MODERNIZARE. DNE DE LA KM LA 483+000 KM 483+605 - (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.80756/08.08.2023) ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA, TRONSON 2 - TRAS DE LA KM 14+747 (NOD 5 FLOREȘTI) PANA LA KM 24+365 (NOD 10 CALEA TURID) + TRONSON 3 - TRAS DE LA KM 24+365 (NOD 10 CALEA TURID) PANA LA 38+438 (NOD 18 VOCE) (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.4904/07.03.2025) LOT 1 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AT DOZDORING SRO (CONSULTANT) ASOCIEREA SC VANDAM CONSTRUCT SRL - SC ELECTROGRUP SA-ANTREPRENOR. LOT 2 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AT DOZDORING SRO (CONSULTANT) ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL - HYDROSTROY AD - INTEGRAL INGENIERING A.D. LACTASANTREPRENOR. TOATE CELELATE 6 LOTURI ÎN CENTURA METROPOLITANA SUNT SCOSAE LA LICITAȚIE. TR 35/TRONSONUL 1 CULI - FLOREȘTI AL CENTRUL SI APROPE DE FINALIZARE (NOD). TRONSON 1: 3877.8 MIL LEI FARA TVA, TRONSON 2 - LOT 1 - 456.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 2 - 1,289.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 3 - 1,380.5 MIL LEI FARA TVA, LOT 4 - 967.9 MIL LEI FARA TVA, LOT 5 - 525.5 MIL LEI FARA TVA, LOT 6 - 729.5 MIL LEI FARA TVA TRONSON 2: LOT 1 - PROCEDURA ACHIZITIE ÎN EVALUARE, LOT 2 - PROCEDURA ACHIZITIE ÎN EVALUARE, LOT 3 - LICITAȚIE ÎN FAZA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE, LOT 4 - LICITAȚIE ÎN FAZA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE, LOT 5 - PROCEDURA ACHIZITIE ÎN EVALUARE, LOT 6 - PROCEDURA ACHIZITIE ÎN EVALUARE
3	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUI 101/2020 ÎNTR-UN CAI SI CĂMIN - COMUNITATE SURSA DE ÎNĂLȚARE DIN POND ÎN PT ANTERPRENOR-ASOCIERE DINAMIC WOLZBAU ROMANIA SRL - LIDER DE ASOCIERE SI ÎNREGALIND INDUSTRIEBAU GMBH-MERKURION SRL GENERAL TRUST ARGEȘ SRL - CONI SA	GIURGIU			12.1	22.00%	15.30%	2025-SEMNARECTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027			350.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE ÎNVESTITII "VO GIURGIU" SEMNAT ÎN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS ÎN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SEMNAT ÎN DATA DE 29.07.2025 SF - PAC VPT - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA ÎN LUNA AUGUST 2025
4	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUD	0+000	21+415	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU			21.415			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, ASR 1 FINALIZAT 2026 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVUȚATA ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN DATA DE 20.03.2023. AU FOST AVUȚATE ÎNDRULIE SI ÎNTERSECTIE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2024 - FINALIZARE ASR SI AVUȚARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDIȚUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT. OBSERVAȚII / RECOMANDARI ÎNIMPLEMENTARE SF FINALIZAT - AVUȚAT APRILIE 2026, AVUȚAT ÎN CTE MTI ÎN LUNA MAI 2026, URMEAZA A FI AVUȚAT ÎN CTE C ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2026. PAS URMATOR - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG - DEC. 2026 LANȘARE LICITAȚIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
5	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURȚESTI	0+000	10+092	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021 ANTREPRENOR-ASOCIERE SC BIG CONF SRL - SC CONSTRUCT COM SRL - SC STRACO HOLDING SRL PRIN LIDERUL DE ASOCIERE SC BIG CONF SRL	BOTOSANI			10.092			"2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. 1 - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI"	2028	2028			241.42 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DREV SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FINE AVUȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANȚA CIRCULAȚIEI) AUDIȚUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT ÎN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVUȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR - IUNE 2023. AUDIȚUL DE SIGURANȚA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVUȚAT ÎN CADRUL CTE MTI ÎN LUNA AUGUST 2023. AVUȚARE C1 - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCULUL DE AVUȚARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVUȚAT ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI; ESTIMAT AVUȚARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT ÎN LUNA FEB 2024, AUDIȚUL A FOST CONSTATAT - CONSTATATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVUȚARE PAC SI PTE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUĂRII CONSTATAT LA ÎNCEPĂREZULTATUL EVALUĂRII CONSTATAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINȚA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATRĂCUT CU RECURS LA CURȚEA DE APEL SUCEAVA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE ÎNDRULIE SI A TUTURILOR ÎMAGINILOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE ÎN DATA DE 16.12.2025 ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE ÎNVESTITII "VANAȚIA DE OCULIE BOTOSANI ETAPA 1" SEMNAT ÎN DATA DE 21.07.2026

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCURE GURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERIAT OUG 102/2020 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERIAT OUG 131/2021 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTOGARANTIA A CONSTRUCTIILOR) SI EXECUTIE -ETAPA 1	GURA HUMORULUI		ETAPA 1 - 9+275			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - EC PRIM HG + TRIM 1 2024	2029	2029	811.399 MIL LEI CU TVA	"SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMIC APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPIZAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2030. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPIZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAIR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMISA AVIZUL CTE MTI NR. 138/23.07.2025, CTE O NR. 377/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LICITATIA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI OCULTOARE GURA HUMORULUI SE AFLA OFICIAL IN ETAPA DE EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA A OFERTELOR, PROCES PROGRAMAT SA SE FINALIZEZE IN SEPTEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL 640, DN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2026	2028	2028	131.49 MIL. LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PE CIRCUITUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 139/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE OCURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.478			2026 - FINALIZARE SF 2026-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	90.604 MIL. LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 15/13.01.2026	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAIR - DECEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI IANUARIU 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCURE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			DUPA 2027			79.08 MIL. LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PTI 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TRUTITA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 06.10.2021	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	100%	87%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERERE LUCRARILOR IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2026	2026	246.339 MIL. LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 54/23.01.2026	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERERE A LUCRARILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA-ACONDARE ACCES SANCTIER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEVIULUI GENERAL NR. 54/23.01.2026 100% - IN DATA DE 24.04.2026 VOR FI RECEPTIONATE LUCRARILE DE CONSTRUCTIE A PODULUI SI A INFRASTRUCTURII CONEXE DE PE TERITORIUL ROMANIEI, URMAND CA RECEPTIA LUCRARILOR LA INFRASTRUCTURA CONDA SA FIE EFECTUATA IN DATA DE 15 Iunie 2026. DESDOBIEREA TRAFICULUI SE VA EFECTUA ETAPIZAT -ETAPA 1 - 15 Iunie 2026 - VEHICULE USOARE, PANA IN 2.5 TONE -ETAPA 2 - OCTOMBRIE 2026, DUPA OPERATIONALIZAREA PTF

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANIARI ETAPI DE FUNDARE S.F.	MANGALIA		6.2			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIA FINANCIAR EXISTENT	2029	2029	50.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITONAL. SF FINALIZAT - Q3 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA BUTIERA LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CF OUG 130/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - IUNIE 2024	NASAUD		4.755			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	370.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DUVZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2025, CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2025, AVIZAT CTE IM LUNA Iunie 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG. LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 51H IN LOC ZALAU GHEHEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU FUNDARE SI S.F. PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2021-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 130/2021. PROIECTANT: EXPAN S.R.L.	ZALAU		7.2			2023 - DEMARARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC/CTAC SI PTE FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - Q3 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q4 2026 Q1 2027 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI	2029	2029	586.70 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AVIZ CTE MTI)	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARI 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT CTE CNAR IN APRILIE 2026, CTE MTI APRILIE 2026, AVIZAT CTE IM LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG.
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCORNIRE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI		10			2027 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2028 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZULT - RELUCTARE SEPTEMBRIE 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CONTINU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCORNIRE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2021-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITONAL. PROIECTANT: TRACTORIA DREAPTA SRL.	GHEORGHENI		6.8			2026 - CONTRACTARE SF 2026 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PRESTARII SERVICII ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, AVIZE SI STUDII DE TEREN IN LUNA MAI 2026

16	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	3-696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE (DUS 86/2020) - FINANȚARE POMA 2014-2020 ÎN CURS DE ÎNCHEIERE PARTENERIAT CU C1 VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUȚIE, CP PROV CUS 113/2021-FINANȚARE PT 2021-2027	HOREZU		3.696				2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE	2028	2028	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE ÎN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA Iunie 2022, AMC 2 - AVIZAT ÎN CADRUL CTR CNAR SA ÎN LUNA Iulie 2022, FINALIZARE SF ÎN LUNA Iulie 2023 A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ - STADIUL 2 - AVIZARE CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - AVIZAT ÎN 14.11.2023, DEC 2023 - AVIZARE ÎN CADRUL CTE MTL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC; PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUȚIE LANȘATA - APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE - Q3 2026 LICITATIE FINALIZATA, SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUȚIE FINEȘ CONDITONATĂ DE ASIGURAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT, DUPEA SEMNAREA FORMULARELOR BUGETARE
17	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE LEGĂTURĂ	DRUMURI DE LEGĂTURĂ CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BRĂILA	0-000	8-963	PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CNAR SA SI PRIMĂRIA TULCEA PENTRU ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE	CONSTANTA		8.963				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026- LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE, ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE FINANȚARE	2029	2029	1128.91 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF- SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022, AMC 1 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR ÎN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT ÎN CADRUL CNAR SA ÎN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - AVIZAT CTE CNAR NOIEMBRIE 2025, AVIZAT ÎN CTE MTL ÎN LUNA APRILIE 2026, AVIZAT CTE C1 LUNA MAI 2026, RESPECTIV URMEAZĂ APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.
18	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE LEGĂTURĂ	DRUM DE LEGĂT CNO71 PT ASIGURAREA OPTIMIZĂRII TRAFICULUI SI ACCEȘIBILITĂȚII ÎN PUCOASA SI FIEN	0-000	12-687	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT ÎN DATA DE 13.03.2022, ANTEPRENDORE - ASOCIERE KARS SZAR COM SRL - AUTOMODIGITAL, PUFEN SRL - ESD ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCOASA		12.687				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT	2027	2027	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025, ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PFI - AVIZATE ÎN LUNA FEB. 2026 ÎN CURS DE OBTINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE - MAI 2026 A FOST EMIS HG NR. 586/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA P.T.E. AVIZAT CNAR SA ÎN LUNA AUGUST 2026
19	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE LEGĂTURĂ	DRUM DE LEGĂTURĂ PENTRU CREȘTEREA ACCEȘIBILITĂȚII ÎN ZONA URBANĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	0-000	16-213	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT ÎN DATA DE 13.03.2022, PROIECTANT: EAST WATER DRILLINGS & INF. PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MAZULIU OLȚENEI CRAIOVA	TÂRGOVIȘTE		16.312				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA - SI 84 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE ÎN DERULARE ,AMC 1 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. III 2024 - AVIZARE ÎN CADRUL CTE CNAR SA - NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUȚIE ÎN DERULARE - 7 OFERTANȚI AU DEPUȘ PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE - SEPTEMBRIE 2026
20	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CUCU	0-000	17-135	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL CUS 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT ÎN LUNA IANUARIE 2022, PROIECTANT: ASOCIERE EKAR SRL - DP CONSULT SA	MIERCUREA CUCU		17.135				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUȚIE	2029	2029	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE ÎN 04 2026 LANȘARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUȚIE - Q3 2027

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONDE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI A2	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	DR3+ DR4 37.728 MIL LEI PARATVA CTR SI DR 3+DR3D - 35.220 MIL LEI PARATVA CTR SF DR 3+DR3D-22.994 MIL LEI FIVA CTR SF DR3+DR3D-DR3D-36.722 MIL LEI FIVA	DR 1: AMC1 SI AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR, SF FINALIZAT AVIZAT IN CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2026, URMEAZA AVIZARE CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2026 DR 3: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10:AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF NDD: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, SF FINALIZAT AVIZAT IN CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2026, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, AVIZAT IN CTE RM IN LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INSCADECILOR TEHNIC - ECONOMIC PRIN HG DR 5, 6, 7 IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DUSI FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA	7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	111.68 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AUB ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN Q3 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIEREA SC GEN'S IMPROJECT SRL- SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES	7.661			2026 - FINALIZARE SF 2026-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		2028	918 MIL LEI CU TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA LANSARE A MULTIPLELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTA ALINAMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAR SA - OCTOMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTI - LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA AVIZARE CTE RM ESTIMAT LUNA SEPTEMBRIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUS 88/2020)	BABENI	4.5			2023 - CONTRACTARE SF REZULTAT				39.5 MIL LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZULTAT CTR REZULTAT - PROIECTARE, Q2 2026 IN DATA DE 19.12.2025 A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU "ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARBATA DE OCULIRE BABENI" (CN108B490). O DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 27.01.2026 (AU FOST DEPUSE 5 OFERTE) DATA ESTIMATA FINALIZARE PROCEDURA: SEPTEMBRIE 2026.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORVILESCU, DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	6+925	ASOCIERE TANDRAD SRL - CITADINA 88 SA - SC ALIROAD CONSTRUCT SRL - SC ARCADEA COMPANY SA - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI		DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI 6.925		2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028		2028	1.193 MIL LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S.A REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCEIAT INTRE CNAR SA SI C GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUS 130/2021 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2023 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 PNC SI PE IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE - Q3 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI EMITERE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI - ESTIMAT Q3 2026 DRUMUL DE LEGATURA INTRE DEER BRAILA - GALATI SI VO GALATI, 6,9 KM CU O VALOARE DE PEST 474,8 MILIARD LEI (FARA TVA) IN CURSA SIUNT 5 OFERTANTI: 1. STRABAG - OFERTA INDIVIDUALA, SUSTINUTA DE SUBCONTRACTANTI, INTERESANT ESTE CA ACEEAS SOCIETATE A FOST SI CEA CARE A CONTESTAT INITIAL PROCEDURA, DUCAND LA SUSPENDAREA TEMPORARA A LICITATIEI. ACUM INSA, STRABAG REVINE IN FORTA - CA OFERTANT 2. ASOCIEREA CITADINA 88 (LUDER) - TANDRAD - EUROROAD CONSTRUCT - ARCADEA COMPANY - PRIMARASAT - CREATIVE ROAD DESIGN - ADD GLOBAL DESIGN - DANIDE CONSTRUCT 3. ASOCIEREA ONIAR TRAMHUT (LUDER) - STRACO HOLDING, 4. ASOCIEREA EURO BUILDING (LUDER) - GOTT STRASSE - EUROCEADAR INTERNATIONAL - PERFECT CONSULT EUROPE - BETUNING GRNIP BULGARIA, 5. ASOCIEREA MAGNUS (LUDER) - STRAD CONCEPT - LEGAT NGAT - EVALUAREA OFERTELOR TEHNICE SI FINANCIARE- PANK PE 16 IULIE 2026 DESEMNAAREA CASTIGATORILOR, PE CRITERIUL CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET CONSULTI JUDETEAN GALATI VA INCEPEA CONTRACT CU OFERTANTUL CASTIGATOR DOAR DACA SE ASIGURA PRANATARIA PRA PROGRAMUL TRANSPORT 2023-2027. TERMINUL ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTUALUI DE FINANTARE NEAMANDABILA SAU IDENTIFICAREA UNOR ALT SURSE DE FINANTARE ESTE 31 AUGUST 2026.

26	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJNA - MODERNIZARE DIN SI DOTARE ÎN LA 4 BENZI + POD PESTE CF MBIOL LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	17+180	PARTENERIAT ÎN TEMEUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.03.2022/ COMPTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN PORN ÎN PT 5 A REALIZAT ÎN BAZA UNUI ACT AUTONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA			171.18			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2027 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIAR LA NIVELUL ANULUI 2026	2029		2029	17 MIL FARA TVA (CTR SF SI PAC)	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT ÎN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q3 2026 LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
27	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	18+149	PARTENERIAT ÎN TEMEUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022 - ADITIONAT PENTRU COMPTARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI			18.149			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	781.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT ÎN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.760,36 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNÂND EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCȚIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), ÎNTOCNIREA DOCUMENTATIEI SUPTORT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU REPUNEREA SI SUSTINEREA APPLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA ÎN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARIILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVIZAT ÎN CTE CNAR ÎN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVIZAT ÎN CTE CNAR MARTIE 2025, SF FINALIZAT - ÎN CURS DE AVIZARE SEPTEMBRIE 2026 LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
28	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0+000	5+779	PARTENERIAT ÎN TEMEUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022 - ADITIONAT PENTRU COMPTARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	ARDUD			5.779			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026		2028	206 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; ÎN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN APRILIE 2023; AMC 2 - AVIZAT ÎN LUNA Iunie 2023; SF FINALIZAT, AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, ÎNURAZA AVIZARE ÎN CADRUL CTE ÎM ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2026. URMANDO APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG. LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
29	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE OCULINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+809	PARTENERIAT ÎN TEMEUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEC ENGINEERING SRL				13.809			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		2028	786 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - ÎN CURS DE ÎMPLEMENTARE OBSERVATI A SURSA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT ÎN CTE CNAR LUNA APRILIE 2026; AVIZAT CTE MTI APRILIE 2026; AVIZAT ÎN CTE MTI ÎN LUNA MAI 2026; AVIZAT ÎN CTE ÎM ÎN LUNA MAI 2026; ÎNURAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG. LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
30	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT ÎN TEMEUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT - INING MARENDOULX MUSAVIRLIKAS				16.97			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST DAT ÎN ORDINUL DE ÎNCEPERE A ETAPILOR DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT ÎN CADRUL CNAR SA ÎN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTE CNAR 15.10.2024 ÎN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q3 2026 LANGARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMAND (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+280	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SIMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	ROTOSANI			7.28					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		4.710 MIL. LEI FARA TVA CTR ELABORARE SI PAC, PDE SI PT 82 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMINARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARIE 2026, CTE MTI - AVIZAT MARTIE 2026, CMTI APRILIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE NIGRESTI- OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATIEI			6.337					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE (PTI) SI EXECUTIE	2026	2028		1.402 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SI SI PAC CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2022, ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025, URMAZA AVIZARE IN CADRUL CTE 80 IN LUNA AUGUST 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026	
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN148 SI PODURI NOI CF MA20 TRUS SI CF M300 LA CHACUNELE DRUM TRANSREGIO BA-TEIUS-A30	0+000	20+921	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL				20.921					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE 2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029			1.140 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 750 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEVIZ GENERAL APROBAT CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALJASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNAR 04.04.2025, MTI 13.05.2025 SI 10/14.09.2025 SI IM 22.05.2025. PROIECT DE HG PE CIRCULUL DE AVIZARE - ESTIMAT Q3 2026 LANSARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026	
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL				1.7					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI UTAC SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027	
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI- JIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESTA			3.679					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI UTAC 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2 SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027	

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCULITOARE BAILESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SUPRA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT: INGINIERIE DRUMURI SI PODURI SRL			6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI DTAAC 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI/ MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCETERARE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANGARE LOTURI PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE CALARASI	0+000	5+235	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SUPRA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			5.235			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	1,9 MIL LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTR M1	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI SI PAC IN DERULARE), AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022.; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE M1 IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE IM- MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANGARE LOTURI PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE BAIJA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 133/2022 - PENTRU ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	BAIJA MARE		31.872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029		2029	2.293.006 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT/ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 387/2025. LA SOLICITAREA M1, ALINAMENTUL FINAL A FOST SECTORIZAT ASTFEL: SECTOR 1 - FAUTA MADHERRAUS; SECTOR 2 - BAIJA MARE; SECTOR 3 - BAIJA SPIEL; FINANTAREA INVESTITIEI PT 2023-2027 VOIEAZA INCLUSIV SECTORULE 1 SI 2, SECTORUL 3 FIIND UN SECTOR DE PERSPECTIVA LANGARE PROCEDURA DE ACHIZITIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SIGHEIU MARMATII (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 133/2022 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHEIU MARMATII		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		2028	238.843 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT, INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 127/2024. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE ESTE IN DERULARE, TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT Q3 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIJA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)			LUNGIME DRUM EXPRES 59,277 LUNGIME ORLUMURI DE LEGATURA 18,460			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026		2029	3479.15 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG AJUTATILE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE SE VOI LANSA DE CATRE CNAR HG NR 362/2025.

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE A MUNICIPIULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPIULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL - DACIA FARMER SRL - EXPLAN SRL - INFRA EXPERT AD	BLAJ	1	6.28	60%	57.58%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026		145,35 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 14/01/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVUAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 10 MARTIE 2025 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CHAIR FEBRUARIE 2025, CTE MTI MARTIE 2025, ANZ C U LUNEI 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - IULIE 2025 AVUAT CTE CHAIR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSIDERAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVUARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA MAI 2026 ACTUALIZARE VALOARE DEVIZ GENERAL AVUAT CTE CHAIR IN LUNA Iunie 2026, AVUAT IN CTE MTI IN LUNA Iunie 2026, ONTI IULIE 2026
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AJ AJUGA-BUSTIER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONV SRL - SC DRUM POD INVEST SRL - SC GOTT STRASSE SRL - SC PERFECT CONDUIT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PODEN SRL - RVO TRANSINDHUNYING SRL			9.447	16%	8%		DECEMBRIE 2027	2027		545.77 MIL LEI FARA TVA	2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024-EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVUATA IN CADRUL CTE CHAIR SA, HG DE APROBARE A EXPROPRIERII PE CIRCULUL DE AVUARE - ESTIMAT AVUARE IN LUNA AUGUST 2025, DUFA PAC EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DECEMBRIE FAZA PAC - AVUATA IN CTE CHAIR IN LUNA Iunie 2025 PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ABERENT INTREGULUI ALINAMENT A FOST FINALIZAT, AVUAREA IN CTE CHAIR DEPENDANZ EXCLUSIV DE SOLUTIOANAREA CONTESTATIEI DESPRE DE CHAIR SA PENTRU AJUG ETAPA 2, IN BAZA INTERFERARILOR TRANSANSE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIOANARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMIENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVUARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPRIEREA CORDONULUI NECESAR INVESTITIEI A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUITE CORDONUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL - "ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AJ AJUGA-BUSTIER" - BREF PENTRU CAIE SI A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATILOR DE CONSTRUIRE DUFA CUM URMEAZA: - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE***** PAC/PTA APROBATE, ORDIN DE INCEPERE EMIS, LUCRARI EXECUTATE IN PROPORTE DE APROX 16%.
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMARNIC	0+000	5+908	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAHUSUL SRL - SC ARTENIS SRL		1	5.908	90.00%	90.00%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026		214.22 MIL LEI FARA TVA	OBJECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023, CA URBANARE A FINALIZARI DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 576/2025. FAZILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZAT SI APROBATE ORDIN DE INCEPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. IN EXECUTIE AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.61/04.10.2023, NR.01/7.01.2024, NR.08/08.03.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025