

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2026																	
5.VARIANTE OCULTOARE																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI (URCANI - COCAREI)	19+600 (SUSGROS)	26+460 (DNEB)	PARTENERIAT NICHEIAT CU ADI INFRASTRUCTURA IASI	ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU (REAFIRMARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2025)		6.77			2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE LUCRARI PRIN ADI IASI	2028	2028		126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PREDARE DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICA - FEB. 2026 PENTRU DOCUMENTATIA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVELUL DROR IASI, LANSMAND A FI PRIDAT PROIECTUL TEHNIC LA ADI IASI IN LUNA SEPT. 2026. LANSMARE PROCEDURA CONTRACTUALE EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2026(LANSAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CTR DE EXECUTIE LUCRARI SE VA FACE DE CATRE ADI IASI).
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+769	PARTENERIAT OUG 133/2021 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.769	REVIZUIRE SF - FINALIZAT. CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2026 - FINALIZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNARE CONTRACT	2030	2030		973.05 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONFORM DEVIZ GENERAL)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 302/2020. OBIECTIVUL SI IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.06.2021. AU FOST FINALIZATE SI AVAZATE IN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI IMPLEMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ADI 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVAZAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTL, CTE IM - HOTARARE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA IN LUNA DEC. 2023. IN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPUNERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - SEPTEMBRIE 2026. A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT NICHEIAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 PROIECTANT - ASOCIERSA TEHNO-CONSULTING SOLUTION (SIDER) - ECO GEODIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2027	2029	2029		151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT IN TEHELUL OUG 88/2020 IN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027), CF OUG. 133/2022 CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2027 LANSMARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027"