

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2026																	
VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHIEAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRAZDA NOROJULUI” – FUND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAA MARE-SUCEAVA. LOT 1 BAA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VALTRA DOINEL, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIUL INITIAL	0%	16.12.2019	2026 - ETAPA DE PROIECTARE 2026- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		276.36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULIRE IMA. VALCEA NR. 148 (04.10.2019), CU ORDIN DE INCERPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.832.079,75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INANATATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/18895/26.01.2021 CARE NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT URBANIRE A AVIZULUI NETRIVABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DAIESTI. S.A EMIS ORDIN DE SOTARE DIN DATA DE 28.01.2021. URBANIRE A DEMARURILOR DRSP CACIOVA LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DECISUS DOJANUL NR. 2454/19/2022 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV NECLAMANT. CNAR SA PRIN DRSP CACIOVA, PARAT/ PRIMARIA COM. DAIESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADAMS IN 04.03.2022 CEREREA DRSP CACIOVA PRINDU ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARULUI DAIESTI. LOT DAIESTI A FOST RECUS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLUC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENT RECUSUL FORMULAT DE LOT COMUNA DAIESTI SI DE INTERVENIENT. HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TEMEREN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S.A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/4468/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELIARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCIPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SOTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 21.06.2023. S.AU INIATAT DEMARURILE PENTRU SEMNARE ACT ADITONAL PRINDU SUPPLEMENTAREA VALORII CONTRACTUALII, ANULAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, N.C.G. DE APROXIMARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI ESTIMAREA A FI OBTINUT IN LUNA IULIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADITONAL NR. 4/176.12.2023 PRINDU INCETAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10/109.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCULIRE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADITONAL NR. 5/161.04.2024 AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SURSII DE FINANTARE. - TITLUS 36 PROGRAM TRANSPORT 2023-2027. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 122/12.09.2025, AVANDU 11.12.2025 CA DATA DE FINALIZARE A PERIOADEI DE IMPLEMENTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TWF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.791			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANOARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2027		1.699 MIL LEI FARA TVA	IN CURS DE OBTINERE HG DE SCOTATERE DIN FONDUL FORESTIER. S.A OBTINUT ORDIN DE MINISTRU NR. 644 DIN 25.03.2026 PENTRU SCOTATEREA DIN FONDUL FORESTIER URMAZUA PRESTATIULUI DTAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE. A FOST DUS DTAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE. AU FOST TRANSMISE COMPLETARILE SOLICITATE DE MTI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE. SE ASTEAPTA EMITEREA ACESTREIA.
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE IASI EST	0+000	54+000	S.C. PROJECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	IASI EST		APROXIMATIV 54 KM	70.00%	80%	18.07.2022	08.07.2026			3,170 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA. PRESTATORUL A FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTECNICE PENTRU INTREGUL ALIMENTANT AL TRASEELUI. IN TEREEN AU FOST EXECUTATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE DE CATRE CESTRIN PENTRU CONFIRMAREA LITOLOGIEI. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AFERENTA MODULURILOR RUTIERE PENTRU VARIANTA OCULTOARE CE URMAZUA SA FI AVUATA IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. MEMORIUL DE PREZENTARE CONFORM DECIEI ETAPRI DE INCADRARE FINALIZAT. STUDIUL GEOTECNIC IN CURS DE FINALIZARE.
5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELOCUTAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPI: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC. ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUT	11.643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REVIZIIEI	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REVIZIIEI	09.10.2024 (ORDIN DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REVIZIAT) ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU CONTRACT REVIZIUT DOCUMENTARIE. 2023, CU TERMEN FINALIZARE 2023	CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMABILA IN 29.12.2027 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTARIE. 2023, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL LEI FARA TVA	S.A AVUAT SI PENTRU MU MURES IN CTE-CNAR. S.A AVUAT SI ACTUALIZAT IN CTE-CNAR. IN CURS DE APROXIMARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - ORDONARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVOZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + STAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURATA REVIZUIRE SF - 8 LUNI AVUZ CTE DRDP 460 NR. 348/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP 461 17/02/14.04.2022, AVUZIAT LA CTE CNAR SA 5301/05.05.2022, AVUZIAT MTI 74/80/15.06.2022, AVUZIAT C1 40/11.07.2022, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/14.08.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONDERE. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024 - REALIZARE SF	2024 - ORDONARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027		CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDII DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR.1 A FOST AVUZATA IN CTE CNAR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR.1 SI 2 - FINALIZATE. DERULARE STUDII PE VARIANTA SELECTATA.
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPV INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.05.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE CF AA NR. 2 - 92/2979/15.04.2022)		VALOARE SF+ PT 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTR - CNAR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTR - MTI (AVOZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AMC 1 SA AU FOST EMISE OBSERVATI ALIUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTRAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZUA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REVIZUIRE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTOR (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REVIZUIRE NR. 18/20838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/10/2021 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DORCHID	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DORCHID		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUMPIRDE IN CADRUL RAPORTULUI DE AJUT.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG - DRUM EXPRES CARNOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (JOSER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDES S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA RENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA UZINE FORDI) SI DRUMUL EXPRES CARNOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025		1.231 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATII TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 UAT (MAIUL MARE, PRELESTI, CARCEA, GHERCESTI) PE TERITORIUL CARONA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUIS, IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM: A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 15 DIN 10.07.2025 DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN DOLU IN CURS DE SUPINARE DOCUMENTATI IN VEDEREA OBTINERII DE AVUZE SI ACORDUR STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.