

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2026																	
VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+024 (DUPA REUC)	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - PATSTRORY VOH EAO (DUPA RELECTARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92% (LA REZIEURII) 11.70 % (DUPA RELECTARE)	DUPA RELECTARE 15.49% (CU ESCALADARE) 15.29% (FARA ESCALADARE)	CONTRACT REZULIAT IN 21.12.2022 23.03.2027 (DUPA RELECTARE) CONFORM DECIZIE SUPERVIZOR 06.10.2025	CONTRACT REZULIAT IN 21.12.2022 23.03.2027 (DUPA RELECTARE) CONFORM DECIZIE SUPERVIZOR	ANUL 2023		451.166 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZULIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARIILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZARI EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INLOCUITA DOCUMENTATIA PENTRU RELECTAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST INTCOMIATA DOCUMENTATIA PENTRU RELECTAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN2043093 PENTRU ""PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 DN7 SI DN2 A2"". TERMINAREA LUCRARIILOR PENTRU SUPRANALAGIRE SI FARA CONDUCTA DE REGULARE AMPLASATA PE TERENUL MAPA IN SUPRANALAGIREA DE 87 MP. A FOST DESAMNAT CASTIGATORUL. IN DATA DE 06.11.2024, A FOST INCHINAT CONTRACTUL NR. 92/18645 PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN 2 - A2”, INTRE CNAR SA, IN CALITATE DE BENEFICIAR SI ASOCIEREA MARISTAR COM S.R.L. - HIDROSTROY AD - PATSTRORY VOH EAO, IN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A PROIECTARI LUCRARIILOR IN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 03.06.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM CONTRACT 03.12.2026. DATA DE FINALIZARE CONFORM REVENDICAREI APROBATE 17.02.2027. A FOST EMIS AVIZUL CTEI CNAR NR. 5980/28.09.2025 Faza PAC NR 23+300 KM 23+756. AVIZUL CTEI CNAR NR. 5980/28.09.2025 Faza PAC NR 23+750 KM 23+403 SI AVIZUL CTEI CNAR NR. 5986/28.09.2025 Faza PTE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRABILE DE UTILITATI IN DATA DE 25.08.2025 SI ORDINUL DE INCEPERE PENTRU LUCRARI IN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 99 SRL & AZVHT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN 2 A2 SECTIUNEA A3 (KM 55+465) - DN7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A3 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCEPERE DUPA ANULAREA REZULIETII 09.09.2024	2025			106.6 MIL LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVIND LA ANULAREA REZULIETII CONTRACTULUI, INGENIERUL FIDUCIAR BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARIILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 99 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELIAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBEI PARTI IMPACAT. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MODIFICAREA PERSONALULUI TRANSFERENTIERA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RANDOATELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANLA ACATAZATA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST INTCOMIATA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM 44+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI I SAUASUA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRABILE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPOARTARI TUFOR CONCENTRILOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. IN DATA DE 20.12.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA IN CADRUL DOBANALUI DE REZIEUR LUCRABIA SI A FOST DISPARA REZIEURIA CONTRACTUALA NR. 92/47536/15.11.2021. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APEL - URMATOAREA SEIDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. IN URMA APPELULUI FORMULAT, IN DATA DE 15.10.2024 A FOST PRONUNTATA HOTARARAREA NR. 1463/2024, DEFINITIVA. IN DATA DE 18.02.2025, INGENIERUL A EMIS EVALUAREA SI STAREA REZIEUR, IN CARE A CUANTIFICAT PRELUCRUL ADUS AUTORITY CONTRACTANTE. IN DATA DE 08.04.2025 CNAR SA A EXECUTAT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE PENTRU PREZENTAREA DOVEZII DE PRENLAGIRE A VALABILITATI ACESTEIA. BENEFICIARUL A INTRERINS DEMARSIURILE IN VEDEREA INTCOMIARI DOCUMENTATIEI PENTRU REALIZAREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE A LUCRARIILOR EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPORT TEHNIC PENTRU ENTITATEA DE CATRE INGENIER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LUCITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+290	13+570	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE „LARGIRE LA 4 BENDI DN2 SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PT SECT CUPRINS INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOSEAUA CHITLA-MOGOSDOLAU”		1.28	92%	80.02% (CU ESCALADARE) 71.40% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.07.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE LUCRARI	24.09.2026	2026		61.566,246 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPONDERE NR. 62/02.02.2024, DECIZIE DE EXPONDERE NR. 440/11.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 56/2700/05.05.2024 AVIZ CTEI CNAR SA NR. 5657/11.04.2024 - Faza PAC AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 30.08.2024 PTE APROBATA DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69829/19.06.2024 AVIZ CTEI CNAR SA NR. 5657/10.06.2024 - Faza PTE ORDIN DE INCEPERE LUCRARI: 03.07.2024
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	4+225	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PR SI EXE CONEX PT PENETRATIE PREL GHIENCA-DOMNESTI SI SUPRANALAGIRE BD GHIENCA INTRE STR BRADOV SI TERMINAL 47 CU PR PASAJ SUPRATEREN PE SI 160, CENTURA BUC-DOMNESTI PT PASAJ DOMNESTI-STR MARACINENI		1.02	53.30%	25.38%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 09.01.2025 DATA ORDIN DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR - ETAPA I 02.07.2025 DATA ORDIN DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR - ETAPA II	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 10.11.2026 CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE	ESTIMAT 2026		41,913 MIL LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. *2 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE *10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARIILOR DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/6777/01.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTEI CNAR NR. 5666/04.07.2024 AVIZUL CTEI - C.N.A.I.R. - P.T.E. NR. 5765/21.11.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 72/29.11.2024. ETAPA I (FARA CONDUCTA DE REGULARE AMPLASATA PE TERENUL MAPA IN SUPRANALAGIREA DE 87 MP) AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 50/23.06.2025 - ETAPA 2 PRELARE AMPLASAMENT 08.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - Etapa I - IN DATA DE 09.01.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 02.246, ADRESA NR. 92/23848/11.01.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 30.216, ADRESA NR. 92/23848/10.03.2025 DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 403.216, ADRESA NR. 92/18596/03.12.2025