

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2026																		
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN EXECUTIE																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul		Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cardier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PRIST ACTIV S.R.L – S.C. T.DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L – IUC INSAAT SANAHY VE TICARET A.S. – S.C. PROECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA S.R.L	SIGHISOARA			13.057	5.00%	4.00%	2022 - EMITERE ORDIN INCERPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		257.77 MIL. LEI FARA TVA	PAC TRIMIS PENTRU AUTORIZARE MTI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. S-A OBTINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 18/05.03.2026. S-A EMIS ORDINUL DE INCERPERE U DATA DE 13.03.2026. PROIECTUL SE AJUA IN FAZA DE EXECUTIE.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BUITEA	0+000	5+770	POIR COSTRUIT SRL	BUITEA			5.77	33.57%	26.21%	ORDIN DE INCERPERE PROIECTARE 25.11.2024	TERMEN DE FINALIZARE LUCRARI 24.09.2027	2027		281.637 MIL. LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/13.04/05.11.2024. SUPERVOZAREA LUCRARIILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DROP BUCURESTI CONFORM RAPORT NR. 34/19.05/27.11.2024. PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVOZARE UNEI FIME SPECIALIZATE. IN DATA DE 19.05.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE CNAR DE AVANARE A DTAC - FAZA I A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/13.04/05.11.2024. SUPERVOZAREA LUCRARIILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DROP BUCURESTI CONFORM RAPORT NR. 34/19.05/27.11.2024. PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVOZARE UNEI FIME SPECIALIZATE. IN DATA DE 19.05.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE CNAR DE AVANARE A DTAC - FAZA I IN DATA DE 07.08.2025, A FOST PRELATA DTAC ETAPA I LA MTI. IN DATA DE 13.08.2025, CNAR A PRIMIT OBSERVATIILE DE LA MTI, REFERITOARE LA DTAC. IN DATA DE 25.08.2025, PORN A TRANSMIS RAPUNUL LA OBSERVATIILE MTI LA DTAC SI COMPLETARI AEE DOCUMENTARIEI. ACESTEA AU FOST TRANSMISE DE CNAR LA MTI IN DATA DE 02.09.2025 SI DISCUTATE DE REPREZENTANTII MTI. CNAR SI PORN, URMAND SA SE MAI ADUCA IUCI COMPLETARI DOCUMENTARIEI DTAC. LA DATA DE 24.09.2025 S-A OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, CU NR. 94/24.09.2025. IN DATA DE 21.09.2025 A AVUT LOC AVANAREA PTE VO BUITEA DE CATRE CTE CNAR. IN DATA DE 03.09.2025 S-A PRIMIT AVIZUL CTE PENTRU PTE VO BUITEA DE LA COMPARTIMENTUL RELEVANT AL CNAR. IN DATA DE 03.10.2025 A FOST MANTUT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2. IN DATA DE 23.10.2025 CNAR A EMIS CONTESTATIA LA RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2 - ADRESA NR. 92/ 12/05/23.10.2025. IN DATA DE 23.10.2025, A FOST TRANSMIS CATRE ANTREPRENORUL POIR COSTRUIT SRL, ORDINUL ADMINISTRATIV INCERPERE EXECUTIE LUCRARI, PRIN CARE S-A STABILIT DATA DE INCERPERE: 03.11.2025. A FOST TRANSMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.37-ETAPA II. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 81/24.07.2026 (ETAPA II-III) IN DATA DE 08.07.2026, CNAR SIGURANTA CIRCULATIEI SI ITS - SERVICIUL AVIZ SI RECOMENDARI SIGURANTA CIRCULATIEI A EMIS AVIZUL 74-4772-08.07.2025. PT PROIECTUL DE SEMNALIZARE RUTIERA.
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAI SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI		DOMNESTI - DI 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUTARE DE PRETURI) 14.04% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC NR/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 49/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATEI DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PONTUL 230161.3.2022 IN PERIOADA URMATOARE, ANTREPRENORUL, INGENIERUL SI BENEFICIARUL PREGATESC INSPECTIA PRELIMINARA RECEPTIEI FINALE, DEZBARECE GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI PORN IN DATA DE 18.03.2025. S-A EFECTUAT INSPECTIA PRELIMINARA IN DATA DE 18.12.2024 IN PERIOADA URMATOARE SE VA INTINUI COMISA DE RECEPTIE IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTIEI FINALE A OBIECTIVULUI IN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULUI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA "PROCESULUL VERBAL DE RECEPTIE FINAL" INREGISTRAT IN ARHIVA CNAR SA CU NR. 88/01.04.2025. VALOAREA LUCRARIILOR RECEPTIATE SUNT DE 91.041.115.84 LEI FARA TVA. TOTDATA S-A EMIS SI CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL RECEPTIAT IN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULUI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA "PROCESULUL VERBAL DE RECEPTIE FINAL" INREGISTRAT IN ARHIVA CNAR SA CU NR. 88/01.04.2025. VALOAREA LUCRARIILOR RECEPTIATE SUNT DE 91.041.115.84 LEI FARA TVA. TOTDATA S-A EMIS SI CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL DIN REFERINTA.
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+400	ASOCIEREA S.C. SABC CONSTRUCT S.R.L – S.C. SPEDITION UMB S.R.L – S.C. TIMOISTRAD S.R.L.	GALATI	1		33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 30.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.527.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 10 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE CONAM ACORD A CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTREPRENORULI JUSTIFICAREA DE INCETAREA A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2023 PENTRU APROBAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AUSTAREA PRETULOR CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA IN TEMEIUL IMPREVEDERII IN REGULA SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZITIVUL ART. 3 ALIN (5) DIN OUG 47/2022 IN DATA DE 23.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 12032112/2023 PRIN CARE MENTIONEAZAFAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVALUTATA DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 SI VALOAREA RESTULUI DE EXECUTAT IN CONTULUI CURENTE DE PATA , FARA A MAI AVEA IN VEDERE SI INFATIA , EXECUTAREA CONTRACTULUI A DIVERSTI EXCESIV DE ONEROASA PENTRU ANTREPRENOR DIN CAUZA SITUATULUI PREVALUTAT LA ART 1 DIN OUG 47/2022 , JUC COTUL DE PROFIT , STRICT SI LIMITATIV PREVALUTAT IN CONTRACT, NU PERMITE ACOPEREA COSTURILOR SUPLEMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRARIILOR SI DE FINANSALE A IMPLEMENTARI OBIECTIVULUI DE INVESTITII. CNAR SA A ANALIZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA AMABILA A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 SI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AUSTAREA PRETULOR CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA/CONTRACTELOR SECTORIALE/CONTRACTELOR DE CONSULTING/ACORDURILOR CADRU. IN VEDEREA DE LA 20 IULIE 2023 SI A TRANSMIS ANTREPRENORULI FAPTUL CA SUSTINEREA ACESTUIA DIN CORESPONDENTA TRANSMISA, NU SUNT DE NATURA A JUSTIFICA INCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORD. IN TEMEIUL IMPREVEDERII IN REGULA SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZITIVUL ART. 3 ALIN. (5) DIN O.U. NR. 47/2022. IN DATA DE 28.02.2024 SI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ADRESA PRIN CARE I SOLICITA ACESTUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE VERBANTE PAC INVOCATE CONFORM OBSERVATIILOR ACESTUIA. PRECUM SI MASURILE PROPUSE IN VEDEREA FINALIZAREI CONTRACTULUI IN TERMINULI CONTRACTUAL. PANA IN PREZENT ANTREPRENORUL NU A RAPSUNS LA SOLICITABIL BENEFICIARULUI.
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DNEU	0+000	5+335	ASOCIEREA SINGHOTON CORPORATION LIMITED – SC. GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DI 150C	1		5.335 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	92%	65.00%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.09.2021 - DATA INCERPERII LUCRARIILOR	2024	2024	https://www.vartantra-ib-solutions-palau.ro/	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FUND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPONDERE NR. 3848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULI POSESA SANITERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA NOTABAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.BB-HB ROMANIA S.R.L. SI URIBI-HB-HAGS-LIND-INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRANSROM S.R.L.-S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZANI DE ECCHER S.P.A. SI URIBI DE ASOCIEREL S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. (ASOCIATI)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUTIERE A MONICIONULUI BUCURESTI SUD INTRE A3 (IM 55+500) SI DN 5 IM-AVODEN - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM LOT II: 14.70 KM	LOT I: 100% LOT II: 44.00%	LOT I: 177.44%(PARA AJUST PRET): 223.25%(CU AJUST) LOT II: 27.39%(PARA AJUST PRET): 28.41%(CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025 LOT II: 2027	LOT I: 2026 LOT II: 2027	LOT I: 28.405 MIL LEI PARA TVA LOT II: 504.112 MIL LEI PARA TVA 4620.058 MIL LEI PARA TVA, CU ACT ADITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022, DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI, EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 028/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZTATIA DE CONSTRUIRE NR. 64/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICACII DE CATRE ANTREPRENORII SI DE CATRE BENEFICIAR CAZUTII DE EVENIMENTE AJUATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSATAREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICACIILOR, SUPERPOZICIILOR, VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERPOZICIILOR. IN DATA DE 23.10.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNSTAT LA REVENDICACII, DAR PARALEL AU CAZUT DE CONCUR ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TIMP PARA COSTURILOR SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1837/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR. PVUL NR. 445/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE - DEPASIT
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT YETICARET ANONIM SIRETI	TIMISOARA		13.906	13%	15.36%	03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDONULUI DE INCEPERE)		1411 MIL LEI PARA TVA	IN DATA DE 19.03.2026 A FOST OBTINUTA AUTORIZTATIA DE CONSTRUIRE (AC 25/19.03.2026) A FOST EMIS SI AVODA CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 14.05.2026. CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE