

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2026																	
1. AUTOSTRĂZI																	
AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link sursă	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTIV EMBASU SRL	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚI DE BANCĂU - CHIRIBES	SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚI DE BANCĂU - CHIRIBES "RM 4+200 CONȚINE CU KM 80+054.044 DIN 385	26.35	CONTRACT 82.02 % STADIU LUCRĂRIILOR DE ÎN EXECUȚIE 37 % OBIECTIV 88.67%	51.53%	15.03.2024	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722. PERIODA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. DATA DE ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024 PROIECT PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVUAT ÎN CTE CNAN ÎN DATA DE 12.09.2024 AUTORIZAȚIE VALABILĂ PANA LA FINALIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRIILOR A.C. NR.132 DIN 30.12.2011, A.C. NR.111 DIN 30.12.2011 ȘI A.C. NR.036 DIN 23.08.2016. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVUAT ÎN CTE CNAN ÎN DATA DE 19.12.2024 DATA DE ÎNCEPEREA A EXECUTIEI LUCRĂRIILOR ESTE 20.01.2025 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 342/9.04.2025 PENTRU BANCĂU - JOROS SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚI DE BANCĂU - CHIRIBES, KM 4+200 - KM 30+550, SECTOR KM 8+45.6 - KM 25+480 - ETAPA I AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 642/1.07.2025 PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE "AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3C SUPRAȚI DE BANCĂU - JOROS, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚI DE BANCĂU - CHIRIBES, KM 30+550, ÎTILUINAT ÎN CTE, CC KM 34+320, PANGAR DE SCURTĂ DURATĂ, KM 25+480. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 76/04.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 97/21.10.2025 PENTRU ITS KM 4+200 - KM 5+680 JUREȚUL SALAI AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 100/29.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRIBES - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRIBES - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/34511/04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CALE DE MENȚIONAREA CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU ÎNAINTE DE PROMUNȚAREA UNUI HOTĂRÂRI SUBSECȚIUNESTI DEFINITIVE ÎN DOGARUL NR. 15986/9/2022
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+750	ASOCIEREA S.C. SPEEDION UNIB S.R.L. - S.C. TRINISTROIE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500- 381 MIHAESTI ȘI 381 MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500- 381 MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	99.00%	87.57%	25.01.2021	22.10.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020, PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,361,291.92 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9,380,620 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 140 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE • 24 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR • 120 DE LUNI PERIODA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 NR. 38/07.04.2021 - ETAPA I AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 NR. 34/01.07.2021 - ETAPA I PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVUAT ÎN CTE - CNAN ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVUAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI ESTE 1300.64 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT ÎN CTE CNAN ÎN DATA DE 21.08.2023 -PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 25.332.399.06 LEI (REZERVA ÎN IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) -PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 105.273.249.23 LEI ÎN REZERVA DE IMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEȚIN 211,015,936.74 LEI ASTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1,465,906,882.83 IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIND AVUABILĂ PREDEFINIȚIILOR CUG 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA AJUSTE PRIN CUG 44/023 ȘI CUG 86/023 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 76/01.09.2025 - ETAPA II AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 nr. 80/08.10.2025 - Etapa II
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500	CONTRACTUL NR.92/50138/14.05.2025	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B1 POARTA SAIALELU - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), ÎNCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECȚIUNEA 3B3 POARTA SAIALELU - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), ÎNCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027			CONTRACTUL NR.92/50138/14.05.2025 PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3B, MIHAESTI - SUPRAȚI DE BANCĂU, SUBSECȚIUNEA 3B1 POARTA SAIALELU - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+437, ÎNCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES, SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU KM 40+460 (KM 40+437 3B3) - KM 66+500 30.05.2022, CNAN SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECȚIUNEA 3B, MIHAESTI - SUPRAȚI DE BANCĂU, SUBSECȚIUNEA 3B1 POARTA SAIALELU - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+437, ÎNCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU KM 40+460 (KM 40+437 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECȚIAȚI UMATORI CANDIDAȚI: 1.ASOCIEREA MAPIN ÎNSAAT VE TICARET A.S., 2.CENGE ÎNSAAT SANAY VE TICARET A.S., 3.ASOCIEREA STRABAS NR., ACCOON-CONSTRUCTION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TERFEN ÎNSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS ÎNSAAT VE TICARET A.S., 6.ASOCIEREA REC UGLUARMAN ÎNSAAT VE TICARET SANAY VE TICARET ANDRUS SIRETI - ONAY TARIHAT TASMARUC ÎNSAAT VE TICARET VE SANAY A.S. ÎN PERIODA UMATORUL MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 3.026 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONCONA DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVUAT ÎN CTE ÎN CTE CNAN ÎN DATA DE 20.08.2021, POCURI ȘI PASAIE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM. - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENZI DE CIRCULAȚIE PE SENI. 07.02.2023, CNAN A TRANSMIS SPE PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE APERENT CONTRACTULUI DE ACȚIȚIE PUBLICA. DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILIT ÎN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPUINĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNURI LA CLARIFICĂRI TRANSMIS DE CNAC - UMURANO A FI STABILIT ULTERIOR NOUA TERMEN DE DEPURARE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	25+500	ASOCIEREA OZALTN ÎNSAAT TICARET VE SANAY A.S. - IUGAZ ÎNSAAT TICARET A.S. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	LUCRĂRI DE DIVERE A TRASEULUI SITUAȚIE ÎNTRU KM 10+000 - KM 10+000 ȘI KM 21+406 - KM 24+480, APERENT SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI (KM 8+700 - KM 25+500)	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI (KM 8+700 - KM 25+500)	5.96	82.00%	49.64%	04.08.2025	17.10.2026	ANUL 2026		994.706 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 27.08.2024. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 147 DE LUNI, DIN CARE: • 9 LUNI PERIODA DE PROIECTARE • 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR • 120 DE LUNI PERIODA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR AVUAT ÎN CTE CNAN NR. 5811/13.02.2022 AVUAT ÎN CTE PPE NR. 5901/26.06.2025 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 62/14.07.2025 - PAC ETAPA 1 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 74/01.08.2025 - PAC ETAPA 2

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	100.00%	97.00%	04.04.2022	SEPTEMBRIE 2026	ESTIMAT TRIM. IV 2026	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+170, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070" CU ORIENTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SA B PE CONSTRUCT SRL (UIER DE ASOCIERE) - SPEEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA (DEAL, PENTRU LACUL SI PADURILE CERINCA (JANIE PROTEJATA)
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	2+500	20+000	ASOCIERIA IMPIESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	78.80%	58.22%	16.10.2023	TRIM II 2027	ANUL 2027	855.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CATEGORICALE) VAL TOTALA 1.002,54 MIL LEI	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, ETAPA 1. ASTREI, INCERPAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 26.05.2025 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA III IN DATA DE 02.05.2025 IN DATA DE 24.11.2025 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA IV.
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	96.00%	72.53%	22.05.2023	NOIEMBRIE 2025	ESTIMAT TRIM. IV 2026	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE - 22.05.2023
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	24%	31.81%	26.02.2024	2028	2028	2380 MIL. LEI FARA TVA	"S-A INCHIEAT CONTRACTUL NR.92/12871728.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PTETSTI) SI AVRIG-MARSA (D102SG), KM 0+000-KM 14+253””. SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPAND CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTRENORUL A TRANSMIS CUPRINSUL SUPRAVEDA PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORULUI. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REFERINTA A.2.A PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 26.01.2025. S-A EXTINS PERIOADA DE PROIECTARE CU 12 LUNI CONFORM DECIZIEI SUPERVIZORULUI. A FOST OBTINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 64/04.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+757 - KM 14+253 - ETAPA 1. AU FOST OBTINUTE CELE DOUA AVIZE CTE - PAC, PENTRU ETAPA 1 SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 13+757) AC NR. 21/13.03.2026 - NR. 588/13.03.2026, AUTOSTRADA SIBIU - FAGARAS, TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PTETSTI) SI AVRIG-MARSA (D102SG), KM 0+000 - KM 14+253 - ETAPA 2 AC NR. 33/29.04.2026 - NR. 122/48/29.04.2026, AUTOSTRADA SIBIU - FAGARAS, TRONSON 2: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PTETSTI) SI AVRIG-MARSA (D102SG), KM 0+000 - KM 14+253 - ETAPA 3
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ABRASU DE JOS	19.922	50.15%	47.84%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHIEAT CONTRACTUL NR.92/128720728.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-MARSA (D102SG), ABRASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPAND CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN DATA DE 27.01.2025 ANTRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, IMB BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI. ANTRENORUL A INANSTAT DOCUMENTATIA PAC PENTRU OBTINERE A AUTORIZATII DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUTORITATII COMPETENTE, ANTRENORUL A TRANSMIS COMPLETARILE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 39 DIN 05.05.2025 PAG 1 IN DATA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITATII DE EXECUTIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAKYOI INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	51.08%	48.62%	16.10.2023	02.05.2028	2028	1779 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023 AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPONRIERE DE LA 9) PFA APROBAT IN DATA DE 21.11.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/10.04.2025 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPONRIERE DE LA 9)
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIEREA MAKYOI INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAKI KIRKENDI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.265 KM AUTOSTRADA SI 5,650 KM DRUM DE LEGATURA	34.57%	43.30%	2023	2028	2028	1198.106 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DENELARE DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI, VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.998,02 LEI - SUPERIORULUI A FMS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERFAND CU DATA DE 15.01.2024. A FOST MANDET SI/SA AVANZARE CTE PENTRU LUCRARI DE EXECUTIE SI/SA IN DATA DE 24.10.2024 IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVOLUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/03.07.2025(NR. 21121/03.07.2025) NR. INREGISTRARE IN CNAR 92/74322/04.07.2025
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WERBLUD SPA - TANCNAD S.R.L	CORNETU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	17.81%	21.76%	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU – TIOVENI) A AUTOSTRAZI SIBIU – PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 0 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 46 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNIMEA ACESTEI SECTIUNE DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACESTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASARE - TUNEL CU DOUA GALERII INDIVIDUENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE - NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI - ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023 - A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2023 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORIDORUL DE EXPONRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA - A FOST EMISA HG NR.1302/29.11.2023 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINESTI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI A FOST APROBAT IN NOIEMBRIE 2024. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST APROBAT IN LUNA MARTIE 2025. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 76/24.12.2024 ETAPA I - KM 59+800 - KM 71+500; AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 30/24.04.2025 ETAPA II - KM 46+400 - 58+600 PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU SI REALIZAREA EXPONRIERILOR SUPLEMENTARE
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	BOTA-CORNETU	SECTIUNEA 2	31.93	12.14%	13.18%	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4250/01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 11.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 48 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRU 250 M SI 1500 M • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARET. - A FOST ACORDATA AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - S-A EMIS HOTARAREA DE GUVERN NR. 1.557/2022 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.381/09.03.2023 - PENTRU CONDORIAL INITAL -IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST EMIS ORDINUL NR. 2792/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR PRIVIND SCATERIA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA - A FOST INCHIEAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE CU IRO ENGINEERING SRL INCERFAND CU 01.02.2024. - A FOST INCHIEAT IN DATA DE 14.02.2024 CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTER ALAT PE ADATA LAI BOTA CUPRINZAND IN VEDEREA CONSTRUCTIEI AUTOSTRAZI SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2 BOTA-CORNETU IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. - S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 280/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 KM 13+170- KM 14+150 - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 16/17.07.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+470 (VIADUCT SI VIADUCT SI VIADUCT 4 SI VIADUCT 5) - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 62/17.07.2025 TUNEL ROBESTI - ETAPA I - IN DENELARE LUCRARI LA VIADUCTE DE PE SECTOAMELE 1 SI 2 SI TUNEL ROBESTI - S-AU EMIS AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE NR. 135/15.12.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+470, TRONCON DA 34+150 PANA LA KM 15+850 SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 116/15.12.2025 PENTRU SECTOR 3 VIADUCTELE 10 SI 11
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTIUNEA I TARGU MURES - MERCIUREA NIBAUILLI SI LEGATURA LA A3 (2.4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MERCIUREA NIBAUILLI SI LEGATURA LA A3 (2.4 KM)	24.4	64.36% (GENERAL) 60.66% (STADIU FIDC LA DATA DE 15.08.2026)	FARA ACTUALIZARE 41.92% CU ACTUALIZARE 45.78%	ETAPE I - 15.05.2025 ETAPE II - 30.05.2025 ETAPE III - 25.07.2025 ETAPE IV - 30.01.2026	DECEMBRIE 2027		2462 MIL. LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVOLUL CTE CNAR PRIVIND DOCUMENTATIYA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTARZIERE DATORATE ANTIEMPRENORILUI IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; NEINTELEGHEREA DE CATRE ANTIEMPRENOR A PUNCTELOR DE REFERINTA LA 9 SI 5 INTARZIERI IN TRANSFERAREA PROGRAMARELOR DE EXECUTIE REVOLUTIE ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORILOR; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 32/11.04.2025; 25.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA II - NR. 44/23.05.2025; 30.05.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA III - NR. 63/23.07.2025; 25.07.2025 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA IV - NR. 04/26.01.2026 30.01.2026 - DATA DE INCERPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	18+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIEREA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TENHOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT	29.912	13.00%	4.26%	DATA DE INCIPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCIPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026	1568 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTOMATIZATA DE CONTINUTURI ETAPA I, NR. 01 DIN 06.01.2025 DATA DE INCIPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SABPE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TENHOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRAFESTI	LOT 1	30.3	71.70%	50.61%	02.05.2023	DECEMBRIE 2026	2026	1608.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA LOT 1	0+000	33+000	CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE CU NR. 92/58718 A FOST SEMNAT IN DATA DE 30.04.2026 CU ASOCIEREA SABPE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. - TENHOSTRADE S.R.L. (IN VALOARE DE 3.068.398.960,94 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		33	0%	0%				VALOARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE : 1.508.40 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUTAREA PRELULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTECNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST AMPLAT STUDIUL AMBIOLOGIC. BENEFICIARIUL A APROBAT STUDIILE GEOTECNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASR ETADUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 29.02.2024 IN CADRUL CTE MTI. IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTA HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII A FOST DENUNTAT UNILATERAL INCERNDU CU DATA DE 24.06.2024 SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.721.430.96 LEI FARA TVA)
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	33+000	61+971	CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE CU NR. 92/58718 A FOST SEMNAT IN DATA DE 30.04.2026 CU ASOCIEREA SABPE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. - TENHOSTRADE S.R.L. (IN VALOARE DE 2.862.983.960,49 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		28.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMIN INTIAL) 05.10.2024 167 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCIPERE) CONFORM AA NR. 13		1304.86 MIL. LEI FARA TVA, VALOARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE : 2.862.98 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUTAREA PRELULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTECNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST AMPLAT STUDIUL AMBIOLOGIC. BENEFICIARIUL A APROBAT STUDIILE GEOTECNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASR ETADUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 29.02.2024 IN CADRUL CTE MTI. IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTA HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII A FOST DENUNTAT UNILATERAL INCERNDU CU DATA DE 24.06.2024 SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 12.721.430.96 LEI FARA TVA), CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE CU NR. 92/58718 A FOST SEMNAT IN DATA DE 30.04.2026 CU ASOCIEREA SABPE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION UMB S.R.L. - TENHOSTRADE S.R.L. (IN VALOARE DE 2.862.983.960,49 LEI FARA TVA)
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOI - DEVA	43+050	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TENHOSTRADE S.R.L. – S.C. SA-B-PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	75.35%	68.03%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCIPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE PENTRU SECTIUNEA E1	SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOI - DEVA (AL) LOT 2 (KM 43+050 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.846.634,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNA PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVĂZUTĂ REZOLVAREA A SOLUȚIILOR ÎN CADRUL SECTIUNII E ÎN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CĂLOR DOUA TUNELURI ÎN FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECȚIONALE PREVĂZUTE ÎN PECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. ÎN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. ÎN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCIPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NESS PROJECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI		1	80%	45%	2016- DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2020- DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FASO SI, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	2026		151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR LA POD: INCATAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUM DE LEGATURA LA POD URMEAZA A FI AVUAT IN LUNA Iunie 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR FIIND ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+500	49+299	ASOCIEREA SAHIRE CONSTRUCT SRL – SPEDITION LAMB SRL – TEHNOSTRADA SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	61.20%	42.26%	02.05.2023	10.10.2026	2026		1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 01.05.2023.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SAHIRE CONSTRUCT SRL – SPEDITION LAMB SRL – TEHNOSTRADA SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	55.70%	28.71%	02.05.2023	22.12.2026	2026		1765.89 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROP IASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 01.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023