

SITUAȚIA PROIECTOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2026																	
2.DRUM EXPRESS																	
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROJECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMA CONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZULTAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					8818.21 MIL LEI FARA TVA (45.04 MIL LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.			55%	45%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE - 01.05.2023 ETAPA 4 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTENON SI PESTERA. 17.08.2023 PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTENON SI PESTERA. 17.08.2023 PENTRU NODURILE LUNGURENI, OVIDIU, DUMBRAVA, CURCUIA LUDUL, SANDOULESTI, CIOABDA, DUMBRAVA, ADJUD	18.10.2026			5.509 MIL LEI FARA TVA	ROMANIASI: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CAIR SA, CTE-MTI, CI. A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE A NODULUI RUTIER. PANTENON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CAIR SA, CTE-MTI, CI. PESTERA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CAIR SA, CTE-MTI SI CTE CI, IN CURS DE EMITERE HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CAIR SA CURCUIA: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, IN CURS DE REALIZARE STUDIUL DE TEREN SANDOULESTI: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, IN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ADJUD: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, IN CURS DE REALIZARE STUDIUL DE TEREN DUMBRAVA: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER IN SIGURANTA CIRCULATIEI, IN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE OVIDIU: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER IN SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIAIA DUMBRAVA: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER IN SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIAIA LUNGURENI: A FOST OBTINUT DOCUMENTUL DE AVIZARE AFERENT ASPECTELOR DE SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, IN CURS DE REALIZARE STUDIUL DE TEREN, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIAIA
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGIR),A1(KM 302+813) - DC 125(SANTURAH),A1(KM 480+030) - DJ 608(BETTHAUSEN),A1(KM 650+210) - DJ 608(BETTHAUSEN),A1(KM 520+500) - DJ 608(BETTHAUSEN),A1(KM 39+940) - DN55(SPNALUS)	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.00%	22.04.2021	28.05.2025			2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 79+100 CU 0700P LA ONESTI, NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DNIA LA DRACOS VODA, NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 84+100 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.09.2026 CONFORM ACT ADDITIONAL 29			1.37 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CTE-CAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CI, IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU.
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIENEA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTOSCO S.A. - J&E CONSULTING S.R.L. - MEGA MONTENOSUR MICHAILA S.A. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.2	50%	48%	15.09.2021	2026 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2000 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2029		18.17 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST FINALIZATA DOCUMENTATIA PENTRU OCUPAREA TERENURILOR - A FOST INAGINTAT IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURII DE EMITERE HG - BORDOPREMI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIUL. MEMORIU DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SI AU FOST TRIMISE LA ANM-AP RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE (REV 4) IN DATA DE 30.04.2026 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CAIR SA, CTE-MTI SI AMENAJAZA A FI AVIZAT IN CADRUL CI.

6	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C.A. TEAMA & FIJZEI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	100%	95%	12.05.2022	08.09.2026 CONFORM AA13 (16.06.2004)		36.122 MIL. LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAB SA IN DATA DE 18.03.2026 IN DATA DE 12.05.2026 A FOST SUPLUS AVIZARI IN CADRUL CTE MT1 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MT1 NR. 56/06.06.2024 IN PERIOADA IMEDIAT URMATOARE URMEAZA SA FIE SUPLUS AVIZARI IN CADRUL C.I.
7	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV FILIASI - DIOMETA TURNU SEVERIN			ASOCIEREA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAMA&FIJZEI	LOT 1		82	28%	16%	12.07.2023	25.07.2026		21.053 MIL. LEI FARA TVA	TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT EXECUTAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. SPATIUL SERVICII SI PARCARILE DE SCURTA DURATA AU FOST AVANZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2026 STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA II A FOST FINALIZAT, FIINDTAMARAVANZATEDECATREOBIECTIVE ARHEOLOGICE DE CULTURA MEDIEVENSII SI SIDA. DOTARIILE, STUDIUL DE VOZIBILITATE SI LOTSIZANEA TRASEILOR AU FOST AVANZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 04.03.2026
8	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNEA DN 73C CU AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI (MOD TIOVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (RM 44+800 - RM 68+000)	SECTIUNEA 6		26.2	95% LOTUL 1 90% LOTUL 2	83% LOTUL 1 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2.089 MIL. LEI FARA TVA - TIOVENI- CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL IN CI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, RM 55+000 - RM 68+000", TIOVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2). IN CURS DE EMITERE H.G. PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE
9	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIJA MARE - DEJ - BISTRITA - VATA DOINEL - SUCEAVA	0+000	199+000	BAIJA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIJA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA		LOT 1: 112,360 KM LOT 2: 77,7 KM	LOT 1: 45% LOT 2: 45%	LOT 1: 21.5% LOT 2: 18.45%	27.03.2023	LOT 1: 18.08.2026 (CONFORM AA.6 /17.04.2024) LOT 2: 22.08.2026 (CONFORM AA.7 /25.05.2024)		LOT 1 : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	A FOST APROBAT RAPORTUL GEOTEHNIC PARTIAL 1 RM 0-10 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST AVANZAT RAPORTUL DE VOZIBILITATE INVESTIGATI GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE IN CURS DE OBTINERE AVIZE/ACORDURI IN CURS DE REVIZUIRE TEMA GEOTEHNICA LOT 2 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC AVANZAT NOTIURI IN CT DIS AVANZAT RAPORT DE VOZIBILITATE INVESTIGATI GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE AVIZE IN CURS DE OBTINERE IN CURS DE REVIZUIRE TEMA GEOTEHNICA
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	30%	5%	ORDIN DE INCERERE: 10.10.2023	24.07.2027		22.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERUT. IN DATA DE 30.04.2024 A FOST PRESTATORUL A TRANSILVIA AMC, 5 IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAB- NR. 5668 IN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA AMC 2 CTE CNAB S.A. NR. 5943/24.07.2025 (LOT 2: SAT BATRAN - CARANSEBES (RM 80+000 - RM 256+000) 200-800) TEMA DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE APROBATA

11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	DNV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA	0+000	63+230	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL S.A.S. – E.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. – ECO GEODIRUM S.R.L.	LOT 2	63.2	40%	21%	27.07.2023	28.09.2026	35.769 MIL. LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIVIND DEMINARAREA TERENULUI DE MUNTIE NEXUPLODATA. DOCUMENTATIILE DE MEDIU A FOST DEPUSS NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA A ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM. S-AU FMS OBSERVATI LA MEMORIUL DE MEDIU. A FOST BAZA DECIDA ETAPI DE INCADRARIE. STUDIUL TOPOGRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST FINALIZAT. SE ASTEPTA EMITEREA AVIZULUI STUDIUL GEOTEHNIC: A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REVIZUITA PENTRU 16 SECTORDE. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. AU FOST FINALIZATE 5 SECTOARE NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZI AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI LOTAREA TRASEULUI SI STUDIUL DE VIZIBILITATE AU FOST AJUTATE IN CT SIGURANTA CIRCULATIEI
12	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLODESTI - BRASOV			SC CONDTRANS S.R.L.	FLODESTI - BRASOV (PARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)	105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMEN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 16.06.2023 (CF AA NR. 4)	1000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEPLINARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMK IN CADRUL CTE CNHR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0+00 - 12+500), PE SECTORUL 2 (KM 12+500 - KM 26+500) AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTARORILLI IN DATA DE 09.07.2024 PENTRU TEMA AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE AFERENTA SECTORABELOR 3 - 5 A FOST REALIZAT AUDITULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE STADIUL 1 SI STADIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLEA IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNHR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MIT STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL C STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA A FOST OBTINUT HG NR. 490/17.05.2024 SE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNHR S.A. IN DATA DE 05.02.2025
13	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	63.25	80%	40%	2021	27.12.2026 (CONFORM AA NR. 16/18.06.2020)	15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.) 58.64 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CF AA S.F. 000.96)	A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 10 KM 33+900 - 37+700 IN ANALIZA STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 12 DOCUMENTATIA DE MEDIU: 28.01.2025 - DECIDA ETAPI DE INCADRARIE. 07.02.2025 - INAVIATARE TENDUAM IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUSS LA ANPM MEMORIUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DERULARI PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 05.08.2025 A FOST INAVIATAT RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA-ETAPA 1 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE INTR-UN PROPORTIIE DE 88-84% IN CURS DE ELABORARE STUDIUL SPECIFIC PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI DOCUMENTATIE STUDIUL DE FEZABILITATE
14	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGINERENIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	107			2021	2022	14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2022, CNHR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 9 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGINERENIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 (LEI FARA TVA) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. IN PREZENT FIRD IN ANALIZA IN CADRUL CNHR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2, URBANIZAT A FI SUPUSA SPIRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNHR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNHR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVIATATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNHR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA CUI 64.
15	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			ECO GEODIRUM S.R.L.	AUTOSTRADA A7, TRONSON BULZAU-FOCSANI, IN ZONA BOBOC - COCHIRELANCA AUTOSTRADA A2 IN ZONA FETESTI - BORCEA AUTOSTRADA A0 IN ZONA CLUCENI		15%	0%	10.03.2025	10.11.2025 RUTIA 03.11.2026 (CONFORM AA 5)		CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 20.03.2025. A FOST FMS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 01.03.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNHR PENTRU NODURILE A7, A2 SI A0. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU NODUL A7 SI A2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE AFERENTE NODURIL A7 SI A2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE AFERENTE NODULUI A0.
16	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DESCARCARI DRUM EXPRES CACIOVA – ITTESTI PE DN 65 – COLOMESTI SI DRUM EXPRES CACIOVA – ITTESTI PE DI 659 – SUSENI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	DRUM EXPRES CACIOVA – ITTESTI PE DN 65 – COLOMESTI SI DRUM EXPRES CACIOVA – ITTESTI PE DI 659 – SUSENI		5%	0%	12.05.2025	12.05.2026 (INITIAL) 24.09.2026 (CF AA 10)		CONTRACT DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025 A FOST FMS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 12.05.2025 AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNHR AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE AU FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM AFERENTE NODURILOR RUTIERE DE LA CONSULTIE AJUTENE ARGES SI OLT. SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN TEREN.

17	DRUMURI DE MARE VITEZA (SI, PT)	DRUM EXPRES	CARANSEBES-LUGOJ			INGENERIA ESPECIALIZADA OBRA, CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. - MADRID SUCURSA LA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	80%	25%	20.01.2025	15.05.2027			16,070 MIL LEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE 21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHEIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMCI1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMCI1 - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMC2 - AVIZ NR. 5844/24.07.2025 CERTIFICAT DE URBANISM NR. 3/30/16.09.2025 - CARAS SEVERIN STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE MEMORIUL DE PREZENTARE MEDIU IN CURS DE OBTINERE AVIZE
----	---------------------------------	-------------	------------------	--	--	---	--	--	----	-----	-----	------------	------------	--	--	-------------------------	--