

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2026																	
3. DRUM NAȚIONAL																	
DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOSOLINTA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITA ÎNTÂRZIERILOR ȘI NEECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CĂTRE ANTREPRENOR 1. NEECUTĂRIEA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. ÎNTÂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUTIEI LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/HBN.
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	98.95%	87.00%	07.09.2022	2026	SUB TRAFIC		136.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECȚIUNAR	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT ÎLOC ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CĂTRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 31/13.06.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.507 ÎN DATA DE 06.05.2023 PENTRU AJUDA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1018/03.08.2023 ÎN DATA DE 27.11.2025 A FOST ÎNCEPUT ACTUL ADIȚIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCADSE, ATAT FIZIC CATI ȘI VALORIC, LUCRĂRILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 ȘI KM 49+353. ÎN DATA DE 12.06.2026 S-A EFECTUAT RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR CONFORM PIVTEL NR.8/27150/12.06.2026 CNAR NR.135/17.06.2026
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	98.95%	87.00%	07.09.2022	2026	SUB TRAFIC		136.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECȚIUNAR	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT ÎLOC ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CĂTRE MTI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 31/13.06.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.507 ÎN DATA DE 06.05.2023 PENTRU AJUDA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 480/2023 ȘI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1018/03.08.2023 ÎN DATA DE 27.11.2025 A FOST ÎNCEPUT ACTUL ADIȚIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCADSE, ATAT FIZIC CATI ȘI VALORIC, LUCRĂRILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 ȘI KM 49+353. ÎN DATA DE 12.06.2026 S-A EFECTUAT RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR CONFORM PIVTEL NR.8/27150/12.06.2026 CNAR NR.135/17.06.2026
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+100	130+800	RUTIER-CONEX X00 S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.7	DAU: 70%	DAU: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN ÎNȚIAT) 30.03.2027 (TERMEN ACTUAL CONFORM AAS)			8.409 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNȚIALA DE CĂTRE ANPM, ÎAR PROIECTANTUL ELABOREAZĂ MEMORIUL DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT ȘI TRANSMIS EXPERTIZELE TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTERNIC ȘI PROIECTUL GEOTERNIC ÎN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZĂ DOCUMENTAȚIA PRIVIND ACORDAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN73	13+800	128+250	S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRARI ARII CLUJ S.C. VANDOM CONSTRUCT S.R.L.	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 40+050, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	97.80%	75.00%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.craiadr.ro/p/q/comunicare-de-ale-prezia/interne-s-@pmpa/1018-ncas183-de-lectru-pm-10201018181-@ul-de-10181818181-@-0173	275.86 MIL. LEI FARA TVA	LOTUL 2 KM 92+000 - KM 128+250 FUNDATA - BRASOV LA ACEASTA DATA SE EXECUTA MARCAJELE ORIZONTALE DEFINITIVE. PROGRES FIZIC: 90%; PROGRES FINANCIAR: 90% LOTUL 1 KM 54+050-KM 92+000 CAMPULUNG MUJESCU FUNDATA LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE: ASTERNERE STRAT DE LEGATURA, BAZA ȘI UȘURĂ, LUCRARI DE PODURI, ACCESURI LA PROPRIETATI ȘI LUCRARI DE SCURGERE A APELOR. LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE: ASTERNERE STRAT DE UȘURĂ, LUCRARI DE PODURI, ACCESURI LA PROPRIETATI ȘI LUCRARI DE SCURGERE A APELOR ȘI DE SEMNALIZARE.

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	309+905	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIN VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINIAIA KM 51+041 - KM 309+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	1.400€ - 1795.50% AFERENT LUCR AUTORIZATII IN ET 1- POD KM 63+860 (63+894) PESTE NR 802058 LA PUCIOASA)	9.64%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028		1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA PAC A FOST AVUATA IN CADRUL SEDINTII CTE CHAIR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.G. NR. 1588/22.12.2024 PUBLICATA IN MD-RO, PARTEA I, NR. 1266/26.12.2024, ALE CAREI ANEXE AU FOST PUBLICATE IN MD-RO, PARTEA I, NR. 1266/26.12.2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTOROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMORIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 186/25.02.2025, PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA, AFILATE PE RAZA LOCAUTATILOR ANONASGA, DOCESTI, VILCANIA - PANDOL, BRANESTI, PUCIOASA, MOTIATIN, HEN, BUCURMIN, PETROSTIA SI ALOCORIN DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SINIAIA DIN JUDETUL FRANTZON, PREVEDEREA AMPLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 186 DIN 25.02.2025. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST FOLUIT INTREPRINDERI DE CATRA ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTOROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATE DE URBANISM EMISE DE CONSILIUL JUDETULUI DAMBOVITA PRIMARIA ORASULUI SINIAIA. DOCUMENTATIA P.T.E. ETAPA 2: KM 51+041 + KM 70+240, A FOST AVUATA IN CADRUL SEDINTII C.T.E. C.N.A.I.R. DIN DATA DE 21.05.2024 / 20.08.2026. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE. PENTRU ETAPA 3: KM 80+000 - KM PROIECTAT 108+757 SI ETAPA 4: KM 70+240 - KM 80+000 SECTORULUI DE DRUM TARGOVISTE - SINIAIA ESTE IN CURS DE ELABORARE, FINDERI INTREPRINDERI DE CATRA ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZUI A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRIVIND PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRIVESTE ETAPA 1 - A FOST EMISA DE MTI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 16.07.2025 - POD KM 63+860 (KM 63+894) PESTE PARAUUL BIZDOL LA PUCIOASA. DOCUMENTATIA PTE A FOST AVUATA IN CTE CHAIR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR IN ETAPA 1- POD KM 63+860 (63+894) PESTE PARAUUL BIZDOL LA PUCIOASA CONFORM AU NR. 62 DIN 16.07.2025 - 06.08.2025. PE PARCURSUL PERIOADEI DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE A PODULUI, CIRCULATIA A FOST DEVIATA PE PODUL PROVIZORIU CONSTRUIT IN AMONTE, CU DURIARE PRIN SEMAFORIZARE, INCERPAD CU DATA DE 23.04.2026, A FOST DESCHISA CIRCULATIA INUTRA IN AMBEELE SENSIURI DE CIRCULATIE ALI PODULUI NOULI, FARA A MAI FI UTILIZAT PODUL PROVIZORIUL.
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIN VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1 (SECTOR 3): BALDANA - TARGOVISTE KM 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	LOT 1	44.13	23.35%	18.90%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	01.03.2027		889.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4489 CU ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIN VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 SA DETINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMA SI SI PODUL DE LA 6+420. HOTARAREA NR. 1453/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTOROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMORIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL - PHEIAREA ANA-KAMAMETUSI LA FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.60/20.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+130-4+760 SI PODUL DE LA KM 6+205. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+760 - 44+130."
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. PREYROM S.A. - PROCON GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 106+000 - KM 105+480 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE IUL DE LA MERIA KM 105+250. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+4		1.125	99.90%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	27.899 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PRIGIOS, SI REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 36 LUNI (3 ANI). AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083.81 LEI FARA TVA, NR. 2 - 393.686.97 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537.02 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.064.35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.399.055.24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.036.582.74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.038.950.86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.618.346.06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.045.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANZARE CTE CHAIR, PRETUL CONTRACTULUI FOND DE 1.151.772.54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FOND DE 3 LUNI, AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.387.05 LEI FARA TVA, NR. 2 - 106.765.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772.54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPERCTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARIII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. SAU SOLICITAT INEELE REMEDIERI, CONSTRUCTIUNILOR, EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESUL VERIBILE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 380/20.08.2023 PENTRU CEE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	60+165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL SI S.C. OTADINA NR SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 21, SOVEIA-LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	99%	ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.392.1420 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.066.778.35 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 143.325.368.65 LEI CU TVA. AVANZAT DTA CTE CHAIR HAI SERIE SI/01-2021, AVANZAT DTA CTE CHAIR SA - 08.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: 6 LUNI PROIECTARE; 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVANZAT CTE DROP IAS NR. 18065/09.02.2023. IN AVANZARE LA CTE CHAIR SA DUPIA IMPLEMENTAREI RECOMANDARI ASR STADNUL II. IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST AVANZAT IN CTE DROP IAS ACTUALIZAREA DEZAVULUI GENERAL, AVANZ CTE CHAIR SA - FAZA PTI NR. 1846/07.09.2023, AVANZ CTE DROP IAS FAZA SI REVOLUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI NR. 1889/14.11.2023, AVANZ CTE MTI NR. 2052/05.02.2024, AVANZ CTE NR. 21/09.03.2024, NR. 509/26.05.2024 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DIN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 - KM 258+950"			2.274						8.46 MIL LEI FARA TVA	

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TTU) (D7114) - LARGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE		14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2016			923.97 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2021 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.82/27.06.15.01.2025 DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025 DOCUMENTATIA ESTE IN CURS EVALUARE
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	105+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN11H	6+000	12+000	SC MATEANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN11H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR IN DATA DE 20 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 305. PERIOADA DE GARANTIE: 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARIILOR A FOST LUC IN DATA DE 20.02.2025 SI A INTOCMIT PVR NR. 51/24.02.2025 (NR. 52/76/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 132+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNABR SA NR. 54/6/23.06.2023; AVIZ MFI NR. 142/151/06.09.2023; DMFI NR. 17696/27.09.2023; HES ENVOPRIERE NR. 1135/11.09.2024
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM 105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		96.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU LARGIRE/MODERNIZARE DN PASAJ DOMNESTI, KM 5+385 - KM 6+790	5+385	6+790	S.C. MEM PROIECT CONSTRUCT S.R.L.	DOMNESTI		1.405	40%	0%	09.03.2026 - ORDIN DE INCERPERE	09.11.2026			290.99 MIL LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM IN DATA DE 20.05.2026 AU FOST APROBATE TEMELE PENTRU REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIUL TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC) AU FOST REALIZATE INVESTIGATIILE TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE A FOST EMISA CLASAREA NOTIFICABILI DE CĂTRE DIRECTIA JUDEȚANĂ DE MEDIU ILOVJ IN LUCRU STUDIUL DE FEZABILITATE