

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2026																	
5. VARIANTE OCULTOARE																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI (URCANI - OCCOARE)	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN26)	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU ADI INFRASTRUCTURA IASI	ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU (REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2025)		6.77			2026 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUȚIE LUCRARI PRIN ADI IASI	2028	2028		126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATĂ)	PREDARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO - ECONOMICĂ - FEB. 2026 PENTRU DOCUMENTAȚIA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ÎN DERULARE ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVELUL DNEP IASI, URMAND A FI PREDAT PROIECTUL TEHNIC LA ADI IASI ÎN LUNA SEPT. 2026. LANȘARE PROCEDURA CONTRACTARE EXECUȚIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2026/ LANȘAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CTR DE EXECUȚIE LUCRARI SE VA FACE DE CĂTRE ADI IASI.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+769	PARTENERIAT CUIV 135/2021 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.769	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATE PRIN HG. - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, RECTIFICARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE	2030	2030		973.05 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONFORM SERVICIULUI GENERAL)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PRIVEȘTE ÎNDRUMUL CUIV 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZĂ DE CĂTRE IAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERERE ÎN DATA DE 10.06.2021. AU FOST FINALIZATE SI AVANȚATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIȚUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎN AMPLASAMENTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE ASR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MPT, CTE IM - HOTĂRÂRI DE GUVERN PENTRU ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRARI. ORDINARE ORDINTE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE - DECEMBRIE 2026 A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRINATA.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TRF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.791			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUȚIE	2027		1,689 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRIE LANȘATA - CONTESTATA
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCCURE IASI EST	0+000	54+000	S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGHINA TRANSILVANIA S.R.L.	IASI EST		APROXIMATIV 54 KM	70.00%	80%	18.07.2022	08.07.2026			3,170 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 17.04.2023 A FOST APROBATĂ TEMĂ TOPOGRAFICĂ. PRESTATORUL A FINALIZAT ÎNVEȘTIGAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU ÎNTRIGUL ALIMENTANT AL TREASELULUI. ÎN TEREN AU FOST EXECUȚATE ÎNVEȘTIGAȚII GEOTEHNICE DE CĂTRE CESTRIN PENTRU CONFIRMAREA UTOLOGIEI ÎN CURS DE ELABORARE DOCUMENTAȚIA A FOST ÎNDRUMUL RUTIERE PENTRU VARIANTA OCULTOARE CU ÎMBINAREA SA ÎN AVANȚATA ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎN CURS DE ÎNCADRARE FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC ÎN CURS DE FINALIZARE. ETAPA DE IMPLEMENTARE SE VA REALIZA ÎN PARTENERIAT CU ADI IASI.
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMĂRIA CAMPULUNG - CUIV 135/2021 PROIECTANT: ASOCIEREA TEHNICO-CONSULTING SOLUTION (LUCR) - ECD GEODIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2027	2029	2029		151 MIL. LEI FARA TVA (EST. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMELIUL CUIV 86/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANȚARE ÎN FI 2023-2027; CF CUIV: 135/2023 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025 SI ÎN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2027 LANȘARE LICITAȚIE PROIECTARE SI EXECUȚIE - Q1 2027