

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2026																	
VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST ÎNCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMĂRIA BISTRITA, ÎN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE ÎN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI” – FOND SPECIFICAT ÎN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZĂ BAIA MARE-SUCEAVA. LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA ȘI LOT 2 BISTRITA-VATRA DOINEL, VA ÎNDEPLINI ȘI FUNCȚIA DE VARIANTA DE OCULINE PENTRU LOCALITĂȚILE ÎNCRUCEȚATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+437	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIUL ÎNȚITAL	0%	16.12.2019	2026 - ETAPA DE PROIECTARE 2026- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE ȘI EXECUTIE	2028		276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI ÎNȚITAL ÎNCLUSIV DOCUMENTAȚIA PENTRU AVIZ/ OBTINERE AVIZ ȘI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC ÎNCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULIRE RM. VALCEA NR. 148 (04.10.2019), CU ORDIN DE ÎNCERPERE ACTIVITĂȚII EMIS ÎN DATA DE 16.12.2019, ÎN DERULARE, PREȘTORUL SC SEARCH CORPORATION SRL, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.832.079,75 LEI FARA TVA. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ A FOST ÎNȚINȚĂ LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/18895/26.01.2021 CARE „NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT” URBANISMUL A FOST ÎNȚINȚĂ LA PRIMĂRII COMUNII DĂEȘTI, S-A EMIS ORDIN DE SETARE DIN DATA DE 29.03.2021. URBANISMUL A DEMARAT ÎN DERULURILE DRDP CANALIZ. LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DECIS DOGARA NR. 2451/02/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CHIAIR SA PRIN DRDP CANALIZ, PARAT. PRIMĂRIA COM. DĂEȘTI PRIN PRIMAR. ÎNSTANȚA DE FOND A ADMIS ÎN 04.03.2022 CEREȘA DRDP CANALIZ PRINDO ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRII DĂEȘTI. UAT DĂEȘTI A FĂCUT RECUS ÎN DATA DE 04.04.2022 ÎMPREUNA CU ASOCIATIA DECLCC ÎN CALITATE DE INTERVENIENT. CURȚEA DE APEL PLEȘTEȘ A REȘINS CA NEAVUT RECUSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DĂEȘTI ȘI DE INTERVENIENT. HOTĂRÂREA 877/2022, DAR NU EXISTA TEHNIC ÎN PUNERE ÎN APLICARE A HOTĂRÂRII. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DIFUNDEREA UNEI NOI CEREȘI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/446/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ÎNȚINȚĂ CU 06.06.2023. ORDIN DE SOTARE A PREȘTARII SERVICIILOR DIN 21.06.2023. S-AU ÎNȚINȚĂ DEMARURILE PENTRU DEMARARE ACT ADȚIONAL PRINDO SUPRĂMENTAREA VALORII CONTRACTULUI. ÎNȚINȚAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 ȘI PELLUNGAREA DURATEI DE PREȘTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, P.C. DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI ESTIMARE A P. OBTINUT ÎN LUNA Iunie 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADȚIONAL NR. 6/196.12.2023 PRINDO ÎNȚINȚAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 10/109.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCULIRE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADȚIONAL NR. 5/015.04.2024 AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SURSEI DE FINANȚARE - TTUL 16 PROGRAM TRANSPORT 2023-2027. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. 1202/22.09.2025, AVAND ÎN 12.2024 CA DATA DE FINALIZARE A PERIOADEI DE ÎMPLINȚIRE.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT ȘI ÎN REALIZARE ÎN 2 ETAPE. ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC. ETAPA 2: LICITARE LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	36.20% - PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI REZULTAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR ÎNREGISTRAT LA DATA ÎNCHEIERII	09.10.2024 (ORDIN DE ÎNCERPERE PENTRU CONTRACTUL REZULTAT) ORDIN DE ÎNCERPERE A LUCRĂRILOR PENTRU CONTRACTUL REZULTAT VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNAREI ACESTUIA	CONTRACT 1 ÎNCETAT PE CALE AMONIA ÎN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTAȚIE - 2023, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL. LEI FARA TVA	S-A AVIZAT SF PENTRU VO MURES ÎN CTE-CHNR-MTI. S-A AVIZAT PT ACTUALIZAT ÎN CTE-CHNR. ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. S-A AVIZAT SF PENTRU VO MURES ÎN CTE-CHNR-MTI.
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF ÎN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE ȘI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE		142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MTI 96/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF ȘI ELABORARE PT - DTAC SEMNAT ÎN LUNA MAI 2019. ÎN DERULARE, CU TERMEN DE CALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURATA REVIZUIRE SF - 8 LUNI AVIZ CTE DRDP AȘI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT ÎN CTE DRDP AȘI 1752/21.04.2022. AVIZAT LA CTE CHNR SA 5201/05.05.2022. AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022. AVIZAT CI 40/11.07.2022. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 ȘI ÎN CURS DE EMȚIERE HG EXPONDERE. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMȚIERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
5	VARIANTE OCULTOARE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF ÎN DERULARE			14.4			2024 - REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2025 - D CTR PROIECTARE ȘI EXECUTIE	2027			CTR PREȘTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZĂ STUDIUL DE FEZABILITATE - ÎN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALĂ NR 1 A FOST AVIZATĂ ÎN CTE CHNR. ANALIZA MULTICRITERIALĂ NR. 1 ȘI 2 - FINALIZATE. DERULARE STUDIUL PENTRU VARIANTA SELECTATĂ.

6	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE PTESTI VEST	0+000	20+000	TFH INGINERIE SRL	PTESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (04 IUNI SI 10 IULIE DE LA INCIPERE CF AA NR. 2 92/20779/15.04.2022)			VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CMAUR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSȚINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/70/19.05.2022). IN DATA DE 13.09.2022 A FOST TRANSMIS CĂTRE CMAUR AMC 1 SI AU FOST FĂCUTE OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTELOR. IN PREZENT SE AȘTEPTĂ TRANSMITEREA AMC 2 REVIZIA 1 DE CĂTRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZOLVERE A CONTRACTULUI CONCOMITANT (AC2022) AB IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTORT (ANEXE). CA URMARIRE A CERERII PRESTATORULUI A FOST ÎNTOCMITĂ NOTA JUSTIFICATIVĂ DE REZOLVERE NR. 16/10836/06.09.2022. ACORDUL DE ÎNCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/10201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
7	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%					429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE A FOST ÎNTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERĂ. IN PREZENT PRESTATORUL ÎMPLETEAZĂ OBSERVAȚIILE CUPRINSE ÎN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
8	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG - DRUM EXPRES CADOVA - PTESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCUREȘTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDIS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC ÎNTRU ZONE DNG (FORDS) SI DRUMUL EXPRES CADOVA - PTESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTAȚII TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 LUT (MALU MARE, PIREȘTI, CARCEA, GHERCEȘTI) ÎN TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUȘ, ÎN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. A FOST ENEL CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 15 DIN 10.07.2023 DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN DOIL, ÎN CURS DE DEPUINERE DOCUMENTATII ÎN VEDEREA OBTINERII DE AVIZE SI ACORDURI STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.