

DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE - IANUARIE 2023																	
Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA [km]	PAŢĂ LA [km]	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME [km]	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHEIERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAŢII	detalii_proiectare
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT9	4+120	107+145	ASTALD S.R.L.	ARAD - ORADEA, KM 6+120 – KM 107+145		103.55	98%	98%	03.03.2019	REZULTAT	IN FOLZINDATA	296.32 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZULTAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUECTARII LUCRARILOR RAMANDE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEECUECTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 43+655 2. INTARZIEREA FINANCIERII EXECUTIEI LUCRARILOR	
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNE2	1+000	66+600	ASOCIERIA S.C. ALJECOR TRADING S.R.L. - ÎMPREŞA DE CONSTRUCŢII ING. E. MANTONARI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAJULIELE		42.25	1.50%	4.70%	07.09.2022	2024	nub trafic	130.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBEELE SECTIUNE	JURNAL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST FARA IN DATA DE 07.09.2022, IAR PRESIUNEA AMPLOASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.1 A FOST EMISA DE CATRE MFI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 KM 52+468 A FOST DEBITAT AVIUL CTE NR.5357 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT - TEHNIC DE EXECUTIE;	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNE2	49+106	52+649	ASOCIERIA S.C. ALJECOR TRADING S.R.L. - ÎMPREŞA DE CONSTRUCŢII ING. E. MANTONARI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAJULIELE - PORT TURNU MAJULIELE		3.455	1.50%	4.70%	07.09.2022	2024	nub trafic	130.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBEELE SECTIUNE	JURNAL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022 A FOST EMISA DE CATRE MFI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 KM 52+468 A FOST DEBITAT AVIUL CTE NR.5357 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT - TEHNIC DE EXECUTIE;	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT7	251+475	254+115	S.C. GINGER TRANSILVANIA SRL - SERVICIU DE PROIECTARE SI CONDU PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGHE VALEA OTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE INTERE KM 251+475 – KM 254+115	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021		22.541 MIL. LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNS	7+573	19+230	ASOCIERIA EUROCOGEN - PUJALA ANTONIA SRL S. ALEXANDRU SPA B. BUCURESTI CONSTRUCTII SRL S. BUKART BUILDING PROIECT SRL	MODERNIZARE SI BUCURESTI - ADUNATIA CONECTIEI KM 7+573 KM 19+230	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALETE IN ANUL 2020	11.847	99.50%	99.50%	23.04.2015	INSTANTARE REZOLUTIE TRANSMISA DE CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 25.10.2022		76.13 MIL. LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI DATA DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR: 23.04.2015 PROIECT FISCAL SI SON PRIN PROCESUL VERBAL DIN 18.07.2022 S-A DOPUS SUSPENDAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (PVPTEL) IN DATA DE 21.10.2022, ANTREPRENORUL A TRANSNUS NOTIFICAREA DE REZOLUTIE A CONTRACTULUI, ULTIMOR SUSPENDAND DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. ANTREPRENORUL A CONSTATAT SUSPENDAREA PTI IN INSTANTA (IN PREZENT DOAR 1002/12/2022 ÎNDEOSTRIAT IN 4.12.2022 PE REZUL TRIBUNALULUI GANDOVITA, SOCIETATI ANAGARA ACTUALI ADMINISTRATIV - PVPTEL)	
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT3	13+800	128+100	ASOCIERIA AD2 SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEBEL	MODERNIZARE PITEST - CAMPULUNG - BRAVOV KM 13+800 - KM 42+400, KM 54+000 - KM 128+100		103.25	49.82%	52.38%	19.09.2014	DECEMBRIE 2023		275.86 MIL. LEI FARA TVA	4 FOST RECEPZIONAT UN SECTOR DE 26.86 KM. PU 2212/14.10.2008 IAR IN DATA DE 24.03.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU AVIZUL DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU REZULTA SECTORULUI CONTRACTUAL ESTE IN CURS DE REZOLUTIE CONFORM CERERE DESECTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AJUAT PE REZUL TRIBUNALULUI GANDOVITA, PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PTI-DEE MODERNIZARE PITEST - CAMPULUNG - BRAVOV KM 54+000 - KM 128+100 LA DRUP BRAVOV DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAR. S-A JU SOLICITAT COMITARE IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSNUS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TEMERAR DEZICE. S-A AVUAT IN CTE - CNAR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIA TEHNICA. IN SAPTAMANA REZUL 05.03.2023 SE VA ANALIZA/AVIZ. DOCUMENTATIA TEHNICA IN CTE CNAR.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT6	55+425	69+450	ASOCIERIA SC SUC CON TRANS SRL/INDEOSTROY AO	IONESTI - VAMPULEZE	LOT 3	13.93	100.00%	95.61%	15.03.2019	IN DATA DE 15.08.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR		55.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.08.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVPTEL NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNE6	47+000	84+020	MOONLOS S.A.	GALCEA MARE - CALARAT	LOT 2	33.83	100%	95.40%	03.09.2012	16.06.2021		81.94 MIL. LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORIA GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021.	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT6	69+000	102+600	ASOCIERIA SC DRUM ASPAT SRL - VANDOSTAY NE A.S. - TRANSCESA SA - H2 VERBIL CONSTRUCT SRL	VAMPURLEZ - STI	LOT 4	33.31	100.00%	95.40%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021	74.76 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVPTEL NR. 303.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNT1	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTE ÎNDAAT SANARI LOSTRIH VE SIO TICARET ANONIMA SIREETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SIOIN IN ÎNDORECTOR ÎNDAAT SANARI VE TICARET ANONIMA SIREETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 3): BALDANA - TARGOVITE KM 0+000 - KM 44+130 LARGHE LA 4 BENDI DE CIRCULATIE	44.130	0%	0%		ESTIMAT 2025			LOTUL 1 - IN DATA DE 14.03.2023 A FOST NAMATA NOTIFICAREA DE REZOLUTIE/PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DEZALARE LOTUL 2 - PROCEDURA REZOLUTIE, PROCEDURA DE ACUSTIE PUBLICA ÎN DEZALARE	http://www.mdr.ro/mr/transporturi/infrastructure/de-actiune/2023-06-proiectare-de-infrastructure/CAP03

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN289	0+000	76+758	ASOCIEREA - SC ANTROPEDIA DE CONSTRUCTII DRUMURI S/A AUTOTRACI SRL PISCUIA SC ADIA PAC SRL – L&M ASOCIERE - SC NAVIGUS HOLDING SRL – VANESTAV SA S.R.L. – TRANSCO SA	MODERNIZARE DRUM, TARGU FRUMOS – BOTOSANI, KM 0+000 – KM 76+758	71.512	62.00%	47.00%	02.08.2021	Aug 21	Aug 21	207.32 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVANAT PT CTE CNAR 23.07.2021 AVANAT PT CTE DRP AN - 09.09.2021 - AVANAT DPAC DRP AN - 18.03.2021, AVANAT DPAC CNAR SA - 16.09.2021, AUTORITATEA DE CONSTRUIRE NR. 21/11.05.2021 DINSA DE MPD, IN DATA DE 26.1.2021 A FOST AVANAT PT CTE CNAR. PROIECTUL TEHNIC ETAPA II, DE ANALIZA SI SOLUTII DE EXECUTIE A LUCRARIILOR DE CONSOLIDARE AVAND IN VEDERE SOLUTIILE TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERTIZATE TEHNIC DEECTUATE.		
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR292	2+800	46+146	ASOCIEREA SC AUTOTRACIOM SRL - SC OPA ASFAST SRL OBRAV PUBLICEA-F REGANDOS SA - SC EVALONIS TECH SRL	MODERNIZARE DRUM BOTOSANI - STEFANESKI KM 2+800 - KM 18+000 SI KM 38+000 - KM 46+146	45.066	81.00%	80.50%	29.03.2021	APRILIE 2023	2023	208.48 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.06.2020 A FOST DREPUS APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CREDITULUIRILOR APARTINENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NEAMABURABILE, ALICATE IN CADRUL POMA 2024 - 2026 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.05.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZAREA DE CONSTRUCTIE PENTRU IN PRELIMINAR SI SOLUTII TEHNICE DE EXECUTIE - 28.02.2021 PT - AVANAT CNAR SA NR. 503/28.02.2021		
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+450	ASOCIEREA CODESI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRULI ANDREA IMPIESA INDIVIDUAL SA - TOTAL ROAD SI L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGHE LA 4 BENDI DRUM, BAIANA-TITU, KM 30+950-KM 52+450	21.4	0%	0%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.58 MIL LEI FARA TVA	IN LUNA CONSTITUIRI(PRESENTARI DE CATRE ANTREPRENORI SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”) IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVENIUA A INAVANAT IN DATA DE 21.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCETERE CATRE ANTREPRENORI, CU NOTIFICAREA DATEI DE 05.09.2022 LA DATA DE INCETERE PENTRU ACOTIUL CONTRACTUAL NR. 92 / 21.05.2022 DIN 22.03.2022 ”PROIECTARE SI EXECUTIE LARGHE LA 4 BENDI DRUM BAIANA - TITU, KM BAIANA - KM 52+450” SUPERVENIUA A AVANAT PAC-UL, SI A FOST INAVANAT LA VERIFICATORII DE PROIECT.	http://www.cnadar.ro/titl/transporturi/actualitati/de-actualitate/deciziile-proiectelor-de-infrastructura/CNAD3	
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	122+430	185+230	QUALIN REASAT TICARET VE SANAH ANCHINA SRAITI	REABILITARE DR. B. ALEXANDRU - CACAPOL, KM 90+100 - KM 222+030 LOT 2: KM 124+450 - KM 185+230 (EXECUTAT)	LOT 2	48.000	16.00%	24.50%	02.05.2022	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023	137.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.05.2022. DURATA DE REALIZARE A INAVANAT: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAR A FOST EMIS ORDINUL DE INCETERE DE CATRE SUPERVEZOR (DOP) CANALUL SI DATA DE 02.05.2022.	http://www.cnadar.ro/titl/transporturi/actualitati/de-actualitate/deciziile-proiectelor-de-infrastructura/CNAD3
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DM66	389+230	389+995	ASOCIEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DRUM PENTRU REAMANTURAREA SECTORIALA CUPRINS INTRER KM 389+000 – KM 39+995 IN VEREA CONSTRUCTIUNII (LUNG) POU NOU PESTE RIU DE LA MARI LA KM 103+250, REAMANTURARE SECTOR KM 389+230 – KM 39+995	1.925	99.00%	94.98%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	23.970 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020 DURATA DE REALIZARE A INAVANAT: 12 LUNI EXCLUSIV PERIOADA DE TAMP PROGRUOL, DE REGULA, CUPRINS IN PERIOADA DE 15.10.2021, CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI), AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 675.085.63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 951.885.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 488.337.30 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.064.31 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.389.052.24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.934.982.74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 1.638.855.10 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.434.365.10 LEI FARA TVA, NR. 9 - 158.402.37 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 25.223.830.50 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIUA TEHNICA REPREZENTAND MODIFICAREA PLANULUI IN DISPOZITIVUL DE SANITATE SI A FOST AVANATA DE CTE DRP CANALUL CU AVAT NR SAUTUL 07.2021 SI IN CTE CNAR SA IN DATA DE 21.07.2021, DISPOZITIVUL DE SANITATE SI A CONSUMA PERIOADA DE INCERINTE/INTE, IN VALOARE DE 1.805.178.51 LEI FARA TVA, MODIFICAREA DIN DISPOZITIVUL DE SANITATE NR. 7 CONSUMA LA O DEPARARE CU 4.122.676.12 LEI FARA TVA SI VALORI CONTRACTUALA, CECA CE REPREZINTA 20.77 % DIN VALOAREA CONTRACTUALA. LA SEMNAT ACTUL ADIIONAL NR. 1/04.10.2021 AVAND CA OBIECT ACTUALIZAREA PRETURI APARTINENTE MATERIALELOR CONFORM CUI NR. 12/2021 SI ACTUL ADIIONAL NR. 2/06.11.2021 PREFERIND MODUL DE APLICARE A FORMULUI DE AUSTARE APARTINENTE ACTUALI ACTUALI ADIIONAL NR. 1 A FOST SEMNAT ACTUL ADIIONAL NR. 3 PENTRU CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR DE PRELIMINAR SI CUI 2 LUNI, PENTRU CONTRACTUL SI MAJORAREA CU 2.970.360,30 LEI FARA TVA, DEVINON 22.832.504 LEI FARA TVA, A FOST SEMNAT ACTUL ADIIONAL NR. 4 PENTRU CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR DE PRELIMINAR SI CUI 3 LUNI SI ACTUL ADIIONAL NR. 5 PENTRU CARE DE PRELIMINAR DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR CU 2 LUNI, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 492/24.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACETI OBIECTI, CONFORM DOCUMENTUL DE AVANAT CTE CNAR. PRETUL CONTRACTUALUL RIND DE 1.151.772.03 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR RIND DE 3 LUNI.		
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	60+085	76+277		MODERNIZARE DR. B. SLOBA - LUPSA, KM 60+085 - KM 76+277	16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCETERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 23.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 26.07.2020 VALOAREA CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 132.778.216.76 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 8.805.096.42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.973.120.34 LEI CU TVA AVANAT DPAC CTE DRP AN SI SAUTUL 08.09.2021, AVANAT DPAC CTE CNAR SA - 08.09.2021 DURATA CONTRACTUALA RIND DE 18 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: 6 LUNI PROIECTARE; 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; 80 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PPE IN CURS DE REVIZUIRE.		
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	258+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE ”REZIDUARE BANDA A TRIA DRUM 7+162A DUS/US-INTRE KM 258+675 – KM 258+950”	2.274						8.46 MIL LEI FARA TVA			
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DM69	0+000	10+000	TOODI CONSTRUCII GENERAL S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TRONCANA - DN 67	9.9	20.17%	7.82 (20.36 INCLUSIV CUI 3 APTENT AVAND APTENT DE BENEFICIAR)	01.03.2021	01.04.2023	ANUL 2023	180.57 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 05.02.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI SI LUNI PROIECTAREA SI 10 LUNI EXECUTIE SI 10 ANI O GARANTIE DE 10 ANI SI LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 35 DIN 07.09.2021 DIN 02.07.2021 - TRONCA - INCET CTE CNAR PAC NR. 5075 DIN 30.05.2021.		
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+000	REMAT COS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (771A) (SI 711A) - LARGHE LA 4 BENDI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	25.02.2023 (C7 SA NR. 5-62/2020)(25.11.2022)		623.97 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE REABILITARE IN VARIANTA DRAPT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA, SAU EMIS OBSERVATI ASUPRA VARIANTEI DRAPT A STUDIUL DE REABILITARE SI SE ADEPTA VARIANTA FINALA, IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE REABILITARE, STUDIUL DE REABILITARE SI AJACA IN ANALIZA LA DIRECTORAT, IN DATA DE 29.04.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULI LA DOCUMENTATIUA INAVANATA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL INAVANAT/INAVANAT OBSERVATIILE ROMANATE PENTRU SI PRESTATORUL A TRANSMIS SI AJACA INAVANAT IN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULI IN PREZENT DE ADEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE REABILITARE CU OBSERVATIILE INAVANATE IN PARTEA PRESTATORUL SI IN DATA DE 29.12.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI SUPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELIMINARA PERIOADA CONTRACTUALA PRA SA NR. 5/01.11.2022, CU O BIE. STUDIUL DE REABILITARE REVIDA A FOST INAVANAT IN DATA DE 28.11.2021 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE, FINE IN CURS DE IMPARTENIRE. PREIECTUL PENTRU AUTOTRACIUA EXECUTARI LUCRARIILOR IN FORMA DRAPT A FOST INAVANAT IN DATA DE 29.12.2022. ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.03.2022. ACOTIUL DE MEDII SI AJACA DE GIDOPORARE A AJACA AU FOST OBTINUTE.		

20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSVERSAL GILAU - APANDEA	0+000	36+400		GILAU - APANDEA		38.8	CONTRACT SERVICE DE PROTECTARE DRUMURI IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOKA					2385.52 MIL FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ RETRADERII IN GESTIONAREA CTR DE PROTECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOKA	
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRNC	109+450	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVOLUCIE S.R.	MANOLEASA - RADACUTI PRUT		35.6	35.63%	0%				109.69 MIL LEI FARA TVA	SF FINISAT IN ANUL 2026 / HG NR. 480/28.05.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LPSA FINANTARE LUCRARI	
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RAUL TARNABA MARE LA VANATORII	1+000	1+251		POD PE DN 13C PESTE RAUL TARNABA MARE LA VANATORII		0.0521						5.45 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STABILI FISC REALIZAT 38%	
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN3H	6+000	12+000	SC MECANO BALU TRADING SRL	REMODERE DEFECTURI PE DN3H KM 6+000 - KM 12+000		6	100.00%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.765 MIL LEI FARA TVA	ORDANUL DE INCERPERE A POST ENEL INCERPADU CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A POST INTOCMIT PV NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI	
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN61	2+600	43+763		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.383						0.1093 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMANARII SRE LUCRATE	
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAII SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 232+061		2						841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRSP 0450 - SF NR. 1762/26.09.2022, IN CURS DE ANOARE DE CATRE CTE - CHIAS	
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	153+090	202+145		153+090 - 202+145 (DRAGUTA - MIOBACIUTA)		47.753						1008 MIL LEI FARA TVA	PROCEEDURA DE ATRIBUIRE LANSAT	
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+180	106+400		PROTECTARE SI EXECUTIE PASAI SUPERIOR PE DN 21, KM105+000		2.74	78%	56.72%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.03.2021, S-A PUSU ORDINUL DE INCERPERE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 360 ZILE PERIOADA DE PROTECTARE - 540 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. CONTRACTUL ESTE IN PERIOADA DE EXECUTIE.	