

VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC - OCTOMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERI	DATA FINALIZĂRI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+068	CONTRACT ELABORARE FAZE DE PROIECTARE SF+PT+OE+DTAC+AT IN DERULARE	GIURGIU	1	12,068 CONFORM VARIANTEI DE TRASEU APROBATA	70% - SF FINALIZAT SI APROBAT PRIN HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 50/24.02.2021	57%	14.03.2018				<p>CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZELE SF+PT+DE-OAT+AT SEMNAT IN DATA DE 14.03.2018. ORDIN DE ÎNCEPERE NR. 38/4773/26.03.2018 EMS IN DATA DE 26.03.2018 PENTRU SERVICII DE PROIECTARE IN FAZA SF. SF FINALIZAT SI APROBAT PRIN HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 50/24.02.2021.</p> <p>ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU PT+OTAC. SI AVIZ NR. 38/4773/26.03.2018 - ÎNCEPAND CU 01.10.2020. PROIECTUL TEHNIC A FOST PREDAT IN 29.01.2021.</p> <p>DOCUMENTATA PENTRU PROMOVAREA HG DE EXPROPRIERI SI DOCUMENTATA PT + DTAC AU FOST CONDITONATE DE SUPRAPUNEREA OBIECTIVULUI CU UN OBIECTIV PRIVAT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE AFR, FIMD NECESARE URMATOARELE:</p> <p>* AVIZAREA IN CTE CNAR BUCURESTI A DOCUMENTATIEI PT+DTAC IN VARIANTA NOUA PROPUA PENTRU CORELAREA OBIECTIVLOR, AVIZ OBTINUT IN DATA 04.06.2021.</p> <p>* AVIZAREA IN CTE CNAR A DOCUMENTATIEI PT+DTAC A DOCUMENTATIEI CU SOLUTIA MODIFICATA FAȚA DE CEA DIN SF. AVIZ OBTINUT CU NR. 5094/01.09.2021 TRANSMIS SI ÎNREGISTRAT LA DRDP BUCURESTI CU NR.83/33154/16.09.2021.</p> <p>* AVIZARE IN CTE CNAR SIGURANTA CIRCULĂRII PENTRU PROIECT VO GIURGIU ÎMPREUNA CU PROIECTUL DE SEMNALIZARE SI MARCARE SI CU PROIECTUL DE PARAPETE, DOCUMENT DE AVIZARE NR. 92/61651/27.07.2021, ÎNREGISTRAT LA DRDP BUCURESTI CU NR. 8/3112/31.08.2021.</p> <p>MAI SUNT DE ELABORAT:</p> <p>* DETALII DE EXECUȚIE 1 LUNA.</p> <p>* PREGĂTIRE DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIȚA LUCRĂRII DE EXECUȚIE 2 LUNI;</p> <p>* DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ PENTRU HG DE EXPROPRIERI DE UTILITATE PUBLICĂ.</p> <p>MAI SUNT DE OBTINUT:</p> <p>* AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE SI HG DE EXPROPRIERI DE UTILITATE PUBLICĂ;</p> <p>* AVIZ CTE DRDP BUCURESTI PENTRU FAZA DE:</p> <p>IN DATA DE 25.06.2021 CA URMARE A SOLICȚĂRII CNAR - DEPARTAMENT OBTINERE FINANȚARI - PRIN ADRESA NR. 38/ 2737/25.06.2021, DRDP BUCURESTI A ÎNȚINUT DOCUMENTAȚIILE TEHNICE SI - FINAL AVIZAT, PT + DTAC IN VARIANTA ÎNȚINUTĂ LA CTE CNAR, PENTRU A FI PUSE LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI JUDEȚĂN GIURGIU PENTRU ÎNCHERAREA UNUI PARTENERIAT PENTRU ÎMPLENTAREA OBIECTIVULUI ÎN TEREN, CUSO NR. 101/2020.</p> <p>IN DATA DE 31.08.2021 S-A TRANSMIS LA DRDP BUCURESTI DOCUMENTUL DE AVIZARE EMS DE COMISA DE SIGURANTA CIRCULĂRII DIN CADRUL CNAR CU NR. 92/61651/27.07.2021 CE A FOST ÎNREGISTRAT CU NR. 8/3112/31.08.2021.</p> <p>IN DATA DE 16.09.2021 S-A TRANSMIS LA DRDP BUCURESTI AVIZUL CTE CNAR PENTRU FAZA PT+DTAC CU NR. 5094/01.09.2021.</p>	
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	30%	0%	16.12.2019	2022		276.36 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI ÎNȚAL ÎNCLUSIV DOCUMENTAȚIA PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZ SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC ÎNCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUȚIE SI ASISTENȚA TEHNICĂ PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULTURE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE ÎNCEPERE ACTIVITĂȚI EMS IN DATA DE 16.12.2019, ÎN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL.</p> <p>VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.832.075,75 LEI FARA TVA.</p> <p>DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR NR. 4916/109.04.2020. ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU CERTIFICATE DE URBANISM NR. 12/10054/06.08.2020 EMS DE C.J. VALCEA "NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMĂRII ORĂȘULUI CALIMANESTI.</p> <p>DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR NR. 4992/139.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTA PENTRU RACORDAREA LA CENTURA CALIMANESTI.</p> <p>CU VALOAREA ÎN CTE CNAR NR. 70/141/23.11.2020, CARE SPECIFICA RAȚIUNEA "NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMĂRII COMUNEI DAEȘTI.</p> <p>DOCUMENT DE AVIZARE CTE DRDP CRAIOVA NR. 3/20.01.2021 - STUDIUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU ÎN ZONA LOCALITĂȚII FEDEȘOȘII, COMUNA DAEȘTI - ETAPA 5. DOCUMENTAȚIA FOST ÎNȚINUTĂ LA C.J. VALCEA A CĂREI CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMĂRII COMUNEI DAEȘTI.</p> <p>ORDIN DE ÎȘTARE DIN DATA DE 29.01.2021. AU FOST ÎNȚINUTE DEMERSURI ÎN VEDEREA ADRESĂRII ÎNSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI COMPETENTE PENTRU CHEMARE ÎN JUDECATĂ A C.J. VALCEA SI A REPRĂZENTANȚILUI LĂI DAEȘTI.</p>	
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	10.44			05.12.2019	2021		108.11 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, ÎN DERULARE.</p> <p>CONTRACT COMPLETARE SF ÎN DERULARE - FINALIZARE 2021</p>	
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	REVICITAREA LUCRĂRIILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA ÎN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITAȚIE LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34.26% - PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI REZULTAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR ÎNREGISTRAT LA DATA REZULTEI REZULTAT		CONTRACT 1 RICEȚAT PE CALI AMBIALE ÎN 29.12.2017	ANUL 2023		134.80 MIL. LEI FARA TVA	<p>CORSA CONSTRUCTORA PRENUNȚĂ SA - CONTRACT REZILIT</p> <p>LICITAȚIE ATRIBUIRE CONTRACT PEST LUCRĂRI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020</p> <p>PROCEDURA ANUNȚATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE</p> <p>DEMERSURILE ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEGĂTATE DE CĂTRE DRDP BRASOV.</p> <p>IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT ÎN SEAP ANUNȚUL NR. CND/20946/CU PRINRE LA ACHIZIȚIA PUBLICĂ CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PT+OE VARIANTA DE OCULTURE TARGU MURES.</p> <p>PROCEDURA DE LICITAȚIE ÎN DERULARE LA NIVELUL DRDP BRASOV</p>
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRIGHIOL	0+000	28+833	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TEHRIGHIOL	1	28.833	30%	0%	FEBRUARIE 2020	DECEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	5.372 MIL. LEI FARA TVA	<p>"CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 26.07.2019 .</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A FOST EMS ÎN LUNA FEBRUARIE 2020.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, URMAZEA PARCURGEREA PROCEDURII PRINDIND INDICATORUL TEHNICO-ECONOMIC (AVIZ CTE CNAR, AVIZ MT, AVIZ CI SI HG), DUPĂ EMITEREA HG, TERMENUL CONTRACTUAL PENTRU EMITERE PT ESTE 3 LUNI.</p> <p>AVIZUL A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA.</p> <p>ÎN CURS DE FINALIZARE ÎNVESTIȚIILE GEOTEHNICE DE TEREN."</p>	
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF ÎN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2021		142.8 MIL. LEI FARA TVA	<p>SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007).</p> <p>CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT ÎN LUNA MAI 2019 - ÎN DERULARE, CU TERMEN DECAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021</p> <p>DURATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16051/19.04.2021 ÎN AVIZARE LA CTE CNAR SA</p> <p>DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI</p> <p>VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI</p>	
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUS			CONTRACT REVIZUIRE SF ÎN DERULARE			14.4								
	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%				2.732 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ÎN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 26.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE PREFERABILITATE CONFORM GRAFICULUI ACTIVITĂȚILOR. AU FOST FORMULATE OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTAȚIEI STUDIUL DE PREFERABILITATE. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT.</p> <p>A FOST PREDAT STUDIUL DE TRAC REVIZUIT. SF A FOST ANALIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FORMULATE OBSERVAȚII DE CĂTRE CTE CNAR.</p>	

9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SI/PTI/DIAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0-000	13-000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUFA APROBARE PLJZ DOROHOI
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SI/PTI/DIAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0-000	22-000	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		22			18.01.2021	18.04.2022		3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOIST AVIZAT IN CTE CNAR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. DOCUMENTATIA ANM ETAPA 2 A FOIST PREGATA IN DATA DE 27.08.2021. AU FOIST FORMULATE OBSERVATI DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN DATA DE 16.09.2021.