

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - OCTOMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCERPERI	DATA FINALIZĂRI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	32+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AZ KM 23+000 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NDD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	31.50%	35.53%	31.07.2019 - DATA DE ÎNCERPERE PERIADA DE PROIECTARE	ESTIMAT 2022	SEPTEMBRIE 2022	169.5 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: DRUM - LUCRARI DE EXCAVATIE DN SI CB, LUCRARI DE UMPLUTURI, EXECUTIE STRAT DE FORMA, EXECUTIE FUNDATIE DIN BALAST, ASTERNERE STRAT DE BALSAT STABILIZAT. PASAJ - TURNARE BETON EGALIZARE: 31 DE FUNDATIE; TURNARE RADIERE: 31 BUC; EXECUTIE ELEVATI PILE: 27 BUC; EXECUTIE ELEVATI CULEE: 4 BUC; EXECUTIE RIGLE: 9 BUC; ARMARE SI COFRARE 2 BUC, CUZINETI SI ORBITORI/SESMKO SP1A, SP1B SI P2B, P4B, P1B, COFRARE SI ARMARE RIGLE: P2B1, P3, P5B1, APROXIMATIVE ARMATE DE REAZEM. CONSOLIDARI - RAMPA A1: BETON DE EGALIZARE RAMPA A1; RADIERE BETONATE ZID TIP L - 7 BUC; ELEVATI BETONATE ZID TIP L - 6 BUC; EXCAVATE SEGMENT 2 ZID TIP U, RADIER BETONAT SEGMENT 1 TIP U, ELEVATI BETONATE SEGMENT 1 TIP U; RAMPA A: EXCAVATIE PRIMUL ZID TIP L, BETON DE EGALIZARE ZID TIP L - 7 BUC; RADIERE ZID TIP L, 7 SEGMENTE; ELEVATI ZID TIP L - 4 BUC. RAMPA B: SECUCIATA IN PROPORȚIE DE 90 %; MONTARE GIGORDIN, BETON DE PANTA PE ZIDUL TIP L; RAMPA B1: EXECUTATA IN PROPORȚIE DE 75 %; RAMPA BUCURESTI: EXCAVATIE ZID DE SPRUIJ TIP L, BETON DE EGALIZARE; RADIERE BETONATE; ELEVATI BETONATE; RAMPA OLTENITA: RADIERE BETONATE ZID DE SPRUIJ TIP L, BETON DE EGALIZARE; RADIERE BETONATE, ELEVATI BETONATE. REȚELE DE UTILITATI - REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE - INTREGIRE CONDUCTA NOUA DN CB SI BRANZAMENTE NDI, S-A DEVAT REȚEAUA PE NOUL TRASEU PE DN4, KM 1+140 LA KM 1+580, SE PREGATESTE O NOUA CUPLARE PE DN4, REȚEA DE TELECOMUNICATII - FINALIZATA, TRIBUNE INTOCMIT PE LA TERMINAREA LUCRARIOR; REȚEA DE DISTRIBUȚIE - S-AI DEVAT TRASEELE IT ANTENA VODAFONE SI RENAT SI TRASEU MT 20 KV - PORCINE 1, SE MONTAZA CABLURILE PE DN-4, PE TRASEELE DE MEDIU TENSIUNE. REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA - REȚEA DN 4, REALIZAT APROXIMATIV 2600 M, 83,00%; REȚEA CB, REALIZAT APROXIMATIV 1260 M, 32,12 %.
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TRIRRENA SC&VI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	11.28%	17.77%	04.05.2020	ESTIMAT 2022	ANUL 2022	235.75 MIL LEI FARA TVA	1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: 3000 MP CURȚĂȚARE AMPLASAMENT; 2250 MC DECAPARE PLANANT VEGETAL; 2400 MC SAPATURA COPR DRUM; 800 MC UMPLUTURI TERASAMENT; 500 M RIGOLA DREPTUNGHIULARA; 600 MC STRAT DE FORMA DIN BALAST; 650 MC STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST; 25 MP COFRARE PILE; 3 TONE ARMATURA ELEVATI PASAJE; 10 MC BETONARE ELEVATI PASAJE; 500 M PILOTI DE INDESARE; ACTIVITATI GENERALE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VASHTAVI S.C. A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AZ KM 23+000 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NDD RUTIER LOT 3: BERCENI - DJ 401	2.41	33.57%	20.27%	06.05.2019	ESTIMAT 2022	IUNIE 2022	146 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCERPERE PROIECTARE: 06.05.2019 ORDIN DE ÎNCERPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - etapa 1; 10.08.2020 - etapa 2; 21.09.2020 - etapa 3; 06.06.2021 - etapa 4 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC nr. 27/12.06.2020 - etapa 1; AC 37/30.07.2020 - etapa 2; AC 52/10.09.2020 - etapa 3; AC nr. 24/31.05.2021 FAZA PROIECTULUI: IN CURS DE EXECUTIE LUCRARI
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2021	TRIM IV 2022		106.6 MIL LEI FARA TVA	A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT. A FOST PUBLICAT ANUNTUL DE PARTICIPARE. DETAII IN LINK-UL DE MAI JOS.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A	MOGOSOAIA/ DN 1A	0.8	97.00%	39.00%	04.12.2018 - PROIECTARE; 05.04.2020 - EXECUTIE	2021 - CONFORM ASUMARI ANTEPRENOR	ANUL 2022 CONFORM GRAFIC CONTRACT	82.38 MIL LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021
6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI				PENETRATIE PRELUNGIREA GHENEA - DOMNEȘTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI A1 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNEȘTI			11					139.255 MIL lei FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	CAIET DE SARCINI, APROBAT REZERVA DE NECESITATE, PAAP APROBAT 07.02.2021 PUBLICAT IN SEAP 05.03.2021 DESCHIDERA OFERTELOR 08.04.2021