

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITGARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	SIGHISOARA		13.057	0.00%	0.00%	14.06.2021	ESTIMAT 23.11.2021	ESTIMAT 2021	293.084 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI, 31.08.2021 - DATA DE DEPURARE A OFERTELOR, 23.11.2021 - DATA FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE/ IN PREZENT PROCEDURA SE AFLA IN ETAPA DE EVALUAREA OFERTELOR TEHNICE
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITGARE	VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	8+000	CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT	SFANTU GHEORGHE	1	8			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA STUDIULI DE FEZABILITATE		41.47 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA OCT 2021 - ORDIN DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE EMIS IN LUNA NOV. 2021
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITGARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465		LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SLD IN TRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		18.68						31.508 LEI FARA TVA - LOT 1 638.845 LEI FARA TVA - LOT 2	DETALII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS