

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - IANUARIE 2022

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	10+500	SE VA STABILI IN URMA FINALIZARII PROCEDURII DE LICITATII ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPPLACU DE BARCAU - CHEBES	SUBSECTIUNEA 3C1 SUPPLACU DE BARCAU - CHEBES 70M 4+200 CONSIDERAT CU KM B0154.044 DIN 385	26,35	0%	0%	2022	2025	2025	842.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CA TRE OFERTANTII ASOCIERIA CONTRACTIUI ERBASU - VAHOTSTAY SA AS COMUNCAREA PRIVAND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE IN DATA DE 20.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFAIT SRL A CONTESTAT RAPORTUL PROCEDURII
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SAHAIULUI - ZALAU KM 25+100 - KM 40+437.1 + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU KM 40+466 - KM 66+500, INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SAHAIULUI - ZALAU KM 25+100 - KM 40+437.1 + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU KM 40+466 - KM 66+500, INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2021	2025	ANUL 2025	1026.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIERIA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL - CONTRACT REZILIAT	TRONSON ODRA - CAMPINA TURZII (SA3 CHETANI - CAMPINA TURZII)	LOT 3	15,691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	04.05.2016		CTR REZILIAT - RECLAMATIE LUCRARI	883.41 MIL. LEI FARA TVA VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	CTR REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORILORII INSTINTAREA DE REZILIAREA A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIAREA A FOST SUSPRINDUTA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIAREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. ESTIMAREA 50591515.10.2021 EMISA DE PRELIT TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAR SA A PRELIT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORII DE LA ANTREPRENORII STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	2+900	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	842.14 MIL. LEI FARA TVA VALOAREA ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE 746.763.246,37 LEI, FARA TVA VALOAREA OFERTA (CASTIGATORIE)	IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT. STADIUL ACTUAL: PROCEDURA ESTE CONTESTATA LA CNCG
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8,5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	466.28 MIL. LEI FARA TVA	A FOST DEPUASA CONTESTATIE LA CNCG IN URMA DESEMNAII OFERTANTULUI CASTIGATOR.
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900		CONINUTU - TOIVENI	SECTIUNEA 3	37,4	0%	0%	2022	2025	ANUL 2025	4784.02 MIL. LEI FARA TVA	TERMEN DE PLINIRE OFERTA PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 27.11.2020 PANA LA TERMENUL LIMITA AU DEPUIS OFERTE 15 AGENTI ECONOMICI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE DE 534.378.480.00 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALE ESTE DE 14 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 59 LUNI PERIODA DE EXECUTIE SI 60 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIOR. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 37,4 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURILE EUROPEENE NEAMBURSABILE. PRINCIPALELE LUCRARI ALE ACESTEI SECTIUNI SUNT: • 92 DE POZII SI PASAJE • TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE IN LUNGIME DE 1,7 KM GALERIE • 102 RUTIER CONINUT SI 102 RUTIER WALDEN • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	Asocierea Mapa Insaat Va Ticanat AS - Consiat Insaat Samny Va Ticanat AS - OFERTANT CASTIGATOR CTR IN CURS DE SEMNARE	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA, CONINUTU	31,33	0%	0%	2022	2025	ANUL 2025	4,25 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAR SA COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, BOITA - CONINUTU. OFERTANTUL DESEMNAAT CASTIGATOR ESTE ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 4.250.006.315,00 LEI FARA TVA. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. SURSA DE FINANTARE: FONDURILE EUROPEENE NEAMBURSABILE. PE ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: • 48 DE POZII SI VAHUCTE • 28 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1590 M • RECONSTRUCIA ZONEI LOCALITATI LAZARET • DEMANAREA CONTRACTULUI DE ACOTIETIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA FINALIZAREA PROCESULUI DE AVIZARE A ACESTUIA.
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	63+200	CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SI PT SEMNAT IN DATA DE 14.09.2020 (VALOAREA CONTRACT DE PROIECTARE: 12.277.626,03 LEI FARA TVA) - CONTRACT TRIMUR ANTREPRENOR: URMEAZA A FI DESEMNAAT IN URMA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTORUL DE EXECUTIE	PLIESTI - BUZAU		63,25	0,00%	PROIECTARE FINALIZATA; CONTRACTAREA LUCRARI - 2022	ORDIN DE INCEPERE 25.11.2020 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA	2021 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - SEMNARE CTR DE EXECUTIE	2024	146,6 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL VA FI FINANTAT IN ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI PRIN PRBR. A FOST LANSATĂ PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI 01.06.2021, AU FOST DEPUSE 89 DE OFERTE. DECIZIUNEA CHEZITELUR A AVUT LOC IN DATA DE 30.09.2021. PROCEDURA ATRIBUIRE IN DERULARE, CHEZITELUR FINO LOTAT IN 31.01.2021.
9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOZI - DEVA	27+420	56+220		MAROSIA - PLOIESTI, SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28,6 (9,33 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D)			27.11.2023	2026	2026	1566,50 MIL. LEI FARA TVA. REPERINTA VAL ESTIMATA TOTALA, CARE CONTINE STAT VAL ESTIMATA A LUCRARIOR, CTR SI POSIBILIZOR LUCRARI NOI SIMILARE	IN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2021, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII AUTOSTRADA LUGOZI - DEVA (VAL LOT 2: KM 27+420 - KM 56+220). SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D, IN URMA APPLICARII CRITERIILOR DE SELECTIE, CONFORM ALGORITMULUI DE CALCUL, REPERINTA, S-AU CALIFICAT, PE PRIMELE 6 LOCURI, URMATORII OFERTANTI: 1. ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2. ASOCIERIA SC ALUM ALIAND SANAYI TESSELER VE TICARET A.S. - MARKOL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 3. BILJIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 4. STRABAG SRL 5. ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & SPA - PIZZAROTTI SA - BETTER PROJECTMANAGEMENT SRL 6. ASOCIERIA TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SA - INTRACOM CONSTRUCTION SOCIETE ANONIME TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTIONS (INTRACOM) LTD IN PERIODA IMEDIATA URMATOARE, AUTORITATA CONTRACTANTA VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPURARE A OFERTELOR CANDIDATORILOR ANTERIORIENI. TERMENUL PENTRU DEPLINIREA OFERTELOR A FOST STABILIT PENTRU 31.01.2022.