

VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - IANUARIE 2022

Nr. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE ALESD	0+000	16+840	CONTRACT PRESTARI SERVICII PROIECTARE - FINALIZAT	ALESD		16,84			FEB. 2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2022	2024		OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. IN DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE CNAIIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS IN DATA DE 20.05.2021 A FOST AVOZAT IN CADRUL CTEI CNAIIR SI STUDIUL DE FEZABILITATE IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVOZAT IN CADRUL CTEI MTI STUDIUL DE FEZABILITATE DEC 2021- OBIECTIV AVOZAT IN CADRUL CTEI SAU PROMOTIAREA HIG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI - IN CURS DE APROBARE LICITATIVE DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - ESTIMARE SEMNARE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - FEB 2022, IN IPOTEZA FARA CONTESTATI.
2	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE IASI	19+690 (SELGARDS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6,77						226.88 MIL. LEI FARA TVA VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUII OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INVAINTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDEI POSTERS SI STRADA TRU VANTARI (SAI 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIIR, URMAND A SE IDENTIFICA Sursa DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE MEDIAS	0+000	8+500		MEDIAS	1	8,5			2022	2024			PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUII OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE SAT MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZIUNE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE 1 - REVIZUA 3 A FOST TRANSMISA CATRE CNAIIR IN VEDEREA AVIZARII IN CTEI CNAIIR IN DATA DE 11.01.2022.
4	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE STEI	0+000	27+230	GRUPA CONSTRUCTORA PIRENIEGA SA - CONTRACT REZULTAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT NEST LUCRARI RAMAZE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPLINIRE OFERTE: 22.06.2020	STEI	1	27,23	0%	0%	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPRENOR	257.413 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRE CNAIIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS. CONTRACT REVIZIUNE STUDIUL DE FEZABILITATE - FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVOZAT IN CADRUL CTEI CNAIIR, CTEI MTI, CTEI IM, IN PREZENT AFLANDU-SE PE CIRCUITUL DE AVIZARE PROIECTUL DE HIG DE ACTUALIZAREA A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE - ETAPA DE EVALUARE OFERTE TEHNICE, ESTIMAT ATRIBUIRE CTR - FEB. 2022, SEMNARE IN IPOTEZA FARA CONTESTATI - MARTIE 2022 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE SE AFLA IN ELABORARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR.