

VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALDARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE ALESD	0+000	16+840	CONTRACT PRESTARI SERVICII PROIECTARE - FINALIZAT	ALESD		16,84			FEB. 2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2022	2024		OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRI DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. DICEMBRE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE CNAIR SI CI BIHOR IN ACESTI SENS. IN DATA DE 26.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE. DEC 2021 - OBIECTIV AVIZAT IN CADRUL CTE IM, PROMOVAREA HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. IN CURS DE APROBARE. LICITATIE DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - ESTIMARE SEMNARE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - FEB 2022, IN POTEAZA FARA CONTESTATI.	
2	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE IASI	19+690 (1616005)	26+460 (19128)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6,77						126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALDARE ESTIMATA)	FENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INANSTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERI SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.	
3	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE MEDIAS	0+000	9+500		MEDIAS	1	8,5			2022	2024			FENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZURE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE 1 - REVIZUA 3 A FOST TRANSMISA CATRE CN AIR IN VEDEREA AVIZARII IN CTE CN AIR IN DATA DE 14.03.2022.	
4	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE STEI	0+000	27+230	COPRISA CONSTRUCTOAREA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT SIETATE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DE PUNERE OFERTE : 22.06.2020	STEI	1	27,23	0%	0%	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	257 413 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRI DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020.A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CN AIR SI CI BIHOR IN ACESTI SENS.CONTRACT REVIZURE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CN AIR, CTE MTI, CTE IM, IN PREZENT AFLANDU SE PE CIRCUITUL DE AVIZARE PROIECTUL DE HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE ETAPA DE EVALUARE OFERTE TEHNICE, ESTIMAT ATRIBUIRE CTR - FEB. 2022, SEMNARE IN POTEAZA FARA CONTESTATI - MARTIE 2022.DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE SE AFLEA IN ELABORARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR.	