

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - APRILIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE ORUM	RANG ORUM	INDICATIV ORUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	IDTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDEI ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCIPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0-000	10-600	CONTRACT PRESTARI SERVICII PROIECTARE - FINALIZAT PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE FINALIZATA - REZULTAT CONTESTAT	ALESD		16.84			2022 - SEMANARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2022	2024		OBIECTIVUL A FOST TRANSFORMAT CATRE CI BIIHOR IN VEDEREA REVIZUIRI DOCUMENTATIIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA CUIU 20/2020. DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE CNAR SI CI BIIHOR IN ACEST SCOP. IN DATA DE 20.IU.2022 A FOST AVUAT IN CABRUL CTE CNAR SA STUDIU DE FEZABILITATE. IN DATA DE 21.IU.2022 A FOST AVUAT IN CABRUL CTE MFI STUDIUL DE FEZABILITATE. DEC. 2022 - OBIECTIV AVUAT IN CABRUL CTE IM. PROMOVAREA HEL DE AFROSARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI - IN CURS DE AFROSARE. LICITATE DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - ESTIMARE SEMANARE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - FEB 2022, IN POTENZA PANA CONTESTATI.	
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1-100				1.100	0.00%	0%	15.04.2022	APRILIE 2022	DECEMBRIE 2023	85.4 MIL LEI FARA TVA	APRILIE 2022 - AVUARE PNE APRILIE 2022 - EMITERE AC MAY 2022 - AFROSARE PTE	
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IGI	10-400 (DELGRUD)	20-400 (ONZIN)		ETAPA I - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC OBIECT 4		0.77						120.88 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI SAS A INAVANTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMAR A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULAVARDUL POTTERSI SI STRAZII TRAI PARVAN BIIH (30-100) - IM 20-400 PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.	
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0-000	8-500		MEDIAS	1	8.5			2022	2024			PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR CUIU 20/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEA DE CATRE IAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IUNIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE IN DATA DE 10.06.2021 - A FOST FINALIZATA SI AVUAT IN CABRUL CTE CNAR IMC 1. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE 2 - REVODIA A FOST TRANSMISA CATRE CNAR IN VEDEREA AVIZARII IN CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2022.	
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STI	0-000	27-200	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - ESTIMAT ATRIBUIRE MAY 2022	STI	1	27.23	0%	0%	2022	2024	2024	237.413 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFORMAT CATRE CI BIIHOR IN VEZERA REVIZUIRI DOCUMENTATIIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA CUIU 20/2020 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATA INTRE CNAR SI CI BIIHOR IN ACEST SPAL.CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE. FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CABRUL CTE CNAR, CTE MFI, CTE IM, IN PREZENT AFLANDU SE PE CIRCUITUL DE AVUARE PROIECTUL DE HEL DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICI. ECONOMIA PROCESURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LICITATI IN DERULARE - ETAPA DE EVALUARE OFERTI TEHNICE. ESTIMAT ATRIBUIRE CTR. - FEB. 2022, SEMANARE IN POTENZA PANA CONTESTATI - MARTIE 2022 DOCUMENTATIYA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE SE AFLA IN ELABORARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BIIHOR.	