



12	DRUMUR EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1)	DRUM EXPRES	A1 (P1TEST1) - MOVENI	0-100	10-100	SARCI CORPORATION S.R.L.	A1 (P1TEST1) - MOVENI		10.1	0%	0%	09.11.2020	08.06.2022 (TERMEN FINALIZARE INTIAC) 25.02.2023 (2 LUNI SI 23 ZILE DE LA INCIPERE SI SA ML SI)		222.75 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI PACTI PTE IN DERULARE IN DATA DE 13.12.2021 A FOST ORBITUT CU EMIS DE CATRE CJ ARGES. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU DEMARAREA STUDIILOR DE TOREN. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL GEOTEHNIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC. TERMINUL DE PREZARE AL STUDIILOR DE FEZABILITATE NU A FOST RESPECTAT - 04.05.2022 SI SE INBOSITREACA PENALITATI. PANA IN PREZENT, PRESTATORUL NU A REUSIT SA SE MOBILIZEZE IN VEDEREA DEMARARII STUDIILOR DE TOREN.	
13	DRUMUR EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1,P2)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI TARGOVISTE	0	65-100		ELABORARI STUDIUL DE FEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DRUMUR EXPRES BUCURESTI TARGOVISTE		65	0.00%	0%	2/14/2022	Term 1 - DP 14.04.2022 Shape 1 - DP 01.12.2021		11.515 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI A STUDIILOR DE FEZABILITATE CU SC TP1 (INGINIERE SRL). IN DATA DE 14.02.2022 A FOST SEMNATUL DE INCIPERE IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMIS RAPORTUL DE INCIPUT IN DATA DE 17.02.2022 A FOST DUC SI DEBUTAT LA SI DUMNEVITA IN VEDEREA PREZENTARII UNOR AMPLUUR DE TRASEU STUDIILOR IN CADRUL STUDIILOR DE FEZABILITATE. IN DATA DE 15.04.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE ALI FOST TRANSMIS DE OBSERVATI, DOCUMENTATA FIIND IN CURS DE REVIZUIRE. IN DATA DE 13.03.2022, DIRECTIA DEKLATORARE SI A APROBAT ACORDUL CU PRIVIRE LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR.	