

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IULIE 2022

NR. DET.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LRUMINE (km)	STATUS DEC. ACTUAL	STATUS DEC. REALIZAT	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DISCHIMBER	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETALII PROCEDURA
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS BACAU - PATRA MARE	0+00	52+10	SEARCH CORPORATION & SOG ROMANIA S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE LUCR. FAZA TRAFIC	BACAU - PATRA MARE	LOT 1	52.10	0%	0%	09.08.2021 (TERMIN REALIZAT)	09.08.2021 (TERMIN REALIZAT)	2021	132.86 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR DESTINATE A FOST TRANSMISIUNEA DE DATE DE LA 30.08.2021. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS BRAILA - TULCEA (BILA - CATAJUS)	0+00	59+70	INGENIERIA SPECIALIZATA OBA-CIVIL & INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.135.206,13 LEI FAZA TRAFIC)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	524.75 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS BUDUJ - BRAILA	0+00	88+00	INGENIERIA SPECIALIZATA OBA-CIVIL & INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 15.581.024,97 LEI FAZA TRAFIC)	BUDUJ - BRAILA	LOT 1	88	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	188.55 MIL. LEI FAZA TRAFIC	SA LANSEZE ACHETAREA DIN DATA DE 06.07.2022 CU REFERINTA LA ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS CRABOVA - FARGHIZI JOS	0+00	108	ASOCIETEA DEER ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRABOVA - FARGHIZI JOS	LOT 1	108	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2021	202,1 MIL. LEI FAZA TRAFIC	IN DATA DE 19.01.2022 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTII UN DECLARATIE DE CASTRIATOR - ASOCIETEA DEER ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 202,1 MIL. LEI FAZA TRAFIC. SERVA DE PLANETAIRE 87% ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS OCCANA - BRAILA	0+00	78+00	INGENIERIA SPECIALIZATA OBA-CIVIL & INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.581.406,39 LEI FAZA TRAFIC)	OCCANA - BRAILA	LOT 1	78.8	0%	38,25%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	1488.22 MIL. LEI FAZA TRAFIC	DRUMUL DE INCERPERE 27.07.2022. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS OVIDIU COSTANTINA - TULCEA	0+00	113+00	SEARCH CORPORATION & SOG ROMANIA S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 17.846.624,39 LEI FAZA TRAFIC)	CONSTANTA - TULCEA	LOT 1	113.1	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	202,8 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS PASCANI - SUCEAVA	0+00	61+00	SEARCH CORPORATION SRL - SOG ROMANIA S.A. - SOG INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.573.492,86 LEI FAZA TRAFIC)	PASCANI - SUCEAVA	LOT 1	61.86	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	138.86 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS PLOIESTI - GASTI	0+00	75+00	SEARCH CORPORATION & SOG ROMANIA S.A. - SOG INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 12.818.416,39 LEI FAZA TRAFIC)	PLOIESTI - GASTI	LOT 1	76	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	281,17 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS SUCEAVA - SIRET	0+00	40+00	SEARCH CORPORATION SRL - SOG ROMANIA S.A. - SOG INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.928.028,39 LEI FAZA TRAFIC)	SUCEAVA - SIRET	LOT 1	56,17	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	882,5 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS TUSNA - ALBATA	0+00	160+00	SEARCH CORPORATION & SOG ROMANIA S.A. - SOG INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.071.024,97 LEI FAZA TRAFIC)	TUSNA - ALBATA	LOT 1	160	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	262,3 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRESS OMB - SATU MARE	0+00	0+00	SEARCH CORPORATION SRL - SOG ROMANIA S.A. - SOG INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TRAFIC SEMNAL IN DATA DE 01.07.2022 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.066.396,39 LEI FAZA TRAFIC)	SATU MARE - OMB	LOT 1	0,9	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	5,01 MIL. LEI FAZA TRAFIC	IN DATA DE 19.01.2022 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTII UN DECLARATIE DE CASTRIATOR - ASOCIETEA DEER ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 202,1 MIL. LEI FAZA TRAFIC. SERVA DE PLANETAIRE 87% ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AL (PTIESTI) - MIVDIN	0+00	25+00	SEARCH CORPORATION S.R.L.	AL (PTIESTI) - MIVDIN	LOT 1	31,3	0%	0%	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	01.07.2022 (TERMIN REALIZAT)	2022	22,7 MIL. LEI FAZA TRAFIC	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DOMENIUL IN CALORIE REALIZARE ETAPAMETRIE IN DATA DE 15.07.2022 DE CATERE REPRESENTANTII INFERSI. IN DATA DE 15.07.2022 ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN. ANCHETA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA COMERCIALA PENTRU CA TRASEUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRULOR DE HG 1312/2021 ESTE AVAN.	