

VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - IULIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL EXEC. ACTUAL	STADIUL FINALIZAT ACTUAL	DATA ÎNCIPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DISCHIDERII	VALORI PROIECT	DESCRIȚIUNI	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTE OCULTOARE	VARIANTE OCULTOARE SIGHISCIANA	0+000	13+057	PROCEDURA DE LICITARE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DESLUSARE	SIGHISCIANA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	200.000.000.000 LEI EXAMA TUA	<p>14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI DE LICITARE; 20.06.2021 - DATA DE ÎNCHISURE A OFERTELOR; 21.11.2021 - DATA FINALIZĂRII PROCEDURII DE EVALUARE ÎN PRESENT PROCEDURA DE NEGA ÎN ETAPA DE EVALUAREA A OFERTELOR TEHNICE; SERVICIU DE PROIECTARE - 28 IULIE DE LA DATA ÎNCHISURII DE ÎNCERERE PENTRU ACĂSTA ETAPA, ACTUEL - PREDAREA LA SUPERVIZORUL A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE PROIECTULUI PENTRU AUTORITATEA EXECUTIVĂ LOCALĂ DE CONȘTIINȚĂ PĂC - 11 IULIE DE LA DATA DE ÎNCERERE; PREDAREA CAȘTEI SUPERVIZORUL SI BENEFIČIARUL A DOCUMENTAȚIILOR NECESSARE ÎNCERERII UNUI PROIECT DE ÎMPREJURĂRI SI ÎNCHISURII PENTRU ÎNCERERE SI SERVICIU DE PROIECTARE - 11 IULIE DE LA DATA DE ÎNCERERE; ÎNCHISURĂ PĂC DE CĂȘTE SUPERVIZORUL ÎNCEREREA ÎN 22 IULIE DE LA DATA ÎNCERERII; ÎNCHISURĂ PĂC DE CĂȘTE BENEFIČIAR CONȘTIINȚĂ PĂC ÎN 22 IULIE DE LA ÎNCHISURĂ PĂC DE CĂȘTE SUPERVIZORUL; PREDAREA LA SUPERVIZORUL SI BENEFIČIARUL A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE - 8 IULIE DE LA DATA DE ÎNCERERE; ÎNCHISURĂ PĂC DE CĂȘTE SUPERVIZORUL SI BENEFIČIARUL DE EXECUTIE ÎN 22 IULIE DE LA ÎNCHISURĂ PĂC DE CĂȘTE SUPERVIZORUL; PREDAREA LA SUPERVIZORUL SI BENEFIČIARUL A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - 14 IULIE DE LA DATA DE ÎNCERERE; EXECUTIE - 28 IULIE DE LA DATA ÎNCHISURII DE ÎNCERERE PENTRU ACĂSTA ETAPA; PERIOADA DE GARANȚIE - 08 IULIE</p>	