

VARIANTE OCOLTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - AUGUST 2022

ID-GE	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL PZC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERII	IMPACT	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROIECT
1	VARIANTE OCOLTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLTOARE	VARIANTA OCOLTOARE SIGHIȘOARA	0+000	13+057		SIGHIȘOARA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024		267,77 MIL LUI FAZA TYA	14.06.2022 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 14.08.2022 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR 05.09.2022 - DATA DE ÎNVIETARE ÎN VEDEREA ÎNCEPERII PROIECTĂRII ȘI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHIȘOARA ÎN STADIUL DE ÎNVIETARE DECLARAT CĂȘTIGĂTOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLON PREEȘT ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCIOR ROMCONTRACT S.R.L. - ÎN ÎNVIETARE ȘI TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGULINA TRANSLUMINA SA S” CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 267.772.261,64 LEI FAZA TYA ÎN DUPLA DE EXECUTE ESTE DE 38 LUNI ȘI 31 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI 34 LUNI PENTRU EXECUTIE TERMINUL ESTIMAT ÎN PLANUL CONTRACTULUI: SEPTEMBRIE 2022	