

VARIANTE OCULOITARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - OCTOMBRIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	RAJ_anul	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCULOITARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULOITARE	VARIANTA OCULOITARE SIGHISOARA	0+000	13+007		SIGHISOARA		13.007	0.00%	0.00%	2022	2024	2024		297.77 MIL. LEI FAZA PUA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 31.09.2021 - DATA DE DEPUȘIERE A OFERTELOR 16.10.2021 - ÎN LUNA DE VALORI DE ETIUDIU ȘI DE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULOIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CAȘTIGĂTOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREDIT ACTIV S.R.L. - S.C. FONDOR ROMÂNOMETRUC S.R.L. - ILO INSAAT SARAHY VE TISMET A.A. - S.C. PROECT KONSTRUKT REGINA TRANDAVANA S.R.L.” CONTRACTUL ARE O VALORI DE 297.772.281.00 LEI ÎNĂLĂTIMĂ DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUTIE ÎN DATA DE 17.10.2022. DATA ÎNCHIDERII SCHEMELOR DE GARANȚIE ȘI VA ÎNTE ORIGNAL DE ÎNCHIERE. TERMINUL ESTIMAT NOIEMBRIE 2022	