

DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE - NOIEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURĂ		
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINTA	266.31 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUTATARI LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIEREA FINALIZĂRII EXECUTIEI LUCRARILOR			
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DE COSTRUZII ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		43.25	0%	4.70%	DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE: 09.06.2020				126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;		
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DE COSTRUZII ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	0%	4.70%	DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE: 09.06.2020				126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;		
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEIGER TRANSIVANIA SRL - SERVICIU DE PROIECTARE SC CONSISS PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA COTULUI LA 4 BENZI DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021			22.141 MIL LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE		
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+573	19+220	ASOCIEREA EUROCOGEN - FIJALIA ANINOSA SRL & ALEXANDRI SPA & BEOZZO COSTRUZIONI SRL & SMART BUILDING PROIET SRL	MODERNIZARE DN 5, BUCURESTI - ADUNATI COPACENI KM 7+573 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	11.647	99.50%	95.00%	23.04.2015	ESTIMAT NOIEMBRIE 2022			76.13 MIL LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI CU ADRESA 19A/230507/19.07.2022 S-A DISPUS SUSPENDAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (PVSRTL); ANTREPRENORUL A CONSTATAT SUSPENDAREA IN INSTANTA (DOSAR 2492/3/2022 LA TRIBUNALUL BUCURESTI) -ANTREPRENORUL A TRIMIS ADRESA 2383/21.10.22 (CNAIR 92/88828 /24.10.2022) - INSTANTIERE DE REZILIERE - ANTREPRENORUL A FACUT CERERE DE CHEAMARE IN JUDECATA (ADRESA 92/91443/31.10.2020) LA TRIBUNALUL DAMBOVITIA PRIVIND ANULAREA PVSRTL NR. 19A/230507/19.07.2022 - DOSAR NR 2322/20/2022.		
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850; KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023			275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 38.85 KM, PV 227/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIERE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AJUAT PE PODUL TRIBUNALULUI BUCURESTI, PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT-DEE MODERNIZARE PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 54+050 - KM 128+280 LA DROP BRASOV. DOCUMENTATIYA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAIR. SAU SOLICITAT COMPLETARI.		
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SYLCON TRANS SRL/HYDROSTROY AD	IONESTI - VARFURILE	LOT 3	13.93	100.00%	95.61%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR			55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 110		
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GALICEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	95.42%	03.09.2012				81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL CNAIR IN DATA DE 16.06.2021.		
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VAHODSTAV SK A.S. - TRAMECO SA - LE VIOREL CONSTRUCT SRL	VARFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100.00%	68.70%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021			74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 303.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	109+905		LOT 1 - ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MAVGO HOLDING SRL - HYDROSTROY AD - VOM 40 (VECTRO) 88 ADI - SC BDU MAXI CONSTRUCT SRL CONSTRUCTIUNEA A FOST NOTIFICAT PENTRU REZILIERE	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA-TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE, LOT 2 (SECTOR 3) TARGOVISTE - SINAIA KM. 51+041 - KM 109+905 - DRUM LA 2 BENZI)	102.99	0%	0%					1567.03 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 14.01.2021 A FOST INAMTATA NOTIFICAREA DE REZILIERE/PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. LOTUL 2 - PROCEDURA RELUATA. PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DERULARE	http://www.cna-dnr.ro/ro/trans-parental/calend-arul-de-achizitieC89Bibi-proiectelor-de-infrastucturaC4#83	
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN28B	0+000	76+758	ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MAVGO HOLDING SRL - VAHODSTAV SK A.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DN28B, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	62.00%	47.00%	15.07.2020 - ORDIN ÎNCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE		Aug-23	Aug-23	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 30.05.2020. AVIZAT PT CTE CNAIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DROP IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DROP IASI - 10.03.2021 - AVIZAT DTAC CNAIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 23/12.05.2021 EMISA DE MITIC IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR. PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. A FOST DESEMNAT EXPERTUL CE VA INTOCMI EXPERTIZA TEHNICA DIN PARTEA CNAIR PENTRU PARTEA DE CONSOLIDARI, PENTRU CARE SUNT IN LUCRU SI FORAJE SUPPLEMENTARE EFECTUATE DE CATRE CESTRIN.		
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN29D	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOTENDROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SA - SC EVALCONS TECH SRL	MODERNIZARE DN29D BOTOSANI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 18+500 SI KM 18+800 - KM 48+146		45.046	75.00%	74.00%	22.06.2020 - EMITERE ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE		APRILIE 2023			208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.06.2020 A FOST DISPUA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACCESULUI PROIECT, DIN FONDURI NERAMBURSABILE, ALOCATE IN CADRUL PDWM 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUCȚIE TEREN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021 PT - AVIZAT CNAIR SA NR. 5035/26.03.2021	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIEREA COSIDL S.P.A-S-C BIT INVEST S.R.L.- CIRIULI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7, BALDANA-TITU, KM 30+950- KM 52+350		21.4	0%	0%	SEMNARE CONTRACT IN DATA: 22.03.2022 01.09.2022 - DATA DE ÎNCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92/21.750 DIN 22.03.2022 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 20 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE		NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTATULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVISORUL A INAMTAT IN DATA DE 26.08.2022. ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE ÎNCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+350"	http://www.cna-dnr.ro/ro/trans-parental/calend-arul-de-achizitieC89Bibi-proiectelor-de-infrastucturaC4#83	

14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	185+230	OZALTIM INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 90+190 - KM 222+182 LOT 2: KM 132+435 - KM 185+230 (RELICITARE)	LOT 2	48,009	26.09%	16.00%	02.05.2022	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023	317.44 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAIR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.	http://www.cna-dnr.ro/ro/trans-parental/calend-ar-af-actiun/NC8199Bib-a-proiectelor-infrastructur/NC4783	
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEEA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+580 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE RUL DE LA MERLA KM 105+250, REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+965		1.325	98.00%	91.90%	12.11.2020	12/17/2022	ANUL 2022	23.970 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIODA DE TIMP FRIGUROUS, DE REGULĂ, CUPRINSA IN PERIODA 15.11 - 15.03), CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.999.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.236.582,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.500,86 LEI FARA TVA, NR. 8 TOTAL VALOARE: 17.180.890,15 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA PREZINTAND MODIFICARILE PREVAZUTE IN DISPOZITIILE DE SANITIER 1-7 A FOST AVIZATA IN CTE DRDP CRAIOVA CU NZE NR.545/01.07.2022 SI IN CTE CNAIR SA IN DATA DE 21.07.2022. DISPOZITIILE DE SANITIER 1-6 CONSUMA REZERVELE DE IMPLEMENTARE, IN VALOARE DE 1.893.728,52 LEI FARA TVA. MODIFICARILE DIN DISPOZITIA DE SANITIER NR. 7 CONDUC LA O DEPARSARE CU 4.122.679,12 LEI FARA TVA A VALORII CONTRACTULUI, CEEA CE REPREZINTA 20,77 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI. S-A SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 1/04.10.2021 AVAND CA OBIECT ACTUALIZARE PRETURI AFERENTE MATERIALELOR CONFORM O.G. NR. 15/2021 SI ACTUL ADITIONAL NR. 2/26.11.2021 PRIVIND MODUL DE APLICARE A FORMULEI DE AJUSTARE AFERENTE ACTULUI ADITIONAL NR. 1. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 3 PRIN CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SE PRELUNGESTE CU 2 LUNI, IAR PRETUL CONTRACTUALUI SE MAJOREAZA CU 2.970.905,70 LEI FARA TVA, DEVENIND 22.818.506,41 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 4 PRIN CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SE PRELUNGESTE CU 3 LUNI SI ACTUL ADITIONAL NR. 5 PRIN CARE SE PRELUNGESTE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR CU 2 LUNI. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR, PRETUL CONTRACTUALUI FINE DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINE DE 3 LUNI.		
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277		MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA -LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112				ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2022	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA. DIN CARE: PROIECTARE: 1.655.098,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.128,28 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IASI 16918/10.05.2021; AVIZAT DTAC CTE CNAIR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 16 LUNI PROIECTARE - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE IN CURS DE REVIZUIRE.	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANCA A TREIA DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 - KM 258+950"		2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA			
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA AL ARAD - TIMISOARA - DN 69		9,9	20.17%	7,82 % (20,66% inclusiv CP 3 aferent Avans aprobat de Beneficiar)	01.03.2021	01.04.2023	ANUL 2023	189.57 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 03.02.2021, CU O PERIODA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 35 (NR MTI 26799 DIN 02.07.2021) - ETAPA 1 AVIZ CTE CNAIR PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021, AVIZ CTE CNAIR - FACA PTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021.		
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	BRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (DJ 713A) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14,3			OCTOMBRIE 2019	30.03.2022 (CF AA NR. 3-92/03167/17.12.2021)		73.33 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA, S-A EMIS OBSERVATIILE ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTEPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE, STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INAINTATA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIODA DE 6 LUNI.		
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APAHIDA	0+000	38+800		GILAU - APAHIDA		38,8				CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA		2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA		
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35,6	33,63%	0%				109,69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDIKATORILOR TEHNICO-ECONOMICE UPSA FINANTARE LUCRARI		
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN133C PESTE RAUL TARNAVIA MARE LA VANATORI	1+200	1+252		POD PE DN 133C PESTE RAUL TARNAVIA MARE LA VANATORI		0,0521						5,45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.		
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN13H	6+000	12+000	SC.MECANO BALU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN13H KM 6+000 - KM 12+000		6	100,00%	88,22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12,761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301.		
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNICEA - ALEXANDRIA			41,183						0,1953 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPE LICITATIE.		
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMANI, KM 332+961		2						841,094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; IN CURS DE AVIZARE DE CATRE CTE - CNAIR		
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA MORAVITA)		47,755						1638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ		
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+400		2,74	70%	63,79%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023	98.120 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.03.2021, S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 360 ZILE PERIODA DE PROIECTARE - 540 ZILE PERIODA DE EXECUTIE. CONTRACTUL ESTE IN PERIODA DE EXECUTIE.		