

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - DECEMBRIE 2022

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECHERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 101/2020 CNAIR SA SI CI BIHOR ÎNCHETAT IN 2021	ALESD		5.852			2022 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE	2023	2023	169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG. PENTRU EXPROPRIERI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT. PAC - AVIZAT IN LUNA IULIE 2022 IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI SI CTE CNAIR SA. EMITERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IULIE 2022 PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA LINK: HTTP://MT.RO/WEB14/INFORMATI-DE-INTERES-PUBLIC/ALTE-INFORMATI/AUTORIZATI-2022/4045-A2022-34 ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMS	
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAIR SI PRIMĂRIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022		1.195	40,00%	0,00%	15.04.2022	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	86.4 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG nr. 1092/06.10.2021 INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG. PENTRU EXPROPRIERI PROMOVAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT IN LUNA 18.10.2021. PAC AVIZAT, DOUA AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE PENTRU ÎNTRIG CORRIDORUL. PTE - AVIZAT IN CTE CNAIR IN LUNA IULIE 2022.	
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SELGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77						126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALIDARE ESTIMATA)	PENTRU ÎMPLINȚAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNȚINUT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A ÎMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.	
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAIR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF		2023	2024			PENTRU ÎMPLINȚAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLINȚARE ÎNTRU CNAIR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLINȚEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS IN LUNA IUNIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE IN CADRUL CTE CNAIR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE SEPTEMBRIE 2022	
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	27+230	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE ÎN DERULARE - SEMNAT IN LUNA IUNIE 2022	STEI	1	27.23	0%	0%	2022	2024	2024	257.413 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR ÎN VEDEREA REVIZUIRI DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI ÎMPLINȚĂRII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 101/2020 A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAIR SI CI BIHOR ÎN ACEST SENI CONTRACT REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI, CTE SA. HG. DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI APROBAT. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRARI ÎN DERULARE - ÎN DERULARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR - ESTIMAT SEMNARE TRIM. IV 2022.	