

VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - IANUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRINOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 101/2020 CNAR SA SI CI BIHOR ÎNCHETAT ÎN 2021	ALESD		5.852			2022 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2023	2023	169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERE APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. PAC AVIZAT ÎN LUNA IULIE 2022 ÎN CTE SIGURANTA CIRCULATII SI CTE CNAR SA. EMITERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IULIE 2022 PTE AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA LINK: HTTP://M1.R01.WEB4.M/INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC/ALTE-INFORMATII/AUTORIZATI-2022/4045-42022-34 ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS	
2	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN DATA DE 18.10.2022		1.195	60.00%	0.00%	15.04.2022	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	86.4 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG nr. 1092/06.10.2021 INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG HG PENTRU EXPROPRIERE PROMOVAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA 18.10.2021. PAC AVIZAT. DOUA AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE PENTRU ÎNTRIG CORIDORUL. PTE - AVIZAT ÎN CTE CNAR ÎN LUNA IULIE 2022.	
3	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE IASI	19+690 (SEI GROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GRU		6.77						126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNAINȚAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI. CA URMARE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TRIEI FANTAN (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.	
4	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZURE SF		2023	2024			PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZĂ DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZURE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IUNIE 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 10.06.2023 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE ÎN CADRUL CTE CNAR AM.C. SI AM.C.2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULAREA ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE: MARTIE 2023 ÎN CURS DE CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1	
5	VARIANTE OCULITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE STEI	0+000	7+00	SELINA	STEI	1	7	0%	0%	2023	2023	2024	269 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANȘAT ÎNTRU CTE BIHOR ÎN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI IMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 101/2020 A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI CI BIHOR ÎN ACEST SENZ CONTRACT REVIZURE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MIT, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT ÎN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023 -	