

11	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	BIANAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (DTF) (SI 715A) - LARGIME LA 8 BENZI DE CIRCULATIE	14,3												25.02.2023 CF AA NR. 5/ 2023(ROU/05.11.2023)			STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBSERVATI ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTIPTA VARIANTA FINALA IN DATA DE 20.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 26.09.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIILE INVIATATE IN DATA DE 29.04.2023. PRESTATORUL IMPLEMENTAZIA OBSERVATIILOR FORMULATE PENTRU SI PRESTATORUL A TRANSMIS SI-UL REVIZIUT IN DATA DE 26.10.2022. AU FOST EMISE OBSERVATIILE PARTII BENEFICIARULUI IN PRESENT SE ASTIPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE BALEMMENTATE IN PARTEA PRESTATORILUI. IN DATA DE 25.02.2023 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE LUNA SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 20.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE LUNA SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INVIATAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN ANEXIUL 13.2022. CU 90 ZILE. - STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INVIATAT IN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE PIND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROCEIUA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIILOR LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INVIATAT IN DATA DE 29.12.2022. ASUPRA ACEL AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.03.2023. IN DATA DE 11.03.2023 PRESTATORUL A INVIATAT REVIZIA 1 A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI ANEXA LA ACEL AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INVIATATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023. PIND IN ANALIZA CDRM.
20	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GELAU - APANDEA	0+000	38+800		GELAU - APANDEA	38,8		CONTRACT SERVICI DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE SAT CLUJ NAPOCA												STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIARE IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONARE DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA	
21	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	100+450	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. (INCURTIETI - REVIZIUNE S.I.)	MANOLEASA - RADAUTI PRUIT	35,6	33,63%	0%												SF REVIZIUT IN ANUL 2016 / HG NR. 490/29.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LUCRARIILOR LUCRATE	
22	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE BAIA SARINAVIA MARE LA VAMATOR	4+200	4+252		POD PE DN 13C PESTE BAIA SARINAVIA MARE LA VAMATOR	0,0241														CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. SEMNATUL REALIZAT: 90%	
23	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN3H	4+000	12+000	S.C. MECANO BAL TRANSILV SRL	REVEDERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 7+000	6	100 00%	88 27%		13.10.2020		07.12.2021		AMIU 2023	17.261 MIL. LEI FARA TVA					ORDINUL DE INCERERE A FOSTI EMIS INCIPAND CU DATA DE 10.10.2020. RECEPIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2023 S-A FOST REVIZIUT PE NR. 303 PERIOADA DE GARANTIE - 360 ZILE	
24	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+400	43+783		FRANCIETA - ALFANDORRA	41,143														DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARIII SIPE LECTIIE	
30	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 83+195	7														ASIS CTR DORNOBASI SF NR. 1702/04.06.2023 - IN CURS DE ANEXARE DE CATRE CTR - CNAR	
35	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN19	113+990	200+745		ISSI-ORBI - ZOBIVAS OBRAVITA - MODRIMUTAI	47,755														PERIOADA DE ATRIEURE LANSATA IN DATA DE 15.09.2021, S-A FMS ORDINUL DE INCERERE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 360 ZILE PERIOADA DE PROIECTARE - 540 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. CONTRACTUL ESTE IN PERIOADA DE REVIZIUNE.	
25	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN31	100+580	100+990		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 31, BUCURDISSOR	3,74	83%	71 77%		15.09.2021		07.05.2023		AMIU 2023	88.140 MIL. LEI FARA TVA					PROCEDURA ACIZIETII - CONTINUTATE CNC	
26	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	2+750	61+840		GEORGIU - ZIMNITCA	58,09														PROCEDURA ACIZIETII SERVICI DE PROIECTARE	
29	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	100+905		SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROIECTURII DE ACIZIETI	109,905														PROCEDURA ACIZIETII SERVICI DE PROIECTARE	
33	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN4				LARGIRE DINA INTRE DN15 SI A6															PROCEDURA ACIZIETII SERVICI DE PROIECTARE	
18	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN3				SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROIECTURII DE ACIZIETI															DATA LIMITA DE DEBANSARE OPERTE - 04.04.2023	
31	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2	7+448	18+130		SCHEDE CAPACITATE DE CIRCULATIE PE DN 2 KM 7+448 - 18+130 ETAPA II - MODERNIZARE DN 2 SECTOR KM 11+000 - KM 18 - 330															PROCEDURA ACIZIETII SERVICI DE PROIECTARE	
32	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1A				LARGIRE LA 4 BENZI DN 1A SI MARJURI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU SECTORUL CUPRINS INTRE CENTRA BUCURESTI DIN INTERSECIE CU SOSELA CRISTEA-MODROSIANA DE ACIZIETI															PROCEDURA ACIZIETII SERVICI DE PROIECTARE	
34	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROIECTURII DE ACIZIETI - ETAPA PROIECTARE (SF)															DRUM DE LEGATURA ADIULUI VECHE - ADIULUI	
35	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C				SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROIECTURII DE ACIZIETI															CONSULTARE PUBLICA MAC 1023605, DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERII 15.02.2023, DATA LIMITA CONSULTARE 27.02.2023	