

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - FEBRUARIE 2023																		
NO. PT	CATEGORIE DRUM	RAND DRUM	INDICATOR DRUM	DE LA [km]	PAŢEA LA [km]	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LONGIME [km]	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCOPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZORIE	VALOAREA PROIECT	Observații	detalii_procedura	
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PATRA NEAMT	0+000	12+110	SEARCH CORPORATION & EGGS ROMANIA VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 8.30.2020 (31.12.11 FARA TUA)	BACAU - PATRA NEAMT	LOT 5	52.13	0%		MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMIN INTIAL) 16.07.2023 (CONTRINER AL NR. 30 DIN CURS DE URMARE)		1123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIGATILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE INCAPIUN CU DATA DE 16.08.2022 A FOST RENUNAT ACTIUNEA PENTRU ASISTARE CONFORM CUS 44 IN DATA DE 31.12.2022 PRESTATORII A DEVOPS DOCUMENTAREA IN VEDEREA OBTINERII UNUI NOU CERTIFICAT DE URMAREN LA C. BACAU. PREZENT PRESTATORII AU REALIZAT INVESTIGATII GEOTECNICE DIN CAUZA CONDIȚIILOR DIN TEREN.		
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRILA - TULCEA (B&A - C&D&E)	0+000	139+700	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA SA CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2021 VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 16.10.2020 (31.12.11 FARA TUA)	BRILA - TULCEA	LOT 5	59.7	0%	11.04.2024 (PT ANA NR.1 - 30.09.2024 (31.12.2023)	28.02.2022 (TERMIN INTIAL)			1674.75 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.05.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPRESENTANTII JASPERI IN DATA DE 16.03.2022 MINISTRIEREA TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA A COMUNICAT CA TRANSMISA ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARIILOR CP HG 131/2021 ESTE ANUA 2010 AVAND IN VEDERE TERMINUL ESTIMAT CONFORM HG 112/2021 SE VA ACTUALIZA MODEULUL NATIONAL DE TRANSPORT (CONFERINȚA DIN PREGATIREA TRANSMISIEI DE MITLA ABRAM A SEVENTE DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2021. S.A STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODEULUL NATIONAL DE TRANSPORT DATA DE 12.09.2022 PRESTATORII A RETRANSMIS DOCUMENTAREA PENTRU ANALIZA GEOTECNICA DE TRASEU ETAPA 1 - ANALIZA UNEI DARE LARGI DE OPTARE, REV.2" IN DATA DE 14.09.2022 A FOST ANUNȚATA PENTRU ANALIZA SI PUNCT DE VEDERE LA JASPERI IN DATA DE 21.10.2022 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATORII OBSERVATILE JASPERI IN DATA DE 20.10.2022 AU TRANSMIS REVIEW 3, CAPE A FOST RESPINSA IN DATA DE 26.10.2022 IN VEDEREA MAINTINERII OBSERVATIILOR TRANSMISE IN DATA DE 21.10.2022 ASUPRA REVIEW 2.		
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRILA	0+000	18+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA SA CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 16.10.2020 (31.12.11 FARA TUA)	BUZAU - BRILA	LOT 1	88	0%	29.06.2021 (TERMIN INTIAL) 24.03.2024 - (CONFERINȚA AN NR. 7 30.09.2024 (31.12.2023)	29.06.2021 (TERMIN INTIAL)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	CA URMARE A SEVENTE DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPRESENTANTII JASPERI, PRESTATORII, AMR IN CURS DE REVIZUARE AM ETAPA 1 REV 4 AMT A SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ALINAMENT" RANCIU SARAT - BRILA, CAPE VA SUBSTITUI ALINAMENTUL FOCAAM - BRILA SI BUZAU - BRILA. MITI LISTEILE REALIZAREA OBIECTIVULUI PE INVESTITIE BILANJ BRILA. IN DATA DE 01.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE SERVICIUL URMAREN DIN CADRUL PRIMAIEI BUZAU O PROPRIETARE DE CONDIȚIILE INTR AT SI DES. A FOST COMUNICAT PRESTATORII CA IN CADRUL AMC SE VA UTILIZA PROPRIETAREA DE CONDIȚIILE NR. 2 CONȚINEREA RECOMANDARILOR NR.1 CA URMARE A SEVENTE DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022 LA STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODEULUL NATIONAL DE TRANSPORT PRIMAIA MUNICIPALITATI BUZAU SI SOCIETATII NAȚIONALE CA SOLUTII DE PROIECTARE DINȚE DE BILANJ - BRILA CU INVESTIȚIILOR DIN MUN. BILANJ BENEFICIAR LA MAPSURI PRIMAIEI MUN. BILANJ COMUNICAND POTATA MINISTERIULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CU PRIVIRE LA PROPRIETAREA DE CONDIȚIILE SOLUTIAZAT ACCEPTAT CU PRIVIRE LA PROPRIETAREA DE CONDIȚIILE NR. 2 PRIMAIA MUNICIPALITATI BILANJ SI MAPSURI CA ESTE DE ACORD CU CUAȚIATA VANANTATA. PRESTATORII IMPLEMENTAREA RECOMANDARILE PRIMAT DE LA EXPERTII JASPERI		
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TABARU RI	0+000	110+000	ASOCIEREA EGGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION A.B.I.	CRAIOVA - TABARU RI		110	100%	0%	ORDIN DE INCOPERIE 16.04.2021 ETAPA PROIECTARE	26.11.2023			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAMR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.135.77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 80% CONTRIBUTII UNILOR EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 20% CONTRIBUTII PROPRII. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCOPERIE). A FOST AVANȚATA IN CADRUL CTE CNAMR SA AMNC. VANANTATA DE TRASEU SI S. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPI DE PREPARATIE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TRENELI EXECUTIA LUCRARIILOR URMARE A INȚIN IN DERUL FINANȚAR ALICAT IN CADRUL PT 2022.2022. A FOST AVANȚATA IN CTE CNAMR SA AMNC. VANANTATA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S.A AVANȚAT PROFILUL PT ALI DRAGAILOR INȚIN CRONAV SI PLASAT PROFIL DE AUTOSTRADA, AM INȚIN PLASAT SI TRASEU SI DRUMU EXPRES. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALA BILANJ. AU FOST EMISE CERTIFICATE DE URMAREN DE CATRE CU DOU SI 500 IN CURS DE OBTINERE ADESI ACCORDURI. INVESTIGATILE GEOTECNICE SUNT REALIZATE IN PREZENT DE TER. TESTELE DE LABORATOR SAU FALGATE IN PREZENT DE 60%. A FOST TRANSMISA NOTIFICAREA PRINȚI DERAMAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. INVESTIGATILE ARHEOLOGICE DE TEREN SUNT REALIZATE IN PREZENT DE 60%. A FOST REALIZAT CONȚINERUL SI VERIFICAREA TERNULUI DE MONITR BAZAASA NEVOZATA. IN PREZENT SUNT IN DESFASURARE ACTIVITATI DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR GEOTECNICE.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCAAM - BRILA	0+000	79+800	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.08.2020 VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 15.05.2020 (31.12.11 FARA TUA)	FOCAAM - BRILA		79.8	0%	18.2.2023	ORDIN DE INCOPERIE 27.07.2024 ETAPA PROIECTARE	10.03.2024 (CONFERINȚA AN NR. 102 SI 2023)			3402.73 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCOPERIE 27.07.2022 ANALIZA MULTITERITENIA A VANANTATEI DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 20.03.2022 IN DATA DE 19.03.2022 A FOST AVANȚAT CTE CNAMR - ANALIZA MULTITERITENIA ETAPA 2 - VANANTATA FINALA DE TRASEU. A FOST APROBATA TINA PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 1 A FOST APROBATA TINA AFERENTA STUDIULUI TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TINA AFERENTA STUDIULUI GEOTECNICE PENTRU TOT TRASEUL. PENTRU ETAPA 2 AU FOST INCOPERIT INVESTIGATILE GEOTECNICE SI FORAJUL CU 2.3 UTILITATE DIN CAUZA CONDIȚIILOR METEOROLOGICE NU SAU PUTUT REALIZA FORAJUL GEOTECNICE. PENTRU ETAPA 1 IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATILE ARHEOLOGICE. PROBLEME CU ACCESUL IN TEREN PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR DE TEREN.	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU CONSTANTA - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGGS ROMANIA CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 12.07.2020 VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 17.05.2020 (31.12.11 FARA TUA)	CONSTANTA - TULCEA		112.3	0%	ORDIN DE INCOPERIE 10.08.2020 ETAPA PROIECTARE	10.03.2024 (CONFERINȚA AN NR. 102 SI 2023			2664.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC, PTE IN DERULARE IN DATA DE 16.03.2022 PRESTATORII TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURA A COMUNICAT CA TRANSMISA ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARIILOR CP HG 131/2021 ESTE ANUA 2010 AVAND IN VEDERE TERMINUL ESTIMAT CONFORM HG 112/2021 SE VA ACTUALIZA MODEULUL NATIONAL DE TRANSPORT (CONFERINȚA DIN PREGATIREA TRANSMISIEI DE MITLA ABRAM A SEVENTE DE LUCRU LA STABILIT CA PRESTATORII VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODEULUL NATIONAL DE TRANSPORT FOSTI ORGANIZATI SEINTA IN DATA DE 12.10.2022 CU PRESTATORII DE CONȚINEREA - TULCEA SI OZ BRILA - TULCEA PENTRU A DOGITA DEZVOLTARE SIUTATILE SI AFERENTE IN DERULAREA OBIECTIVULUI, CAT SI A SOLUTIILOR DE REZOLVARE A STATUTULUI INTERESTATA POLICIONILOR NUTRA AU FOST FURTARE DISCUTU CU REPRESENTANTII MAPS CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLICIONILOR. SUNT IN ANALIZA VANANTELE DE TRASEU		
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGGS ROMANIA S.A. EGGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 11.23.2020 (31.12.11 FARA TUA)	PASCANI - SUCEAVA		61.80	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	"26.10.2021 (TERMIN INTIAL) 31.12.2023 (31 LUNA SI 9 DE ZILE DE LA DATA 30 INCOPERIE) CONFORM ANA NR. 7"			2304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVANȚATA IN CADRUL CTE CNAMR SA DOCUMENTATA AM ETAPA 1 DOCUMENTATA AMC 2 A FOST AVANȚATA IN CTE - CNAMR S.A. IN DATA DE 21.07.2021 AU FOST DEBUTATE CERTIFICATE DE URMAREN DR. 14 RINVESTIGATILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 02.09.2021 BENEFICIAR LA EMS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MONITRARE AL UTILITATILOR PREZENTATE IN PT. INCLUȚIUT UTILITATE SI FURNICAT DE FORMAN LA IN DATA DE 20.02.2022 IN DATA DE 25.10.2022 A FOST TRANSMIS ANUNTATA CATRE AUTORITATELE LOCALE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA DE ENTREE A ACORDULUI DE MEDIU SI FOST NOTICATA NOTIA JUSTIFICATA PENTRU ASISTARE NR. 14/2023 IN DATA DE 12.10.2022 ACTIUNEA PRINȚI ASISTAREA PREȚIUL CONTRACTUALUI CONFORM CUS 54/2022 SE AFLA PE CIRCULȚI DE SEMNARE IN CADRUL CNAMR IN PREZENT PRESTATORII NU REALIZAZA INVESTIGATII GEOTECNICE DIN CAUZA CONDIȚIILOR DIN TEREN. PRESTATORII A TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC INȚELUY CATRE CNAMR IAR ULTERIOR CATRE DIRECTIE SI JURETIVE DE CULTURA IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR NECESARE. BENEFICIAR LA APROBAT DOCUMENTAREA STUDIULUI GEOTECNIC SECTOR 4 SI A EMS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATII STUDIULUI GEOTECNIC SECTOR 3 REVIEW 1. DOCUMENTATA STUDIULUI GEOTECNIC SECTOR 2 SI AFLA IN PREZENT IN ANALIZA LA BENEFICIAR IN DATA DE 28.02.2021 A FOST ORGANIZATA O SEINTA DE LUCRU LA SEDIUL CONSILIULUI JUDETEN SUCEAVA IN VEDEREA IDENTIFICARI GRADILOR DE IMPRUPAT SI PROPRIETARILOR.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOESTI - GASTI	0+000	70+000	SEARCH CORPORATION B - MEGA MAINTENENSI INGINERARIA S.A. - MEGA ENGINEERING CONSULTING (EC) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 15.08.2020 DIAL CTE PROIECTARE: 31.86 MIL LEI FARA TUA	PLOESTI - GASTI		81.57 KM O KM DINUL DE CUSURU CA DIN 72	0%	AUGUST 2020 - DEMNARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2023 (31.04.2024 PT ANA NR. 6 142 LUNA SI 4 ZILE DE LA DATA DE INCOPERIE)			2671.57 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATA ANALIZA MULTITERITENIA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, AMR IN DATA DE 12.10.2022 A FOST AVANȚATA DOCUMENTATA IN CADRUL CTE CNAMR. A FOST SEMNAT ACTIUA ACTIUNEA PENTRU ANUNȚAREA PROIECTULUI CUS 44. PRESTATORII A TRANSMIS TRASEUL DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATILE DE TEREN, IAR PANA IN PREZENT BENEFICIAR LA APROBAT TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC SI STUDIUL ARHEOLOGIC. TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATILE AFERENTE STUDIULUI GEOTECNIC SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.		
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	56+170	SEARCH CORPORATION SRL - EGGS ROMANIA S.A. EGGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 VALADARE CONTRACT PROIECTARE: 10.02.2020 (31.12.11 FARA TUA)	SUCEAVA - SIRET		56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INTIAL) 21.02.2024 (31 LUNA SI 9 ZILE DE LA ORDINUL DE INCOPERIE DE AA NR. 9 IN CURS DE SEMNARE)			882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE INVESTIGATILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021 BENEFICIAR LA EMS ORDINUL DE MONITRARE AL UTILITATILOR PREZENTATE IN PT. INCLUȚIUT UTILITATE SI FURNICAT DE FORMAN DR. 14 A MODIFICAT TRASEUL SI PRESTATORII A DEPSA DOCUMENTATA IN VEDEREA OBTINERII UNUI NOU CU SI SUCEAVA IN DATA DE 12.10.2022 A FOST DEBUTAT CU 1101. A FOST SEMNAT ACTIUA ACTIUNEA PRINȚI ASISTAREA PENTRU ASISTAREA PREȚIUL CONTRACTUALUI CONFORM CUS 54/2022 IN PREZENT SE REALIZAZA INVESTIGATII GEOTECNICE CU DOUA UTILITATE. PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE, AMR ANUNTATA DE BENEFICIAR LA PENTRU ANALIZA LA DATA DE 02.03.2023 IN DATA DE 02.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEINTA DE LUCRU LA SEDIUL CONSILIULUI JUDETEN SUCEAVA IN VEDEREA OBTINERII GRADILOR DE IMPRUPAT SI PROPRIETARILOR.	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--