

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-IUNIE 2023
 AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

| Nr.Crt | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoare proiect | Observatii | |
|--------|--|------------|---|----------|------------|-------------|--|--|------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---|--|---|
| 1 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 4+200 | 30+550 | | SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRACIUL DE BARCAU - CHRIBIS | SUBSECTIUNEA 3C1: SUPRACIUL DE BARCAU - CHRIBIS *KM 4+200 COINCIDE CU KM 80+054,044 DIN 385 | 26.35 | 0% | 0% | 2023 | 2025 | ANUL 2025 | | 542.95 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN 12.06.2023 AU FOST DEPUSE CINCI OFERTE. | |
| 2 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 30+550 | 59+100 | | SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHRIBIS - BIHARIA | SUBSECTIUNEA 3C2: CHRIBIS - BIHARIA | 28.55 | 0.50% | 0% | ESTIMAT 2023 | ESTIMAT 2025 | ESTIMAT 2025 | | | 877.29 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1.CONSTRUCTII ERBASU SA 2. ASOCIERIA DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT - SC ING SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL 3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - ANTRERPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARL CLUJ SA PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. IN 08.06.2023 A FOST DESEMNASAT CASTIGATORUL LICITATIEI: ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. AU FOST DEPUSE CONTESTATIIL, IN PREZENT SE AFLA IN PROCEDURA DE LICITATIE |
| 3 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 25+500 | 66+500 | | SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES | SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES | 41 | | | 2024 | 2027 | ANUL 2027 | | 3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA | 30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAESTI - SUPRACIUL DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - GENCOZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCTION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TEKREN INSAAT VE TESSAT A.S. - DODUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAHMIL TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIODA URMATOARE CNAIR SA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE- ETAPA DE DEPURARE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIODA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: - 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM; - TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. 07.02.2022, CNAIR A TRANSMIS SPNE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNSC - URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPURARE A OFERTELOR - ESTIMAT IULIE 2023 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--------|--------|--|-----------------|---|--------|----|----|------|------|-----------|---|---|
| 4 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0) | 2+500 | 20+000 | | SECTOR NORD | LOT 1 | 17.5 | 0% | 0% | 2023 | 2025 | ANUL 2025 | 815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE) | IN DATA DE 29.11.2022 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A.- KETTER PROJECTMANAGEMENT. SEMNAMAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPLINERE A EVENTUALELOR CONTESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR/ PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE. |
| 5 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0) | 39+000 | 47+600 | | SECTOR NORD | LOT 3 | 8.5 | 0% | 0% | 2023 | 2025 | ANUL 2025 | 397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE) | IN DATA DE 25.11.2022 A FOST DECLARAT OFERTANTUL CASTIGATOR - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC), CU PREȚUL DE 397.996.117,63 LEI FARA TVA. SEMNAMAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPLINERE A EVENTUALELOR CONTESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR/ PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE. |
| 6 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU BRASOV | 0+000 | 14+253 | | SIBIU - FAGARAS | TRONSON 1 BOITA - AVRIG | 14.253 | | | 2023 | 2028 | 2028 | 2100 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE |
| 7 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU BRASOV | 14+253 | 34+175 | | SIBIU - FAGARAS | TRONSON 2 AVRIG - MARSA - APPASU DE JOS | 19.922 | | | 2023 | 2028 | 2028 | 1710 MIL. LEI FARA TVA | LUNI, 27.02.2023 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI: 1. ASOCIERIA AUTOMAGISTRAL PIVDEN - ROSTDORSTROY (UCRAINA) 2. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) 3. MARYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (TURCIA) 4. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 5. PORR CONSTRUCT SRL (ROMANIA) 6. WEBUILD SPA - MILANO (ITALIA) PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU ACEST TRONSON ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIM 10 ANI. IN PERIOADA URMATOARE, COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGOARE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------------------------|--------|--------|---|-----------------------------------|---|--------|----|----|--|---|--------------|--|---|
| 8 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU BRASOV | 34+175 | 51+785 | | SIBIU - FAGARAS | TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATA DE SUS | 17.61 | | | 2023 | 2028 | 2028 | 1830 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE |
| 9 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU BRASOV | 51+785 | 68+050 | | SIBIU - FAGARAS | TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS | 16.265 | | | 2023 | 2028 | 2028 | 1164 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 29.11.2022 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI: 1. ASOCIERIA AUTOMAGISTRAL - PIVDEN SRL - ROSTDORSTROY SRL (UCRAINA) 2. ASOCIERIA S.C. BOGARAI S.R.L. - SC COINI SRL - SC TOHME CONTRACTING LLC - S.C. RIA DESIGN CONSULTING SRL (ROMANIA - GEORGIA) 3. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 4. ASOCIERIA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA) 5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 6. ASOCIERIA SC STRABAG SRL - SC GEIGER TRANSILVANIA SRL (ROMANIA) PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI VA FI DE 48 DE LUNI DIN CARE, 12 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIM 30 ANI IN PERIODA URMATOARE. COMISA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE. |
| 10 | AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU | 49+350 | 63+250 | SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE | PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU | LOT 3 | 13.9 | 0% | 0% | ORDIN DE INCERERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA | 2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE | ESTIMAT 2024 | 1160 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE ESTIMATA ATRIBUIRE CONTRACT 1093 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE OPERTA DESEMNATA CASTIGATOARE | IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII. CNCS A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATIILE A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUJAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII. IMPOTRIVA DECIZIEI CNCS AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTHI DE APEL BUCURESTI. DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTHI DE APEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMENAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (LIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A. S., CU PRETUL DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA. |

