

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023																	
SI VARIANTE OCULTOARE																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data Finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 101/2020 CNAIR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	ALESD		5.852			2022 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2023	2023		169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORI ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERE APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. PAC - AVIZAT IN LUNA IULIE 2023 IN CTE SI SIGURANTA CIRCULAREI SI CTE CNAIR SA. EMITERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IULIE 2022 PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA LINK: HTTP://M7.RD/WEB/14/INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC/ALTE-INFORMATII/AUTORIZATII/2022/4245-42022-34 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI PRIMARIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022		1.195	60.00%	0%	15.04.2022	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023		86.4 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG NR. 1092/06.10.2021 INDICATORI ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERE PROMOVAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA 18.10.2021. PAC AVIZAT. LOCALIZATORUL DE CONSTRUIRE EMIS PENTRU INTREG CORIDORUL. PTE - AVIZAT IN CTE CNAIR IN LUNA IULIE 2022. LUCRARI IN DERULARE
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE USI	19+690 (SELGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI USI A INIATIAZAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEI LUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEI LUI PE BULEVARDUL PORTIERI SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SI		2023	2024				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SI IMPLEMENTAREA DE CATRE UAT MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE IN CADRUL CTE CNAIR-AMC 1 SI AMC 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023 ACIUTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI PASTRARI TRASEI LUI. STUDIUL DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ASR 1 FINALIZAT - URMEAZA A FI SUPUS AVIZARII IN CTE CNAIR IN LUNA MAI 2023
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	0%	0%	2023	2023	2024		269 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRI DOCUMENTATEI TENENSI SI IMPLEMENTAREI ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020.A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR CTE AMI, CTE IN. HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023