

SITUATIA PROIECTOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2023

S-AUTORITATI LOCALE

PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MIOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REZULIAT	A1 (PITESTI) - MIOVENI		10.3	0%	0%	2023 - PROIECTARE				222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PRIVEVERILE DUG NR. 64/2022. IN DATA DE 01.11.2023 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAIH SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZARII ETAPEI DE PROIECTARE IN TEMEUL PREVEDERILOR OUG 88/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIEI CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022. PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ - TERMEN FINALIZARE - SEPTEMBRIE 2023	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	ARIANTA OCULTOARE	DRUM TRANSREGIO HELSAR TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CLUJ			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.255			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 2: 1191.7 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. CONSTITUIRE GARANTEE DE BUNA EXECUTIE SECTOR 2: NU AU FOST DEPUSE OFERTE/ RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE SECTOR 3: 30.06.2023 - NU AU FOST DEPUSE OFERTE/ RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE RELIARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE: AUGUST, 2023 PERIODA DE IMPLEMENTARE SECTOR 3: 20 LUNI, 6 LUNI PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE.	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	ARIANTA OCULTOARE	ARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIH SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE INDICATORI NR. 58/24.02.2021. PROIECTUL TEHNIC SI DOCUMENTATIA DTAC AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE PRIN CTE CNAIH. PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAIH A INCHEIAT UN PARTENERIAT DE SUPLEMENTARE CU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - A FOST ANULATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, ANULAREA FINO CONTESTATA LA CNCS. CONTESTATIE LA CNCS RESPINSA - PROCEDURA ANULATA. RELIARE PROCEDURA - Iunie 2023 A FOST ACTUALIZAT DEVIUL GENERAL AL LUCRARILOR FINE AVIZAT CU URMATOARE AVIZE: AVIZ CTE ORDIN NR. 1/09.01.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG AVIZ CTE CNAIH NR. 5360/ 20.01.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG AVIZ CTE MT NR. 29/80/15.02.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG ORDIN DE MINISTERU NR. 48/03.03.2023 - PENTRU ACTUALIZAREA VALORII DG IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE A FOST DEPU SA DOCUMENTATIA IN DATA DE 17.11.2022. IN DATA DE 28.11.2022 MTI A TRIMIS ADRESA NR 46/308/28.11.2022 DE SOLICITARE COMPLETARI LA DOCUMENTATIE. IN DATA DE 27.03.2023 AU FOST DEPUSE COMPLETARILE LA DOCUMENTATIA TRANSMISA IN 17.11.2022, IAR IN DATA DE 03.05.2023 RE PREZENTANTII MTI A SOLICITAT O INTALNIRE CU REPREZENTANTII DRDP BUCURESTI SI PROIECTANT PENTRU CLARIFICAREA DOCUMENTATIEI DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2023 AVIZ CFR BUCURESTI NR. 94/31.08.06.2023 - AVIZ CN CFR SA NR. 13/2451/31.05.2023 - AVIZ ABA ARGES VEDEA NR. 179/20.06.2023 ACORD APM - A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 5833 DIN 10.07.2023.	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	ARIANTA OCULTOARE	ARIANTA OCULTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORA CONSTRUCT SRL	ARAD		11			2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022-EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC 2023 - ESTIMAT EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI	2025	2025			145.82 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCIEI SI PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMEN ESTIMAT AVIZARE PTE - AUGUST 2023. AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT. AVIZARE PAC - SEPTEMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU AC TRASMISA LA MTI. TERMEN ESTIMAT EMITERE AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023

5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU			22.5				2024	2026	2026	266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 20.03.2023 - ESTIMAT FINALIZARE SF - NOIEMBRIE 2023
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SOSEAJA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI			10.09				2023 - FINALIZARE REZOLVARE SI SI PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023. STUDIUL DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. ESTIMAT AVIZARE CI - SEPTEMBRIE 2023
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE GURA HUMORULUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA	GURA HUMORULUI			10.078				2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANGSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2025	25.47 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERALA 1 A FOST FINALIZATA, FIIND AVIZATA IN CADRUL CNAIR. AMC 2 FINALIZAT - IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU/ A FOST CONTRACTAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE Iunie 2023. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE -SEPTEMBRIE 2023, INCLUSIV ACCORD DE MEDIU
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SINMARTIN / BAILE FELIX (REG. DEZVOLTARE NV)	0+000	7+200	PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	ORADEA			7.2	30%	23%	2022	2023	2024	https://www.rjhohi.ro/ta ghil/locarile-la-centura-sanmartinului-%E8%9B%8C/	172.02 MIL. LEI FARA TVA	HG PENTRU EXPROPRIERE EMIS, DECIE DE EXPROPRIERE - SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. A FOST AVIZAT PHIC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. - PFS AVIZAT - Mai 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, IAR LUCRARILE SUNT IN DERULARE.
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERSECTORIALA A3, E60, DN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES						2024	2026	2026	131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI ESTE ESTIMATA PENTRU LUNA OCTOMBRIE, 2023. AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - OCTOMBRIE 2023	

10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI/BEIUS	0=000	7+330	PARTENERIAT CNAIR SA SI CI BIHOR INCHIEAT IN 2021	BEIUS		8.9			2022	2023	2024	169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT - 2022 HG DE EXPROPRIERI - EMIS 2022 (PENTRU EXPROPRIERILE SUPPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZUIREA PT) CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0=000	5+500	PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2024	2026	2026	169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SF IN DERULARE, AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, AMC 2 - AVIZAT CTE, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - IN DERULARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA, ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2023. AVIZARE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IANUARIE 2023 AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE CTE CNAIR SA - OCTOMBRIE, 2023. PROMOVARE HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DUPA AVIZAREA IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CTE IM - ESTIMAT DECEMBRIE 2023 LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - IANUARIE 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MIHAI	0=000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			2024	2026	2026	78.08 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAIR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE, 2023.
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TEPLITA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.10.2021	SIGHETUL MARMATIEI					2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - ENETERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	2024	2024	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - Iunie 2023
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0=000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 88/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANCIARI ETAPEI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6.2			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 202 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 88/2020. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2023

15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0=000	4=700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATRE CNAIR/IN ANALIZA LA ROGDI SI MAESTER PLAN NECESAR FORMULARE RASPLUNS MTI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU OUG 102/2020	NASAUD		4.7			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANSTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2021-2027. IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONARE A TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU/CRSENI	0=000	8=300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD	ZALAU		8.3			2023 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97.85 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - APRILIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0=000	10=000	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	DRAGASANI		10			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023. A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA - IULIE 2023 IN CURS DE CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0=000	6=800	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	GHEORGHENI		6.8			2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0=000	4=600	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	HOREZU		4.6			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	57.82 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023. A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEPTEMBRIE 2023

20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA BRAILA			PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARE DOCUMENTATE PROIECTARE	CONSTANTA		7.2						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF; SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTINDZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUCIOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIENI - PUCIOASA		14.6						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			3.38 MIL. LEI FARA TVA - SF; 658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. IV 2023
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE		15.18									2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF; 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2023 FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE-APRILIE 2023
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MIERCUREA CIUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC		7.4				2026	2026	2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, IN DERULARE ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE NOIEMBRIE 2023
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AG	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1										PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE / 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE

25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1; OCOLIRE INTRE DN 58B SI DISB1-FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0=000	7-200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA			7.2						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE; ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. III 2023
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0=000	7-800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES			7.8						2024 - FINALIZARE SF 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 - ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABENI	0=000	4-500	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI			4.5						2023 - CONTRACTARE SF				39.5 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - CONTESTATA
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T.VLADMIRESCU; DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0=000	38-500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI			38.5						2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		371.62 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 LA FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE SF - AUGUST 2023
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 4 BENZI + POD PESTE CF M800, LA PROFIL 2+2 DRAINA	0=000	38-900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBOZIA			38.9											CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023

30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI								733.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2023
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUJ (REGULINEA DEZVOLTARE VV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PI, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARDUJ								49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 2/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNIR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IULIE 2023 SF IN DERULARE PE ALINAMENTUL FINAL DEFINIT.
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BOICSA (REGULINEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PI, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA								199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT. 2023
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE (CORABIA REGULINEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PI, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE, FAZA AMC 1.
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANZI (REGULINEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PI, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI								61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 FINALIZARE - SEPT 2023

35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE NEGRESTI - DAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0=000	9=600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETUL MARMATIEI									95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023. IN DERULUI ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT. 2023	
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN148 SI PODURI NOI CT M200 TEIUS SI CF NESOILA CRACIUNEL-DRUM TRANSREGIO BLA-TEIUS-AJD	0=000	23=700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022											151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0=000	1=700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022											27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0=000	3=800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022	RESITA										34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0=000	5=500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022											53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023

40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SLOBOZIA	0=000	4+625	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI PTE- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022			4.625						110.20 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT TRIM. III 2023
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0=000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI PAC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022			5.1						43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT TRIM. III 2023
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAIA MARE (REGUNEA DEZVOLTARE NV)	0=000	10+300	PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016), POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	BAIA MARE		10.3						147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. ESTIMAT FINALIZARE SF - OCTOMBRIE 2023
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGUNEA DEZVOLTARE NV)	0=000	16+400	PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016), POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	SIGHETUL MARMATIEI		16.4						203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES FINALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIE 2023; AVIZARE AMC 2 - AVIZAT IN LUNA MAI 2023; ESTIMAT FINALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2023
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)										CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURIE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022. AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE SF - IN CURS DE DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA IULIE 2023