





13	AUTOTRAZI IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PI)	AUTOTRADA	A4	164-700	164-700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOI BUNURI CLIMAPANIA A4 (IM 164-700) DIN IRE			0%	0%	ESTIMAT DECEMBRIE 2022		674.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEoarece PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
14	AUTOTRAZI IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145-000	228-000	SC EMPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25		2023	13.02.2024 (CONFORM AA NR. 6)	13.8 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.I.)	IN DATA DE 10.03.2023, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OPERTANTUL SC EMPLAN SRL, CU O VALOARE DE 13.791.000,11 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AVM) - IN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVANATA DOCUMENTATIUN ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; IN DATA DE 05.12.2023 A FOST PUSATA DOCUMENTATIUN ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; IN DATA DE 21.02.2024 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR; IN DATA DE 07.03.2024 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC DEFINITIV; IN DATA DE 05.05.2024 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIUN DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOTRADA VS. DRUM EXPRES - IN DATA DE 16.05.2024 AU FOST DEMARATE ACTIVITATE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (LIMBODUCIE, STUDI TOPOGRAFICE DETALIATE); IN DATA DE 20.06.2024 AU FOST ORDONATE INVESTIGATILE GEOTEHNICE - PANA IN PRESENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 8000A DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSI. PRESTATORUL A INAVNTA STUDIUL GEOTEHNIC - TRONCON 1 IM BAA MARE - P-000 IN BAA MARE 2023; AU FOST FASE OBSERVATI A SUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONCONUL 1 FINO IN CURS DE REVOLUIRE. NECESINDO IN DATA DE 11.05.2023 AU FOST RELEVATE INVESTIGATILE GEOTEHNICE AU FOST FASE OBSERVATI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONCON 2, REV. 1 IM BAA MARE - P-000.	
15	AUTOTRAZI IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228-000	335-000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107		2023	2022	14.48 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.I.)	IN DATA DE 10.03.2023, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRELUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AVM) - IN DATA DE 01.06.2023 A FOST AVANATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2. IN PREZENT FINO IN ANALIZA IN CADRUL CNAR SA. IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONFORMAT DOCUMENTATIUN ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, LIMBAND A FI SURSUA SPRE ANALIZA SI JUDERE IN CADRUL COMETELULUI TEHNIC - ECONOMIC CNAR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVNTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. SA ANALIZA COMPARATIVA NTRE DRUM EXPRES SI AUTOTRADA. IN DATA DE 05.08.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAR. IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCTIARE A CONTRACTULUI DE SERVICI IN BAA DUG 04.	