

7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SILEC CON TRANS SRI/INVESTICII AS	IONESTI - VAMURILE	LOT 3	11.95	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR			55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI, NR. 110
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MODULOS S.A.	GALICIA MARE - CALAFAT	LOT 2	31.83	100%	95.43%	03.09.2012	16.06.2021			81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASPALT SRL - VANDESTAV SA S. - TRAMECOS SA - ILE VIKREL CONSTRUCT SRL.	VAMURILE - STEI	LOT 4	31.33	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 20.12.2023 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021		74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.12.2023 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI, NR. 303.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTIA INAAAT SANAYI LOJITIK VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - I.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.A. - SUN AL MANENCERE INAAAT NAAUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI	LOT 1	LOT 1 DECTOR 11, BACANA - TARGOVISTE OM, 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	0%	ORDIN INCHEIERE 1 MARTIE 2021	ESTIMAT MARTIE 2026			865.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 821489 CU ASOCIEREA ESTIA INAAAT SANAYI LOJITIK VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - I.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.A. - SUN AL MANENCERE INAAAT NAAUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN38B	0+000	76+758	ASOCIEREA - SC ANTREPRIZA DE CONTRACTI DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LEPOR ASOCIERE - SC MAGDO HOLDING SRL - VANDESTAV SA S. - TRAMECOS SA	MODERNIZARE DN38B, TARGU FRUMOS - ROTUNDAI, KM 18+000 - KM 19+758		71.512	80%	72%	02.08.2021	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023		287.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020, AVUAT PT CTE CNAR 21.07.2021 AVUAT PT CTE DRP AS - 09.06.2021 - AVUAT DRP DRP AS - 03.09.2021 AVUAT DRP CNAR SA - 19.03.2021, AUTORIZATE DE CONTRACT NR. 2121.01.2021 DRSA DE APTE, IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVUAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA B DE ANALIZA SI SOLUTIE DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CNOLOGARE AJUNG IN VEZES SOLUTIEI TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERIETIUL TEHNIC EFECTUATE.
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN39D	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOTERMINOM SRL - SC DRP ASPALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y RELOGOS SA - SC EVANGELIA TECH SRL	MODERNIZARE DR39D ROTUNDAI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 18+000 SI KM 18+400 - KM 48+146		45.046	99.20%	99%	29.03.2021	OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2023		208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.06.2020 A FOST DEPLASA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANCIANAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUI PROIECT, DIN FUNDURI NEAMABILISABILE, ALOCATE IN CADRUL POM 2018 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 06.06.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE TERMINA DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE 28.02.2021 PT AVUAT CNAR SA NR. 0205/04.03.2021

13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+000	54+350	ASOCIERIA COSELD S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L. CIRIULUI ANDREA BAPESCA INDOVICALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4+250ZD/07, BALDANA-TITU, KM 30+950-AM 30+950		21,4	3,00%	0,30%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242,36 MIL LEI FARA TVA	IN LUNA CONSTITUIRII PREZENTARI DE CA TRE ANTERPRENOR SI A APROBARI DE CA TRE „BENEFICIAR / AUTORITATA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVEDINCA SI INVIETAT IN DATA DE 21.08.2022. ORDONIA ADMINISTRATIVA DE INCERPERE CA TRE ANTERPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 LA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 “PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4+250ZD/07, BALDANA – TITU KM 30+950 – KM 30+950” IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 /26.05.2023 (DR. M71 17040/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST RESPINS PENTRU RECTIFICAREA/ COMPLETARE.	
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	181+230		REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRACIOVA, KM 150+100 - KM 222+182 LOT 2, KM 181+230 - KM 201+230 (RELECTARE)	LOT 2	48,009	42,79%	47,36%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	337,44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI 18 LUNA CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNA ANTERPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CA TRE. A FOST EMIS ORDONUL DE INCERPERE DE CA TRE SUPERVIZOR (DRP/ CRACIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.	
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+230	106+965	ASOCIERIA S.C. FREEDOM S.A. - PRIDONIS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 106+000 - KM 105+500 IN VEZDEREA CONSTRUIRII UNUI POCU NOU PESTE SECI LA MERA LA KM 105+250. REAMENAJER SECTOR ALI 106+220 - KM 106+9		1,325	99,00%	94,68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	27,039 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURBILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI 31 LUNA (INCLUSIV PERIOADA DE 10MP PRIGURLOS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 10-11-15.05), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNA (8 ANI) AU FOST PROMISE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 173.053,83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 999.085,57 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.512,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 961.043,55 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.005,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.336.962,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.900,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.360,05 LEI FARA TVA, NR. 9 - 2.84.420,29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.884.060,26 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURBILOR) 20.780.000,00 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 494/24.11.2022 AVAND CA DIRECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTULUI DE AVANSA CTE CNAIR, PRETA CONTRACTUALII PINE DE 1.011.254,24 LEI FARA TVA, SUMA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR PINE DE 1 LUNA AU FOST APPLICATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1, IN VALOARE DE 864.987,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.765,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.111.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARIILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEZDEREA EFECTUARI RECUPERII LA TERMINAREA LUCRARIILOR, SAU SUCESIVIA ANEII REVERSIOR, CONSTRUCTIUNALE, ECTELUNGHI SI IN TERENUL SI TABLI DE COMISI, AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECUPER LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 37723/08.2023 SI RESPECTIV NR. 18670/08.2023 PENTRU CELI 2 CONTRACTE DE LUCRARI.	
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN31	60+185	76+277		MODERNIZARE DN 26, SOVENA - LUPSA, KM 60+185 - KM 76+277		16,112			ORDONUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106,54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.020,00 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123,28 LEI CU TVA MORTE DOLCE CTE DRP MAS VERSE 10.08.2021, AVANSA OFAT CTE CNAIR SA - 106.006,2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNA PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: 6 LUNA PROIECTARE; 24 LUNA EXECUTIE LUCRARI; 60 DE LUNA PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR PTE AVANSA CTE DRP MAS NR. 18063/03.02.2023, IN AVANSA LA CTE CNAIR SA DUFA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL I IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST AVANSA IN CTE DRP MAS ACTUALIZAREA DEVOLUULI GENERAL.	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE REALIZARE BANDA A TRECII DN 7 VALOARE CTE/INTRE KM 256+675 - KM 258+950		2,274						8,46 MIL LEI FARA TVA		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI CONSTRUCIUNII GENERALE S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOPSTRADA A1 ARAAD - TRIMBACINA - DN 69		9,9	24,32%	14,54% (29,35% INCLUSIV CPT 3 AFERENT AVANSA APROBAT DE BENEFICIAR)	01.03.2021	CONTRACT REZULT CONTA CANTIE 64 INCEPEREA DE CA TRE BENEFICIAR DE INCEPEREA CU DATA DE 07.09.2021	ANUL 2023		232,82 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2021, PRIN ADRESA NR. 2001444/22.08.2021, BENEFICIARUL A INVIETAT ANTERPRENORUL CU REVIZUELA CONTRACTULUI NR. 1027700 DIN 01.02.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE „PRIMUM DE LEGATURA AUTOPSTRADA A1 ARAAD -TRIMBACINA - DN 69”, IN CONFORMATIE CU PREVEDERILE CAZULUI IN REGULARA DE CA TRE BENEFICIAR DIN CONTEINUTUL ORDONAN DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM P.L. NR. 875 DIN 14.03.2022, ACESIA PRODUCAND SI EFECTELE INCEPERII CU A 16 -A ZI, RESPECTIV DATA DE 07.09.2021. IN DATA DE 22.08.2021, BENEFICIARUL A INCASAT SUMA DE 23.574.161,72 LEI, PRIN EXECUTAREA PARTIALA A SCRISORII DE GARANTIE BANCIARA PENTRU RETURNAREA AVANTELUI.

25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE ACCIDENTUALE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMANA, KM 330+405		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PAS - SF NR. 1702/14.06.2022, AVIZ CTE - CNAR SA NR. 549323.06.2022, AVIZ MTI NR. 142151/06.09.2020, OMTI NR. 1789/27.09.2021
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE ACCIDENTUALE	DRUM NATIONAL	DN07	103-990	200+745		103+990 - 200+745 (DRAPATA - ROMANATA)		47.755							1638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE ACCIDENTUALE	DRUM NATIONAL	DN21	104-900	106-900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM90+000		2.74	98%	92%	15.03.2022	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 SECUNDARE TRAFIC: 30.05.2023