



7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE GURA HUMBORULUI	0-000	10-078	PARTENENAT DUS 1023200 INTRE CNAR SI CI SUCAVA	GURA HUMBORULUI								25.47 MIL LEI FARA TVA	2021 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTE	2021	2025		25.47 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOIST FINALIZATA, FIIND AVANATA IN CADRUL CNAR AM 2 FINALIZAT - IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU/ SI FOST CONTRACTAT AUDIULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE Iunie 2023. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - NOIEMBRIE 2021, INCLUSIV ACORDO DE MEDIU
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SIMBANTY PANEI FOSTI (REG. DEZVOLTARE NV)	0-000	7-200	PARTENENAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2021	ORADEA		7.2	30%	23%	2022	2024	2024	<a href="https://www.municipiul-oradea.ro/ro/actualitati/comunicate-primarului/174888">https://www.municipiul-oradea.ro/ro/actualitati/comunicate-primarului/174888</a>	172.02 MIL LEI FARA TVA		2024		172.02 MIL LEI FARA TVA	NU FOSTU CUPRINSERI EMBL DECIDE DE SUPRINERERE - SEP. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTE IN DERULARE. A FOIST AVANAT PNC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOIST ELABORAT AUDIULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - PE AVANAT - MAI 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOIST EMISA AUTORITATIA DE CONSTRUIRE, IMI LUCRABILE SUNT IN DERULARE
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL 100, 99 SI 9 CI 133A			PARTENENAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026		131.49 MIL LEI FARA TVA		2026		131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOIST AVANAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CTE DE ELABORARE A AUDIULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT AVANARE CTE COMPONENTA 0 - Iunie 2023. AVANAREA IN CADRUL CTE M11 - OCTOMBRIE, 2023 A FOIST PRIMAFOAT ORDINUL DE MINISTERU PENTRU APROBAREA NUCLEAZIUNILOR IN - EE AVANARE CTE COMPONENTA 1 - NOIEMBRIE 2023
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI BELUS	0-000	7-130	PARTENENAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2021	BELUS		8.9	30%	30%	2022	2024	ANUL 2024		169.06 MIL LEI FARA TVA				169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT 2022 HG DE SUPRINERERE - Iunie 2022 (PENTRU ENERJERIELE SUPLEMENTARE) REZULTATI DIN REVOLUAREA PTI CONTRACT EXECUTE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOIST EMISA ORDINUL DE INCEPERE LA LUCRABILOR. PE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE OCULTARE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0-000	5-100	PARTENENAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.1			2024	2026	2026		169.06 MIL LEI FARA TVA				169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SI IN DERULARE AM 1 AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AM 2 - AVANAT CTE, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOIST FINALIZAT - IN DERULARE AUDIULUI DE SIGURANTA RUTIERA, ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2023 AVANARE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IANUARI 2023 FUSIUNE STUDIUL DE FEZABILITATE CTE CNAR SA - OCTOMBRIE, 2023. PROVIZIUNE HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI, OURN AVANAREA IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE M11, CTE IM - ESTIMAT DECEMBRIE 2023 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTE - IANUARI 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE VALEA LUI MIHAI	0-000	7-430	PARTENENAT BALENTESTARE SIOMANI IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			2024	2026	2026		78.08 MIL LEI FARA TVA				78.08 MIL LEI FARA TVA	SI FINALIZAT. AVANARE CTE CNAR SA - AU FOIST SOLICITATE CLASIFICARI CU PRIOARE LA VARIANTA DE TRASEU/ SI ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI TRASEU. NECESITA REVIZUIE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE, 2023.

13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	POD PESTE TSA IN ZONA TERPUJA DIN SIGHETUJ MARMATIEI	0-000		PARTENERIAT BARRAMENTARI SEMNAT CU CI MARMARURES IN DATA DE 08.10.2021	SIGHETUJ MARMATIEI		1.2	20%	20%	2024	2024	187.03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT. HG DE EMPRIERIRE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2023 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CAZUL CTE CNAR SA. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUGUST SIGURANTA DE UTILITATI - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CAZUL CTE CNAR SA - IULIE 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDON DE EXECUTIE A LUCRARILOR - Iunie 2023
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE MANGAUA	0-000	6-100	SI OCULTAT DE CATRE PRIMĂRIE. A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL CUIUS BUCUREȘTI IN LUNA IANUARIE 2023. ET. ASIG. FINANȚARI ETAPI DE ELABORARE SA.	MANGAUA		6.2			2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MANGAUA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL CUIUS 08/2020. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2023
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE NAGAUD	0-000	4-100	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMĂRIEI NAGAUD TRANSMISA CATRE CNAR SA. ANUNȚ LA DISCUT SI MASTER PLAN - NECESAR FORMULARE RAPORTULUI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU CUIUS 10/2020	NAGAUD		4.7			2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT LA NIVELUL PRIMĂRIEI NAGAUD. PROIECTUL SA SI FINANȚAT DE SAȘA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023-2027. IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CAZUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. A FOST ELABORAT ACETUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMEAZA AVIZARE IN CAZUL CTE CNAR SA - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DR. 14 IN LOC ZALAU CERENI	0-000	8-100	PARTENERIAT CUIUS 08/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD	ZALAU		8.1			2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FASA STUDIUL DE FEZABILITATE ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SI - APRILIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DRAGASANI EST (REGULINA DEZVOLTARE SI)	0-000	10-000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMĂRIEA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	DRAGASANI		10			2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DEBUTARE - ESTIMAT FINALIZARE SI - FEBRUARE 2023 - A FOST AVIZAT IN CAZUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SI SI AVIZARE IN CAZUL CTE CNAR SA - IULIE 2023 ACETUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2023
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GHEORGHENI (REGULINA DEZVOLTARE CENTRU)	0-000	6-400	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMĂRIEA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	GHEORGHENI		6.8			2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI SI PT - IN PRELUCRARE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTE DE ASISTENTA TEHNICA IN CURS DE LANȘARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTE DE PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - NOV. 2023

19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HOREZU PRINCIPALA SI OCULTARE SI	0-000	4-600	PARTENERIAT RICHEIAT INTRE CNABR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU RETOCHERE DOCUMENTARIE PROIECTARE (DUC 08/2020)	HOREZU				4.6						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2020	2020	17.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IANIE 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SI IANUARIE 2023 LA FOST FINALIZAT AUGUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 AVIZARE CTE CNABR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - OCTOMBRIE 2023
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EPINES CONSTANTA-TULCEA-BIALA	0-000		PARTENERIAT RICHEIAT INTRE CNABR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU RETOCHERE DOCUMENTARIE PROIECTARE	CONSTANTA				7.2						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR IN LUNA IUNIE 2023
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE 105 LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUCDASA SI FIENI	0-000	14-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU ELABORARE SI FAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	FIENI - PUCDASA				14.6						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			3.18 MIL. LEI FARA TVA - SI 428.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022; AVIZARE AMC 2 AUGUST 2022 ESTIMAT FINALIZARE SI TRIM 1V 2023
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATI IN ZONA URBAN A MUNICIPIULUI YARGOVISTE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU ELABORARE SI FAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	YARGOVISTE				15.18						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			2.96 MIL. LEI FARA TVA - SI 422.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022; AVIZARE AMC 2 AUGUST 2022. AUDIAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2023 FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. DECEMBRIE 2023
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MIERCUREA CIUC	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU REVIZIUNE SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC				7.4						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2020	2020	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. IN DERULARE ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2023
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXIE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI-10	0-000	80-100	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI				80.1										PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI -3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE

25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 36 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58E SI DN 58A+2 (REGIUNEA DEZVOLTARE VI)	0-000	7-200	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023	
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTIDARE	VARIANTA OCULTIDARE CURTEA DE ANELI, REGIUNEA DEZVOLTARE SI	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ANELI										2024 - FINALIZARE SF 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVGATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVGAT IN CADELA CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA	
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTIDARE	VARIANTA OCULTIDARE BABENI	0-000	4-500	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU RETINEREA DOCUMENTARIEI PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI										2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR. PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ESTIMAT FINALIZARE FEBRUARIE 2024	
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T. VLADIMIRESCU, DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VD GALATI	0-000	38-500	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. SF AVGAT IN CADELU CTR. SUCRAVA CIRCULARU - Iunie 2023 A FOST AVGATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 SUCRAVA AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE SF DECEMBRIE 2023	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJANA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA E RENCI - PROIECTE CE HABILA PROFIL 2+2 DRAJANA	0-000	38-000	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBOZIA													38.9	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVGATA AUGUST 2023 AMC 2 - IN DERULARE/ FINALIZARE IN LUNA OCTOMBRIE 2023	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0-000	26-000	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI													26	731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2023

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ARJUD (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	4-900	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARJUD								4.9				49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 3 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023 SI IN DERULARE PE AUMENTUL FINAL DEFINIT.
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BOCSA (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	12-900	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA								12.9				199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE: NOV. 2023
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE COPASIA (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	10-800	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									10.8				91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST ENVS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPAI DE PROIECTARE, FACA AMC 1.
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE FLAMANDI (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI								7				61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE NICSIETI-DAS (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	9-400	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETIUL MARMARITEI								9.4				95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. IN DERULARE ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2023
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DRUM SI PODURI NOI SI REZERVATI SI SI AMPLAS LA (CASCINEL DRUM TRANSIEGIE) BIA, TELUS-ASD	0-000	23-700	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									23.7				151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTE PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA

37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022										27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023	
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SUMESTRI (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	3-400	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022	RESTA										34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAUSTI (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022											53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SLOBOZIA	0-000	4-425	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022											110.20 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. III 2023
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CALARASI	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022											43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: SEPT 2023 ANE 1 IN DERULARE.
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAJA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	10-300	PARTENERIAT CNRM SA - CJ MARAMUREZ (OUG 88/2005, POZIBIL PARTENERIAT OUG 151/2010 - ULTERIOR FINALIZARE REVIZIURI SF	BAJA MARE										147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRELIMINAR SERVICII DE PROIECTARE ELABORARE SF IN DERULARE LA NIVELUL CJ MARAMUREZ. AU FOST AVGATE ANE 1 SI ANE 2 - Iunie 2022. ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023

43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE SIGNETU MARMARJES (BESUGINA DEVOLTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNABR SA - CI MARMARJES (CUG REZ2016) POSIBIL PARTENERIAT CUG 100/2000 - ULTERIOR FINALIZARE REVOLURII SF	SIGNETUL MARMARJES		16.4							205.10 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE LA NIVELUL CI MARMARJES - FINALIZARE ANCI 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIIE 2023, ANCI 2 - AVIZAT IN LUNA MAI 2023, ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SAU MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNABR SA - CI MARMARJES (CUG REZ2016)											CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVOLURIE SF, A FOST AVIZATA ANCI 1 - DECEMBRIE 2022 ANCI 2 - AVIZATA IN CAZULUI CTE CNABR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA APRILIE 2024