

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023
4. AUTORITATILE LOCALE
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Benzi drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiuni	Latul	Lungimea km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRESS	A3 (PIRETESI) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REZILIAT	A3 (PIRETESI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2023 - PROIECTARE				222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 10.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DUG NR. 64/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRERENUNȚĂRII LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ÎN TEMELIUL PREVEDERILOR CAUZANDĂ ESTIMAT - ÎNDEPLINIRE DOCUMENTAȚIEI CĂTRE CJ ARADUS - DECEMBRIE 2022 PROCEDURA DOCUMENTAȚIEI A FOST ÎNȚINUTĂ LA NEVILĂ CJ - TERMEN FINALIZARE SEPTEMBRIE 2023 PROCEDURA ACHIZIȚIEI CTR. ELABORARE SF ÎN DERULARE - DOCUMENTAȚIEI OPTIUNAR - 20.09.2023 ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE EVALUAREA OPTIUNELOR TEHNICE. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA - DECEMBRIE 2023.	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM TRANSREGIO FLEAC TR B1-ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR B1 SI ORDONARE DE USCATURA			PARTENENAT INCHEIAT CU PRIMARIA CIUJ			SECTOR 3: 29.873 SECTOR 2: 80.057 SECTOR 3: 2.136			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 2: 1193.7 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2023. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE. PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI ÎN CURS DE FINALIZARE - ESTIMAT NOV. 2023 SECTOR 2: NU AU FOST DERULAT OPTIUNERILE ÎN LUNA PROCEDURA ATRIBUIRE SECTOR 3: 20.09.2023 - NU AU FOST DERULAT OPTIUNERILE ÎN LUNA PROCEDURA ATRIBUIRE RELUARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE: AUGUST, 2023 PRONUNȚA DE ÎNDEPLINIRE SECTOR 3: ÎN LUNA IULI PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE.	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENENAT DUG 182/2020 ÎNTRERENUNȚĂRII LA CNAIR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.30 MIL. LEI FARA TVA	SF + PAC-PT - FINALIZATE AUTORIZARE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT ÎNTRERER - DECEMBRIE 2023 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE SUPUNERE - IULI 2023	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ARAD EST	0+000	11+000	SC FORB CONSTRUCT SRL	ARAD		11			2022 - SEMNAT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022 - ÎNTRERER DERULAT ÎNDEPLINIRE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE ÎNTRERER DERULAT ÎNDEPLINIRE LUCRARI	2025	2025			145.82 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT ÎN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMEN ESTIMAT AUGUST PT. AUGUST 2023. AJUST DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT AJUST PAC - SEPTEMBRE 2023 A FOST FASE ORDONUL DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTAȚIEI PENTRU AC TRASMISA LA MTI. ÎNTRERER AUTORIZATE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI ÎN DERULARE
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIRIU SUD	0+000	22+000	PARTENENAT INCHEIAT CU CJ SIRIU	SIRIU		22.5			2024	2026	2026		266.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTITERMINALA PENTRU AVIZATA ÎN CABRUL CTE CNAIR SA ÎN DATA DE 20.09.2022 AU FOST AVIZATE ÎNDEPLINIRE SI ÎNTRERER ÎN CABRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CONTRACTARE AJUST DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN LUNA IANUARIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023	
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	SORSAIA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CARTIESTI	0+000	10+000	PARTENENAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZIUNE SF SI PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNAT CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		263.69 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE. PENTRU AVIZAT ÎN CABRUL CTE CNAIR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AJUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT ÎN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVIZAT ÎN CABRUL CTE CNAIR - IULIE 2023. AJUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT AJUST ÎN CABRUL CTE MTI ÎN LUNA AUGUST 2023. IULIE 01 - SEPTEMBRIE 2023 PROIECT DE HG DE ATRIBUIRE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUȚUL DE AVUJARE - ESTIMAT APROBARE ÎN LUNA DECEMBRIE 2023. PAC - IULI ÎN CABRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI AJUST DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC - ÎN CURS DE CONTRACTARE	

7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE GURA HUMBORULUI	0-000	10-078	PARTENENAT DUS 1023200 INTRE CNAR SI CI SUCCAVA	GURA HUMBORULUI				2021 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE ANUL 2 FINALIZAT - IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU 2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTE	2025	2025	25.47 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA, FIIND AVANATA IN CADRUL CNAR. ANUL 2 FINALIZAT - IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU A FOST CONTRACTAT AGENTUL DE SIGURANTA SI ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE Iunie 2023. TERMIN ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - NOIEMBRIE 2023, INCLUSIV ACORDO DE MEDIU ESTIMAT AVANARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SIMBANTIV PANA LA PISC (PISC. DEZVOLTARE NV)	0-000	7-200	PARTENENAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2022	ORADEA	7.2	30%	23%	2022	2024	2024	https://www.municipiul-oradea.ro/medii-de-mediu/comunitate-si-teritoriul/transporturi 172.02 MIL LEI FARA TVA	NU FOSTU CUMPRERII EMAL DECIDE DE CUMPREREA - 2022. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTE UN DERULARE. A FOST AVANAT PNA IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - PTE AVANAT - MAI 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, IMI LUCRABILE SUNT IN DERULARE
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PENTRU INTERCONECTAREA AL 100, 09 SI 9 SI 133A			PARTENENAT CNAR SA SI PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES				2024	2026	2026	131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CTE DE ELABORARE A AUDIULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT AVANARE CTE COMPONENTA 0 - Iunie 2023. AVANAREA IN CADRUL CTE M11 - OCTOMBRIE, 2023 A FOST PRIMAVAL ORDINUL DE MINISTERU PENTRU APROBAREA NORMATIVELOR SI - EE AVANARE CTE COMPONENTA 1 - NOIEMBRIE 2023
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI BELUS	0-000	7-130	PARTENENAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2021	BELUS	8.9	30%	30%	2022	2024	ANUL 2024	169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APLICABIL 2022 HG DE CUMPREREA - IANU 2022 (PENTRU CUMPREREA SI LUCRABILE) REZULTATI DIN REVOLUAREA PT) CONTRACT EXECUTE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRABILOR. PTE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE OCULTARE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0-000	5-100	PARTENENAT CNAR SA SI PRIMARIA SEBES 2020	SEBES	5.5			2024	2026	2026	169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SI IN DERULARE ANUL 1 AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA. ANUL 2 - AVANAT CTE, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - IN DERULARE AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA, ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2023 AVANARE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IANUARIU 2023 INCEPERE STUDIUL DE FEZABILITATE CTE CNAR SA - OCTOMBRIE, 2023. PROVIZIUNE HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI, OURN AVANAREA IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE M11, CTE IM - ESTIMAT DECEMBRIE 2023 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTE - IANUARIE 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE VALEA LUI MIHAI	0-000	7-430	PARTENENAT BALENTERIARE SIOMANI IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI	7.83			2024	2026	2026	78.08 MIL LEI FARA TVA	SI FINALIZAT. AVANARE CTE CNAR SA - AUG FOST SOLICITATA CLASIFICARII CU PRIME LA VARIANTA DE TRASEU SI ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI TRASEU, NECESITA REVIZUIE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2023.

13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	POD PESTE TSA IN ZONA TERPUTA DIN SIGETUL MARMAROSI	0-000	6-200	PARTENERIAT BILATERAL/ETAPI SEMNAT CU CI MARMAROSI IN DATA DE 08.10.2021	SIGETUL MARMAROSI		1.2	20%	20%	2024	2024	187.03 MIL LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EMPRIERII PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CAZULUI CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE ADOPT SIGURANTA DE RETENEA - ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CAZULUI CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZARE CONSTRUIRE - SEMNAT IN DATA DE 17.06.2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRULOR - Iunie 2023 ESTIMAT EMITERE AUTORIZANTE DE CONTRASTARE DE CALTE PARTEA LUCRARIANA - DEC. 2023
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0-000	6-200	SI OCULTAT DE CALTE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL CUIUS BUCURESTI IN LUNA IANUARIE 2021, PT. ASIG. FINANTARI ETAPI DE ELABORARE SA.	MANGALIA		6.2			2026	2026	55.39 MIL LEI FARA TVA	SI IN CLUS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA, IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL CUIUS 08/2020, ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2023
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0-000	4-700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATERE CNAR IN ANULUI LA DISTR SI MAESTRI PLAN - NECESAR FORMULARE RAPORTULUI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU CUIUS 10/2020	NASAUD		4.7			2026	2026	48.43 MIL LEI FARA TVA	SI FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD, PROIECTUL SA SI FINANSTAT DE SACA URSA PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023-2027 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CAZULUI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, A FOST ELABORAT ADOPTUL DE SIGURANTA RETENEA - ETAPA 1 URMAZEA AVIZARE IN CAZULUI CTE CNAR SA - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DR. JI 16 IN LOC ZALAU/CERENI	0-000	8-300	PARTENERIAT CUIUS 08/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT. SECTOR NORD	ZALAU		8.3			2025	2026	97.85 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIULUI DE PROIECTARE SAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023, HMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CAZULUI CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SI - APRILIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DRAGASANI EST (REGULINA DEVOLTARE SI)	0-000	10-000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTELOR PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	DRAGASANI		10			2026	2026	79.07 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIULUI DE PROIECTARE IN DEBILITARE - ESTIMAT FINALIZARE SI - FEBRUARE 2023 - A FOST AVIZAT IN CAZULUI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, ESTIMAT FINALIZARE SI SI AVIZARE IN CAZULUI CTE CNAR SA - IULIE 2023 AHOZUL DE SIGURANTA RETENEA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2023
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GHEORGHENI (REGULINA DEVOLTARE CENTRU)	0-000	6-400	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTELOR PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	GHEORGHENI		6.8			2027	2027	78.08 MIL LEI FARA TVA	PROIECTAREA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI SI PT. IN PRELUCRARE, A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTE DE ASISTENTA TEHNICA IN CLUS DE LANSARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTE DE PRESTARII SERVICIULUI DE PROIECTARE - NOV. 2023

19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HOREZU PRINCIPALA SI OCULTAREA SI	0-000	4-600	PARTENERIAT INCHETAT ENTRE CNABR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU RETINEREA DOCUMENTARTEI PROIECTARE (CUG NR/2020)	HOREZU					4.6						2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SI ANUNTIER 2023 A FOST FINALIZAT STUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPULA 1 AVIZARE CTE CNABR SA STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2022 LUNARADA AVIZAREA IN CADRUL CTE RAT, IN SI PROMOVAREA PIS DE APROXIMARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2023	
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EPRES CONSTANTA-TULCEA-BIBALX	0-000		PARTENERIAT INCHETAT ENTRE CNABR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU RETINEREA DOCUMENTARTEI PROIECTARE	CONSTANTA					7.2						2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNABR SA IN LUNA NOIEMBRE 2023 SI - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE	
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE US LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUCDASA SI FIENI	0-000	14-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG NR PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	FIENI - PUCDASA					14.6						2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			3.18 MIL. LEI FARA TVA - SI 428.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2 AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI TRAM IV 2023	
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATI IN ZONA URBAN A MUNICIPIULUI YARGOVISTE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG NR PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	YARGOVISTE					15.18						2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			2.96 MIL. LEI FARA TVA - SI 428.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2 AUGUST 2022, AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2023 FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. DECEMBRIE 2023	
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MEREUREA CIUC	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG NR PENTRU REVIZIURE SI SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MEREUREA CIUC					7.4						2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, IN DERULARE ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2023	
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI-NO	0-000	80-100	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG NR PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI					80.1											PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI -3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE

25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 36 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI 608A+ADJ (REGIUNEA DEZVOLTARE VI)	0-000	7-200	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	REȘTA										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023	
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTIDARE	VARIANTA OCULTIDARE CURTEA DE ANGEI, REGIUNEA DEZVOLTARE SI	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	CURTEA DE ANGEI										2024 - FINALIZARE SF 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVGATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVGAT IN CAZUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA	
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTIDARE	VARIANTA OCULTIDARE BARENI	0-000	4-500	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BARENI PENTRU RETOCARE DOCUMENTARE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BARENI										2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR. PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ESTIMAT FINALIZARE FEBRUARIE 2024	
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T. VLADIMIRESCU, DRUM DE LEGATURA BRAVA-GALATI SI VD GALATI	0-000	38-500	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	GALATI										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. SF AVGAT IN CAZUL CTR. SUCRAVA CIRCULARU - Iunie 2023 A FOST AVGATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVGURE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINAJ - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA E RENCI - PROIECTE CE HABILA PROFIL 2+2 DRAINAJ	0-000	38-000	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	SLOBOZIA													38.9	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVGATA AUGUST 2023 AMC 2 - AVGAT IN LUNA Iunie 2023	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0-000	26-000	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	SUCEAVA - BOTOSANI													26	731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2023

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ARJUD (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	4-900	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARJUD									4.9					49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 3 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023 SI IN DERULARE PE AUMENTUL FINAL DEFINIT.
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BOCSA (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	13-900	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA										12.9				199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE: NOV. 2023
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE COPRASA (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	10-800	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022											10.8				91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST ENVS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPAI DE PROIECTARE, FAZA AMC 1.
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE FLAMANDI (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI										7				61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE NICRISTI-DAS (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	9-400	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETIUL MARMARATEI										9.6				95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DRUM SI PODURI NOI SI RECONSTRUCIE SI SI AMBRI LA CEAJUNEL DRUM TRANSIEGID BIA, TENUS-ASD	0-000	23-700	PARTENERIAT IN TEMEUL CUI 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022											23.7				151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTE PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIN ALEASA

37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022										27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF. - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SUMESTRIU (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	3-400	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022	RESTA									34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF. - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAUSTI (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022										53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF. - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DEC. 2023
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SLOBOZIA	0-000	4-425	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022										110.20 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF. - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. III 2023
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CALARASI	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SERMANAT IN DATA DE 03.05.2022										43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF. - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: SEPT 2023 ANE 1 IN DERULARE.
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAJA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0-000	10-300	PARTENERIAT CNRM SA - CJ MARAMUREZ (OUG 88/2003), POSIBIL PARTENERIAT OUG 151/2010 - ULTERIOR FINALIZARE REVIZIURI SF	BAJA MARE									147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRELIMINAR SERVICII DE PROIECTARE ELABORARE SF IN DERULARE LA NIVELUL CJ MARAMUREZ. AU FOST AVGATE ANE 1 SI ANE 2 - Iunie 2022. ESTIMAT FINALIZARE SF. - DECEMBRIE 2023

43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE SIGHIETUL MARMARURES (BEGHINEA DEVOLTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNABR SA - CI MARMARURES (CUG REZ2016) POSIBIL PARTENERIAT CUG SIU2020 - ULTERIOR FINALIZARE REVOLURI SI	SIGHIETUL MARMARURES		16.4						205.10 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) LA NIVELUL CI MARMARURES - FINALIZARE ANCI 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIE 2023, ANCI 2 - AVIZAT IN LUNA MAI 2023, ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2023
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SAU MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNABR SA - CI MARMARURES (CUG REZ2016)										CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVOLURI SI, A FOST AVIZATA ANCI 1 - DECEMBRIE 2022 ANCI 2 - AVIZATA IN CAZULUI CTE CNABR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA APRILIE 2024