

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2023

3. VARIANTE OCULTOARE
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

№ Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoare proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+452	PARTENERIAT D.O.G. SCS/2020 CNAR SA S.C. SI BHOOR INCHEIAT ÎN 2021	ALESD		5,852	80%	80%	2022	2024	2024		14 MIL. LEI FARA TVA	CTE PROIECTATE SI EXECUTE ÎN DERULARE. PAC - FTE AȘDPT AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMSA CORIDOR INTEGRAL EXPRORIAT
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT D.O.G. SCS/2020 ÎN TRE CNAR SI PRIMĂRIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTE SEMNAT ÎN DATA DE 16.10.2022		1.195	80%	80%	15.04.2022	2023 - DECEMBRIE TRAFIC DEC. 2023	ANUL 2024		49.19	CTE PROIECTATE SI EXECUTE ÎN DERULARE. PAC - FTE AȘDPT AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMSA CORIDOR INTEGRAL EXPRORIAT
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IAZI	19+480 (DELEGROZ)	26+480 (DN26)		ETAPE 1 - VARIANTA 030 OBIECT SI VARIANTA TRAFIC OBIECT		6.77							128.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAZI A ÎNVIAT O PROPUNERE DE SCHEMARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPOZIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTERSI SI STRAZA TRAI FANTANE (DM 19+480 - KM 26+480). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAIND A SI IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT D.O.G. SCS/2020 ÎN TRE CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVOLUȚIE SF		2023	2024				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPREUNȚARE ÎN TRE CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII 50/2016. OBIECTIVUL SI ÎMPREUNȚAREA DE CATRE SA SI MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVOLUȚIE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IANIE 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 30.06.2023. AU FOST FINALIZATE SI AVANȚE ÎN CADRUL CTEI CNAR ÎN C. 2 ÎN IANIE 2023. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023 AUDIȚIU DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVANȚI ÎMPREUNȚĂRI STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE AȘI SI FINALIZAT - URMEAZĂ A FI SURS AVIZARE ÎN CTEI CNAR ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	0%	0%	2023	2023	2024		289 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANȘAT ÎN C. 2 ÎN IANIE ÎN VEDEREA REVOLUȚIILOR DOCUMENTARIEI TEHNICE SI ÎMPREUNȚAREA ACESTUIA ÎN BAZA LEGII 50/2016 A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL ÎN TRE CNAR SA SI BHOOR ÎN ACEȘI SERIU CONTRACT REVOLUȚIE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AMPLASAT ÎN CADRUL CTEI CNAR, CTEI MPT, CTEI MA, ÎN DE ACTUALIZAREA A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBAT. CONTRACT EXECUTE LUCRARI SEMNAT ÎN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023