

STIUTA PROIECTIILOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2023  
 3.DRUM NATIONAL  
 DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiune	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69-100	102-600	ASOCIERIA 1C DRUM ASPALAT SRL - VANDESTAV SA S.R.L. - TRAMBOCO SA - ILE VIKREL CONSTRUCT SRL	VAMPURILE - STEI	LOT 4	33.33	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2023 A AVUT LOC RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021		74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI NR. 305.	
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106-650	142-250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI/ S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - SCURTUSI - REVOLUNTIE S.F.	MANDEASA - RADACIUTI PRUT		35.6	33.62%	0%					109.69 MIL LEI FARA TVA	SI REVOLUTIE IN ANUL 2020 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDIATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LUPA FINANTARE LUCRARI	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0-000	44-130	ASOCIERIA ESTIA INGAAT SANAYI LOGISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.A.L. - GUN AL MAZENCILIK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI		LOT 1 DIRECTOR 11 BALDANA - TARGOVITE KM. 0+000 - KM 44-130 LANGHE LA 4 BENDI DE CIRCULATIE	44.13	0%	0%	DRUM INCIPIERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT MARTIE 2026				889.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 03/1483 CU ASOCIERIA ESTIA INGAAT SANAYI LOGISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.A.L. - GUN AL MAZENCILIK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-675	258-950				2.274							8.46 MIL LEI FARA TVA		
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APARBA	0-000	38-900			GILAU - APARBA	38.8							2345.52 MIL FARA TVA	PROIECT DE REABILITARE SI ELABORARE FINALIZARE SI 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA	
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN06	47-000	84-020	MICHELIS S.A.	GALICIA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021			81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021.	

7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDENZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALD S.P.A.	ARAD - CRAIEVA, KM 4+150 - KM 107+745		103,55	98%	98%	03.02.2009	REZULTAT	IN PLEDSINTA	266,11 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZULTAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2010 DATORITA INFATZURILOR SI NEECUCURARI LUCRARIILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTEREDOR. 1. NEECUCURAREA LUCRARIILOR PENTRU PILOUL DE LA KM 4+150 2. INFATZUREREA FINALIZABII EXECUTIEI LUCRARIILOR IN DATA DE 20.06.2013 A FOST DASCUA HOTARARII ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOGARILOR CC 23/2007/18H.	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDENZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ADICKERA ADZ SA - STRACIO GRUP SRL TRACTEEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPALUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 64+000; KM 54+000 - KM 128+250		103,25	49,82%	52,20%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		275,86 MIL. LEI FARA TVA	<a href="https://www.oadr.ro/fi/ajutorarea-informatica/ajutorarea-primarilor/ajutorarea-generalului">https://www.oadr.ro/fi/ajutorarea-informatica/ajutorarea-primarilor/ajutorarea-generalului</a> SCHEMA de licitatie: SCHEMA de licitatie de modernizare #4973	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 221/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUAL ESTE IN CURS DE REZULIERE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOGAR AFLAT PE ROLUL CAMPALUNG - BRASOV KM 54+000 - KM 128+250 LA PROF BRASOV. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAR. IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTADOR, CU TERMEN 30 ZILE SA AJUNG IN CTE. CNAR SI SUAVIZATA DE CATERE DOCUMENTATIA TEHNICA. AJUDET IN CTE CNAR, IN C.A. AL C.A.I.E. S.A., IN CONSIGUL INTERMINISTERAL DE AJUTARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL. SI LICITANTE LAZAT NR. 2/03/2023 A FOST SEMNATA PROCEDURA DE ACOTIE PERIUDA LICITATE SPECIALE CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. EN105576/28.05.2023 PENTRU „EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVA „ACORDENZARE DE 73 KM 13+800 - KM 64+000; KM 54+000 - KM 128+250 PITESTI-CAMPALUNG-BRASOV” - SECTOR KM 54+000-KM 128+250, LOT 1 SI KM 54+000 - KM 64+000; LOT 2 KM 64+000 - KM 128+250”. DATA LIMITA DE PRIMIRE OFERTE: 19.07.2023. TERMEN DE PRIMIRE OFERTELOR: 21.06.2023. DATA RAPORTUL CLARIFICARI: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPRIMIRE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACOTIE IN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUZ DOCUMENTUL SI URMEAZA VERIFICAREA LOR DE CATRE COMISA DE LICITATIE.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDENZARE	DRUM NATIONAL	DN57	102+990	200+745	112+990 - 200+745 (DARVATA - BOKOVATA)		47,755							1688 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDENZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNICA - ALEXANDRIA		41,383							0,193 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PRIMADARII SRE LICITATIE.	
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDENZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PAJAU SUPRACOR DE DUL. PESTE CF LA ROMANA, KM 310-365		2							841,09 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRAP ASI - SF NR. 17/02/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 54/02/06.2022; AVIZ MTI NR. 142/15/06.09.2023; COMI NR. 1789/27.09.2023	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDENZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ADICKERA SA SUC CON TRANZ SA/RECDOTROY AD	IONESTI - VAMPURILE	LOT 3	13,99	100%	97,46%	15.03.2019			55,95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.08.2022 A AVUT LICIT RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR	

13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132-435	185-230	CEALTRIN INGAIT TICARET VE SANAYI ANONIM SHERETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA-CRAIOVA, KM 204+100 - KM 222+182 LOT 2, IVA 124-415 - IVA 185-230 (BENZI DE CIRCULATIE)	LOT 2	46.000	58.66%	69.43%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	337.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTIIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPREZIOARA A CONDITIIEI GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SI A FOII APROBATA DE CNAR. A FOII EMIS ORDINUL DE INCEPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DNEP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.	
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONOS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (DI FILA) - LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3			OCTOMBRIE 2020	25.02.2021 (EP AA NR. 5/ 9/2020/2021.12.2021)		523.97 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREGAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS ORSI ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ACEPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 20.08.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AJACA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 21.05.2021 AU FOII TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIYA INVIATA IN DATA DE 20.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.02.2021. AU FOII EMISE OBSERVATIILE DIN PUNCTUL DE BENEFIICIARULUI IN PREZENT SI ACEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE. IN PUNCTUL DE BENEFIICIARULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOII SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI SUSPENDAREA A INLESTAT IN DATA DE 25.02.2022. IN DATA DE 21.08.2022 CONTRACTUL A FOII SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INLESTAT IN DATA DE 21.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOII INVIAT IN DATA DE 20.08.2021. LA FOII PREZENTAREA PERIOADA CONTRACTUALA PRIMA AN NR. 0/21.11.2022. CU 00 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOII INVIAT IN DATA DE 28.11.2021. AU FOII EMISE OBSERVATIILE FINO IN CURS DE IMPLEMENTARE. PROIECTUL PENTRU AUTODIRIGIBILA EXECUTAREA LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOII INVIAT IN DATA DE 20.10.2021. ASUPRA PAC AU FOII EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.03.2022. IN DATA DE 31.03.2022 PRESTATORUL A INVIAT REVIZUA 1 A PAC. FINO EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTOR. IN DATA DE 24.03.2022. PRESTATORUL A INVIAT DOCUMENTATIYA FINALA A PAC. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE ACORDATA DE MEDIU SI AVIATA DE SUSPENDARE A AMPLOR AU FOII OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOII INVIATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2022. FINO IN ANALIZA CNAR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOST SAUSAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2021. IN CTE MATI IN DATA DE 21.05.2021. URMANDO A FI SUPUS SURE AVIZARE IN CI.	
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN28B	0+000	76+758	ANODEREA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL PLOIESTA SC AQUA PARC SRL - LEON ANODEREA - SC MANAGER HOLDING SRL - VIKOSTAV SK A.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DRUMUL TARGUL FRUMOS - ROTONDAI KM 0+000 - 68+76+758		71.512	91.00%	86.00%	02.08.2021	APRILIE 2024	SUB TRAFIC	267.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVANT FT CTE CNAR 11.07.2021 AVANT FT CTE DNEP IASI - 09.06.2021 - AVANT FT/AC DNEP IASI - 10.03.2021. AVANT FT/AC CNAR SA - 18.03.2021. AUTORIZATE DE CONSTRUIRE NR.21/19.05.2021 EMISA DE MTC. IN DATA DE 28.11.2021 A FOII AVANT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. IN SEDINTA CTE CNAR DIN DATA DE 28.09.2021 A FOII AVIATA SI ETAPA II A FIE PENTRU ZONELE CU CONSOLIDARI.	
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI CONSTRUCII GENERALE S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TRAMSDARA - DN 69		9.9	LA SPARBITUL PERIOADEI CONTRACTUALE ANTEPREZIOARA A INVESTITIIEI UN PROIECT FIC DE 25.15%	14.54% (20.30% INCLUSIV COTUL AFERENT AVANT APROBAT DE BENEFICIAR)		01.03.2021	CONTRACT REZLAT COMP CAUZEI SA RECHIZIERA DE CATRE BENEFICIAR INVIAT IN DATA DE 07.09.2021	ANUL 2023	232.82 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2021, PRIN ADRESA NR. 290/244/22.08.2021, BENEFICIARUL A NOTINTAT ANTREPREZIOARA CU PRIVIRE LA REZILIERA CONTRACTUALII NR. NOTIUNO DIN 01.03.2021. PROIECTUL SI EXECUTIA DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TRAMSDARA - DN 69, IN CONFORMANTA CU PROIECTUL CLASIFICAT (MEDIEREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIITILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM AL. 6. NR. 375 DIN 14.03.2022. ACESTA PROIECTIUNO SI EXECUTIE RECHIZIERA SA SA SA SA, RESPECTIV DATA DE 07.09.2021. E IN DERULARE PROCEDURA DE ANULIETE IN SCADENTA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT. PROIECTARE SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TRAMSDARA - DN 69 - REST DE EXECUTAT.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	254+475	254+315	S.C GEGER TRANSIVANIA SRL - SERVICIU DE PROIECTARE SI CONOS PROIECT DRUM IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIME VALSA DCTIUSI LA 4 BENZI DE CIRCULATIE INTRE KM 254+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOVEMBRIE 2021		22.541 MIL LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN3H	0+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REANDERE DETECTIUNII PE DRUM KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.2%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL LEI FARA TVA	DECIUNUL DE INCEPERE A FOII FARA RECUPERAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOII NOTICAT PV NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE - 186 LUNI	

19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDANZE	DRUM NATIONAL	DN2L	60-105	76-277	MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - LOPNA, KM 60+105 - KM 76+277	16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOII DAS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.779.219 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.603.096 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.176.123 LEI CU TVA. AVANT STAC CTE DRSP ASD IERRE 09.09.2021, AVANT STAC CTE CNAR SA - 08.06.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: 6 LUNI PROIECTARE, 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI. SA CU LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. FTE AVANT CTE DRSP ASD NR. 1895/03.02.2021, IN AVANGA LA CTE CNAR SA DUFA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ADR STADIUL II, IN DATA DE 23.08.2021, SA - 1896 - A FTE AVANT CTE DRSP ASD IERRE 09.09.2021, AVANT STAC CTE CNAR SA - Faza PT nr. 5496/07.09.2021, AVANT CTE DRSP ASD PAGA SI REVOLUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICI-ECONOMICI NR. 1895/24.11.2021
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDANZE	DRUM NATIONAL	FOI DE ONDII PESTE BAUL TARNABAN MARE LA VANATIEI.	1-200	1-252	FOI DE ONDII PESTE BAUL TARNABAN MARE LA VANATIEI.	0.021						3.45 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STADIUL FIDE REALIZAT: 0% , A FOI DE EXECUTIA INDICTA PRESURAMA IN VEDEREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR.
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDANZE	DRUM NATIONAL	DN21	104-180	106-900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, INGD-100	2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2021	ANUL 2021	98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTEA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2021 DECIZIUNEA TRAFIC: 30.05.2021
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDANZE	DRUM NATIONAL	DN56	106-230	106-905	REABILITARE DN56 PRIN REAMBLANAREA SECTIUNII CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+040 IN VEDETA CONTRACTULUI UNUI FOI NOU PESTE SI DE LA MARI LA KM 105+250. REAMBLANARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	1.325	99,00%	94,68%	12.11.2020	23.03.2021	ANUL 2021	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRELURIOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 31 LUNI (INCLUSIV PERIOADA DE TRMIP PRIGIURLOS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11 - 15.05), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 36 LUNI DE ANI. AUI FOI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOAREA DE 173.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 993.085,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.517,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 642.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.005,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.396.982,26 LEI FARA TVA, NR. 7 - 6.038.000,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.366,06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 1.044.820,29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.800,30 LEI FARA TVA. TOTAL VALOAREA INCLUSIV ACTUALIZARE PRELURI: 30.760.000 LEI FARA TVA. A FOI SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 494/24.11.2021 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTULUI DE SEMNAT CTE CNAR, PRETEL CONTRACTULUI PROIECT SI EXECUTIE DE LUCRARI NR. 105+000-105+040 SI 105+220-105+250. TOTAL VALOAREA - 1.131.772,54 LEI FARA TVA. LUCRANIE DE EXECUTIE PENTRU INTREAGA OBIECTIV AUI FOI REALIZATE, SEMNATA SI EXECUTIA RESPECTA PROGRAMAREA IN VEDEREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR, SAUI SOLICITAT UNELLE REMEDIERII, CONSTRUCTORUL EXECUTANDELE IN TERMINUL SI ABILIT DE COMISE. AUI FOI SEMNATE SI APROBATE PROCEDEE VERBALE DE RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 37722.08.2021 SI RESPECTIV NR. 180/08.08.2021 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDANZE	DRUM NATIONAL	DN52	1-150	44-600	ASDCERA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREUNA SI COORDONARE ÎNG. S. MANTOIANI S.P.A. - S.C. PELAGIUS ENGINEERING S.R.L.	43.25	66,00%	48,00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC	126.323 MI LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTIUNII	ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOI EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PERMISA AMPASAMENTULUI AVANT LUC IN DATA DE 11.09.2022. CONFORM AUTORIZATIEI DE CONTOURARE NR. 462/29.08.2022. A FOI EMISA DE CATRE MFI IN AUTORIZATIA DE CONTOURARE NR. 462/29.08.2022 - ETAPA1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 - KM 52+496. A FOI OBTINUT AVANT CTE NR.3207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ACORDANZE	DRUM NATIONAL	DN52	49-134	52+649	ASDCERA S.C. ALEXICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREUNA SI COORDONARE ÎNG. S. MANTOIANI S.P.A. - S.C. PELAGIUS ENGINEERING S.R.L.	3.455	61,42%	30,00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC	126.323 MI LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTIUNII	ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOI EMIS IN DATA DE 07.09.2022. A FOI EMISA DE CATRE MFI AUTORIZATIA DE CONTOURARE NR. 462/29.08.2022 - ETAPA1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 - KM 52+496. A FOI OBTINUT AVANT CTE NR.3207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.

25	DRUMURI NATIONALE IN REALIZARE MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+373	19+220	ASOCIERIA EUROCODEX - FILIALA ANKODKA SRL B. ALEXANDRU DINA B. BUCURSI CONTRUCION SRL B. DANAI BUILDING PROJECT SRL	MODERNIZARE DN 5, BUCURESTI - ADUNATE COPACENI KM 7+573 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2022	11.647	99,50%	99,50%	23.04.2025	CONTRACTE REZULTAT DE CATRE ANTREPREZOR 21.10.2022			76.13 MIL LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI DATA DE INCERERE A LUCRARILOR: 23.04.2025 PROCES POC 99,50% FIN PROIECTUL VERBAL DIN 15.07.2022 SA DISPLU SUSPENDAREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (POPTI) IN DATA DE 21.10.2022. ANTREPREZORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE REZULERE A CONTRACTULUI, ULTERIOR SUSPENDARE DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. ANTREPREZORUL A CONTESTAT SUSPENDAREA RTI SA SOLICITAT IN INSTANTA (PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI CARE SI-A DECLINAT COMPETENTA SAU IN INSTANTA DE CALTEI IN FAVORAREA TRIBUNALULUI DAMBOVITA) SUSPENDAREA SI ULTERIOR ANULAREA EXECUTIARI ACTIUNII ADMINISTRATIVE POPTI DIN 15.07.2022. SUSPENDAREA EXECUTIARI ACTIUNII ADMINISTRATIVE - POPTI (DOSAR NR 3321/120/2022) DATA INREGISTRARI 26.11.2022, PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA STADIU NOTIFARE 2022/12.2022 SOLUTIA PE SCURT, RESPONDE ACTIUNEA CU RECUPERAREA SI JUDECAI CONCOMITANT. ANULAREA ACTIUNII ADMINISTRATIVE - POPTI (DOSAR NR 3321/120/2022) DATA INREGISTRARI 26.11.2022, PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA, STADIU NOTIFARE 18.03.2023 TR SOLTIE REPERNE CERERE CU CERETI DE APIL, IN TERMINUL DE 30 ZILE DE LA CONCOMITANT CERERE DE APIL DEPLASA DE CATRE ANTREPREZOR LA TRIBUNALUL DAMBOVITA, STADIU DOSAR 3321/120/2022 NOTIFARE 22/06/2023 07.06.2023 - RESPONDE ACTIUNEA CA NECESITAT DEFENSIVA. ULTERIOR FINALIZARI ACESTOR DEMERSURI DE CONTESTARE A POPTI, ANTREPREZORUL A FORMULAT O CERERE DE ARBITRAJE, INREGISTRATA LA CER IN DATA DE 26.09.2023, FUND FORMAT DOSARUL ARBITRAL CER 34/2023, AVAND CA OBIECT PRETENTII ASU ANTREPREZORULUI DERIVATE DIN CONTRACTUL REZULTAT.
26	DRUMURI NATIONALE IN REALIZARE MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+000	52+150	ASOCIERIA COSEDL S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L. CIRIULI ANDREA MARCELA MODERNIZARE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7 BALDANA-TITU, KM 30+050-52+150		21,4	37,22%	2,11%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242,36 MIL LEI FARA TVA	IN LUNA CONTOURILOR PREZENTARI DE CATRE ANTREPREZOR SI A APROBARI DE CATRE BENEFICIAR / AUTORITATA CONTRACTANTA", IN DATA DE 18.08.2022 A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SUPERVEZORUL A INBARTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE CATRE ANTREPREZOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 LA DATA DE RECEPTI PENTRU ACHEZAREA CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA - TITU KM 30+050 - KM 52+150" IN DATA DE 26.08.2023 LA FOOT EMAIA AUTORIZATIA DE CONSTRUCIE NR. 26/26.08.2023 (NR. 4871/2020/26.08.2023) PROIECTUL TRONC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 22.08.2023. SUSPENDAREA A COMENAT ANTREPREZORULUI IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TRONC VOMAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	